

Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego/zlecenia	Termin realizacji	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/ zlecenie awaryjne/ samodzielne)	Nr zlecenia	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/ e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Data wykonania czynności	Data zakończenia	Status
12.06.2023	30.06.2023	nd	inne	zlecenie	109/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Nastrojowa / Plac stoneczny	brak możliwości montażu azylu - nie zostało wymalowane oznakowanie poziome	18.06.2023	05.07.2023	zakończono
01.07.2023	01.07.2023	06:57	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	07:56	07:58	Bałuty	Strykowska 283	zabezpieczono wyrwę w jezdni 2 x U21	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
01.07.2023	01.07.2023	07:13	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	08:36	08:40	Śródmieście	Kilińskiego 49	złamany słupek ozdobny - zabrano na bazę - wstawiono 1 x U21	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
01.07.2023	01.07.2023	07:45	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	08:20	08:23	Widzew	Niciarniana - Wiadukt	zdemontowano urwane U10	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
	01.07.2023		inne	samodzielne	nd	samodzielne	10:41	10:47	Śródmieście	Piotrkowska 76	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 x słupki niesprawne	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
	01.07.2023		inne	samodzielne	nd	samodzielne	10:48	10:49	Śródmieście	Piotrkowska 144	wykonano przegląd słupków automatycznych, 3 x słupki działające , 1 x słupek niesprawny	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
02.07.2023	02.07.2023	06:45	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	07:38	07:39	Górna	Rzgowska / Józefiaka	zabezpieczono wyrwę w jezdni 2 x U21	02.07.2023	02.07.2023	zakończono
02.07.2023	02.07.2023	07:35	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	08:04	08:10	Bałuty	Grunwaldzka 13	zabezpieczono wyrwę w jezdni 1 x U21	02.07.2023	02.07.2023	zakończono
27.06.2023	03.07.2023	16:22	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:45	08:50	Śródmieście	6 Sierpnia / Kościuszki	Wyprostowano słupek z D40	02.07.2023	02.07.2023	zakończono
26.06.2023	03.07.2023	15:14	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:54	09:19	Śródmieście	Narutowicza / Kopcińskiego	Zamontowano separatory	02.07.2023	02.07.2023	zakończono
28.06.2023	05.07.2023	14:51	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:40	09:42	Widzew	Hańska 15	brak możliwości zamontowania elementów progów w tym samym miejscu (zniszczona nawierzchnia), próg należy przenieść	02.07.2023	05.07.2023	zakończono

30.06.2023	04.07.2023	09:09	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	10:33	10:34	Górna	Bartoszewskiego / Graniczna	wyprostowano słupek z D6b i B5	02.07.2023	02.07.2023	zakończono
30.06.2023	02.07.2023	08:07	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	11:07	11:34	Górna	Słupska / Rudzka	wymieniono słupek i tarczę	02.07.2023	02.07.2023	zakończono
30.06.2023	02.07.2023	08:07	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	11:07	11:34	Górna	Słupska / Rudzka	wymieniono słupek i tarczę	02.07.2023	02.07.2023	zakończono
02.07.2023	02.07.2023	12:31	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	13:10	13:14	Górna	Paradna 30	poprawiono słupek od szlabanu	02.07.2023	02.07.2023	zakończono
02.07.2023	02.07.2023	21:05	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	21:26	21:28	Górna	Rzgowska / szpital Matki Polki	zabezpieczono wyrwę w jezdni 1 x U21	02.07.2023	02.07.2023	zakończono
27.06.2023	02.07.2023	15:53	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	17:48	18:00	Bałuty	Kujawska / Nasienna	wymieniono tarczę 1 x A 11a	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
01.07.2023	01.07.2023	18:39	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	19:08	19:20	Śródmieście	Piotrkowska / Mickiewicza	wyprostowano słupek z B2 - słupek do wymiany	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
01.07.2023	01.07.2023	19:29	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	19:43	19:43	Górna	Demokratyczna 125	uszkodzony słupek od bariery linowej	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
27.06.2023	03.07.2023	12:29	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	20:10	20:11	Śródmieście	Piotrkowska / Skorupki	poprawiono tarczę znaku D6	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
30.06.2023	05.07.2023	08:17	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	20:22	20:23	Śródmieście	Wólczańska 80	wyprostowano słupek z D18 płatny	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
30.06.2023	02.07.2023	12:58	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	21:03	21:10	Bałuty	Harcerska / Libelta	wymieniono tarcze B2 i D3	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
30.06.2023	02.07.2023	12:58	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	21:03	21:10	Bałuty	Harcerska / Libelta	wymieniono tarcze B2 i D3	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
27.06.2023	02.07.2023	15:52	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	21:26	21:27	Bałuty	Morwowa / Kalinowa	wymieniono tarczę D1	01.07.2023	01.07.2023	zakończono
03.07.2023	03.07.2023	13:22	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	15:14	15:18	Bałuty	Łagiewnicka	zamontowano ponownie tarczę A7	03.07.2023	03.07.2023	zakończono
26.06.2023	03.07.2023	14:13	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	16:34	16:40	Śródmieście	Kilińskiego przy cerkwi	wyczyszczono słupek z naklejek	03.07.2023	03.07.2023	zakończono
26.06.2023	03.07.2023	14:13	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	16:42	17:17	Śródmieście	Kilińskiego / Poznańskich	złamany słupek z D6 - wstawiono	03.07.2023	03.07.2023	zakończono
26.06.2023	03.07.2023	14:13	ZDIT	zgłoszenie	nd	email	17:22	17:23	Śródmieście	Traugutta 18	wyprostowano SEP 01	03.07.2023	03.07.2023	zakończono
03.07.2023	03.07.2023	19:24	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	19:57	19:59	Bałuty	Kowalska 2	wyrwa - zabezpieczono wyrwę w jezdni	03.07.2023	03.07.2023	zakończono
12.06.2023	05.07.2023	nd	ZDIT	zlecenie	109/2023	email	16:30	18:00	Bałuty	Nastrojowa / Plac słoneczny	zamontowano wg projektu 109/2023	03.07.2023	05.07.2023	zakończono

12.06.2023	05.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	109/2023	email	16:30	18:00	Bałuty	Nastrojowa / Plac słoneczny	zamontowano wg projektu 109/2023	03.07.2023	05.07.2023	zakończono
12.06.2023	05.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	109/2023	email	16:30	18:00	Bałuty	Nastrojowa / Plac słoneczny	zamontowano wg projektu 109/2023	03.07.2023	05.07.2023	zakończono
12.06.2023	05.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	109/2023	email	16:30	18:00	Bałuty	Nastrojowa / Plac słoneczny	zamontowano wg projektu 109/2023	03.07.2023	05.07.2023	zakończono
12.06.2023	05.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	109/2023	email	16:30	18:00	Bałuty	Nastrojowa / Plac słoneczny	zamontowano wg projektu 109/2023	03.07.2023	05.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	13:00	13:32	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	03.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	13:00	13:32	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	03.07.2023	09.07.2023	zakończono
03.07.2023	03.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	125/2023	email	18:11	18:22	Śródmieście	Piotrkowska / Katedra	zamontowano zgodnie z projektem TOR	03.07.2023	03.07.2023	zakończono
04.07.2023	04.07.2023	12:06	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	12:59	13:00	Polesie	Biegunowa 25	zabezpieczenie wyrwy znakiem U 21	04.07.2023	04.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	07:13	12:34	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	04.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	07:13	12:34	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	04.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	07:13	12:34	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	04.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	07:13	12:34	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	04.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	07:13	12:34	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	04.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	07:13	12:34	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	04.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	07:13	12:34	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	04.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	07:13	12:34	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	04.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	07:13	12:34	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	04.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	07:13	12:34	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	04.07.2023	09.07.2023	zakończono

04.07.2023	04.07.2023	17:16	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	18:10	18:16	Górna	Kurczaki/Skupiona	zabrano poduszkę oraz ustawiono znak U-21 na wyrwie	04.07.2023	04.07.2023	zakończono
04.07.2023	10.07.2023	15:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:20	11:27	Widzew	Brzezińska 289	montaż nowej tarczy D-6	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
04.07.2023	10.07.2023	16:01	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	15:55	16:28	Widzew	Brzezińska 247	usunięto słupki i ustawiono ponownie U9	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
04.07.2023	11.07.2023	14:40	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:45	10:15	Górna	Kurczaki / Rzgowska	brak możliwości naprawienia starego-uszkodzony, zamontowano nową poduszkę berlińską	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
04.07.2023	15.07.2023	15:50	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:55	13:11	Widzew	Opolczyka 7	powieszenie znaku A-5 i wymiana słupka - wymieniono słupek znaku - 1szt	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
04.07.2023	15.07.2023	15:55	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:22	18:24	Widzew	Opolczyka / Łokietkówny	wyprostowano słupek z D6	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
05.07.2023	15.07.2023	07:35	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:16	09:29	Górna	Dworcowa / Jędrzejowska	przycięcie gałęzi zasłaniających znaki drogowe T-6a i D-1	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
04.07.2023	16.07.2023	13:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:50	20:53	Bałuty	Traktorowa / Łanowa	naprawa wygiętych barierek na rondzie - wyprostowano	16.07.2023	16.07.2023	zakończono
27.06.2023	10.07.2023	10:06	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:36	08:46	Górna	Dąbrowskiego	WYMIANA ZNAKU b-1	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
26.06.2023	10.07.2023	09:20	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:10	13:41	Widzew	Przędzalniana / Tuwima	pomalowano SEP 03 i sprostowano	10.07.2023	10.07.2023	zakończono
22.06.2023	10.07.2023	11:15	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:04	12:43	Widzew	Rokicińska 390	wstawiono wysięgnik	10.07.2023	10.07.2023	zakończono
29.06.2023	15.07.2023	07:50	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:06	21:00	Widzew	Pszczyńska przy Weselnej i Gazdy	wstawiono 2 x B33 "30"	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
28.06.2023	12.07.2023	09:07	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:17	07:37	Bałuty	Stalowa	przykręcono elementy progu zwalniającego	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
26.06.2023	16.07.2023	09:05	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:29	10:55	Bałuty	Włóknarzy	kolanko malowanie - pomalowano etap żółty	16.07.2023	16.07.2023	zakończono

26.06.2023	16.07.2023	11:59	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:29	10:55	Bałuty	Włókniarzy	kolanko malowanie - pomalowano resztę	16.07.2023	16.07.2023	zakończono
26.06.2023	17.07.2023	14:01	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:30		Śródmieście	Kilińskiego / Narutowicza	naprostowano i odmalowano słupki sep. 01 - 30 szt. Anulowano zlecenie dn. 18.07.2023 przez M. Skalska	17.07.2023	18.07.2023	zakończono
28.06.2023	19.07.2023	10:45	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	15:30	18:40	Śródmieście	Kościuszki / 6 Sierpnia / Tuwima	wyprostowanie i odmalowanie słupków sep 01-13.07.2023 rozpoczęto malowanie, jednak zaniechano z powodu opadów deszczu	13.07.2023	14.07.2023	zakończono
03.07.2023	09.07.2023	14:03	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:50	20:09	Śródmieście	Kościuszki 85	poprawiono bramownicę nad jezdnią	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
27.06.2023	09.07.2023	09:49	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:00	13:59	Widzew	Skautów Łódzkich	naprawa progów zwalniających - uzupełniono 5 szt. elementów ( 2 końce, 3 środki)	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
28.06.2023	09.07.2023	08:51	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:00		Bałuty	Łozowa	wymiana zniszczonych słupków U1a przy przejeździe kolejowym (uzupełniono 4 szt.)	06.07.2023	08.07.2023	zakończono
30.06.2023	09.07.2023	09:13	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:04	11:15	Bałuty	Źródłowa	montaż pinezek ( 1 szt. Depozyt , 1 nowa )	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
30.06.2023	09.07.2023	09:14	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:16	07:30	Bałuty	Nastrojowa / Wiankowa	montaż pinezek 14 z depozytu + 1 szt. nowa	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
27.06.2023	09.07.2023	09:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:28	09:00	Widzew	Widzewska / Wiejska	zweryfikowano w terenie - tarcza istniała w podanej lokalizacji	06.07.2023	06.07.2023	zakończono

05.07.2023	11.07.2023	12:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:50	08:56	Widzew	Lodowa / Dostawcza	uzupełnienie znaku C13/16 oraz ustawiono do niego nowy słupek	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
05.07.2023	09.07.2023	10:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:31	09:50	Górna	Pabianicka / Karpacka	weryfikacja awarii aktywnych znaków D6 - do wymiany sterownik	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
05.07.2023	09.07.2023	14:58	ZDiT	zlecenie	131/2023	email	11:08	13:04	Bałuty	Warzywna	wprowadzono SOR	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
05.07.2023	12.07.2023	14:47	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:04	09:32	Bałuty	Łozowa 10	przełożono tarcze D6, T27 ze strony południowej na północną	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
05.07.2023	12.07.2023	14:45	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:50	10:05	Bałuty	Helenówek Okulickiego	zdemontowano tarczę D4b	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
05.07.2023	09.07.2023	14:24	ZDiT	zlecenie	130/2023	email	09:20	11:44	Polesie	Konstantynowska	montaż słupków 8 x U12c	07.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2024	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2025	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2026	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2027	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2028	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2029	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2030	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2031	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2032	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2033	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono

13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2034	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2035	email	07:00	13:23	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu 114/2023	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
28.06.2023	05.07.2023	14:51	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:34	10:55	Widzew	Hańska 15	demontaż progu oraz przeniesienie z uzupełnieniem elementów	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
04.07.2023	15.07.2023	15:53	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:14	11:17	Widzew	Mazowieckiego 20	zabrano wygradzenie	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
28.06.2023	06.07.2023	15:15	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:35	11:36	Widzew	Sacharowa 28	Wyprostowanie słupka z D3 i B3	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
04.07.2023	09.07.2023	15:44	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:08	12:09	Widzew	Chałubińskiego / Wiślicka	Wyprostowanie znaku D6	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
04.07.2023	06.07.2023	09:19	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:44	12:45	Polesie	Żeligowskiego 43	Wyprostowano znak D18	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
04.07.2023	06.07.2023	09:15	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:58	12:59	Polesie	Wapienna 43	poprawiono obróconą tabliczkę T0 pod znakiem D18	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
05.07.2023	05.07.2023	13:22	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	18:25	18:29	Górna	Dąbrowskiego 20	wyprostowano słupek	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
05.07.2023	05.07.2023	14:00	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	15:45	15:49	Bałuty	Inflancka / Zagajnikowa	nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
23.07.2023	23.07.2023	08:43	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	09:37	09:40	Polesie	Zielona /Lipowa	przywrócenie oznakowania - poprawiono EBR TOR	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
05.07.2023	05.07.2023	14:00	ZDiT	zgłoszenie	nd	inne	14:59	15:00	Bałuty	Aleksandrowska między Rydzową a Kaczeńcowa	Poprawiono U21	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
05.07.2023	05.07.2023	14:11	ZDiT	zgłoszenie	nd	inne	15:11	15:12	Bałuty	Aleksandrowska /Szczecińska	Zabrano U21	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
05.07.2023	05.07.2023	14:11	ZDiT	zgłoszenie	nd	inne				Krawiecka /łagiewnicka	nie ma takiej lokalizacji	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
04.07.2023	06.07.2023	15:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:23	16:25	Bałuty	Harcerska	zdemontowano A 14	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
05.07.2023	07.07.2023	11:22	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:54	18:59	Górna	Ideowa 31	poprawienie słupka	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
29.06.2023	06.07.2023	09:36	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:11	19:24	Górna	Komunalna / Krzywoń	oczyszczenie słupków 2xD6	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
29.06.2023	06.07.2023	09:36	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:29	19:50	Górna	Komunalna / Rzęciowa	oczyszczenie słupków oraz przycięcie gałęzi	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
26.06.2023	07.07.2023	20:04	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:04	20:21	Polesie	Jana Pawła II	wymieniono U3b	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
04.07.2023	06.07.2023	11:44	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:48	21:00	Polesie	Michałowicza	przycięto zieleń	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
05.07.2023	05.07.2023	23:00	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	23:29	23:31	Polesie	Rąbieńska / Masztowa	zabezpieczono U21	05.07.2023	05.07.2023	zakończono

05.07.2023	05.07.2023	00:20	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	01:06	01:07	Bałuty	Łagiewnicka 156	uszkodzenie bariery energochłonnej nie zagraża bezpieczeństwu ruchu	05.07.2023	05.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
13.06.2023	09.07.2023	nd	ZDiT	zlecenie	114/2023	email	15:44	21:07	Bałuty	Kaczeńcowa	zamontowano wg projektu, oznakowanie	05.07.2023	09.07.2023	zakończono
05.07.2023	07.07.2023	13:04	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:19	16:50	Górna	Dowborczyków	poprawienie tymczasowego zabezpieczenia sygnalizacyjnej kamienicy użyto: 3x podstawy gumowej, 3x stojak oraz 1x U20 a	06.07.2023	06.07.2023	zakończono



06.07.2023	06.07.2023	11:07	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:07	17:40	Widzew	Janosika / Wyżynna	wymieniono uszkodzony słupek, tarcze B5,T 0 i B-43 wstawiono tymczasowo - do wymiany )	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	16.07.2023	10:38	ZDiT	zlecenie	132/2023	email	16:47	18:14	Bałuty	Strusia	D-18 +T29 SOR	15.07.2023	15.07.2023	zakończono
06.07.2023	16.07.2023	10:38	ZDiT	zlecenie	132/2023	email	16:47	18:14	Bałuty	Strusia	D-18 +T29 SOR	15.07.2023	15.07.2023	zakończono
06.07.2023	16.07.2023	10:38	ZDiT	zlecenie	132/2023	email	16:47	18:14	Bałuty	Strusia	D-18 +T29 SOR	15.07.2023	15.07.2023	zakończono
06.07.2023	16.07.2023	10:38	ZDiT	zlecenie	132/2023	email	16:47	18:14	Bałuty	Strusia	D-18 +T29 SOR	15.07.2023	15.07.2023	zakończono
06.07.2023	16.07.2023	10:38	ZDiT	zlecenie	132/2023	email	16:47	18:14	Bałuty	Strusia	D-18 +T29 SOR	15.07.2023	15.07.2023	zakończono
06.07.2023	16.07.2023	10:38	ZDiT	zlecenie	132/2023	email	16:47	18:14	Bałuty	Strusia	D-18 +T29 SOR	15.07.2023	15.07.2023	zakończono
06.07.2023	13.07.2023	09:09	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:45	12:50	Śródmieście	Kilińskiego / Północna/ Pomorska	zdemontowano nieaktualną tabliczkę z objazdem	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
06.07.2023	13.07.2023	09:20	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:03	12:17	Bałuty	Okólna / Łagiewnicka	przycięcie zieleni pomiędzy ul Secesyjną a przystankiem MPK	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	09.07.2023	14:37	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:14	19:19	Bałuty	Zgierska/ Teresy	przymocowanie pylonu U5b	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	09.07.2023	14:39	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:15	19:20	Bałuty	Zgierska/ Teresy	B36 zasłonięte przez zieleni - przycięto zieleni	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	07.07.2023	14:31	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:25	19:30	Bałuty	Modrzewiowa / Kasztanowa	przycięto zieleni zasłaniającą znak A 5	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	15.07.2023	14:23	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:03	11:25	Górna	Pustynna / Kołobrzaska	wstawiono nowy słupek do A7	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
06.07.2023	20.07.2023	14:13	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:20	07:45	Bałuty	Rydzowa / Rojna	Poprawne zamontowanie znaków D-19 + D20 - Zamontowano zgodnie ze schematem.	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
06.07.2023	09.07.2023	13:57	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:27	08:58	Bałuty	Palki / Pankiewiczza	przymocowano ponownie istniejące separatory	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
06.07.2023	31.07.2023	12:17	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:54	12:06	Widzew	Nowa / Piłsudskiego	malowanie słupków - pomalowano	30.07.2023	30.07.2023	zakończono
06.07.2023	31.07.2023	12:13	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:01	11:09	Widzew	Wysoka / Piłsudskiego	malowanie słupków - pomalowano i uzupełniono kule, wyprostowano	30.07.2023	30.07.2023	zakończono
06.07.2023	31.07.2023	12:03	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:15	12:34	Widzew	Wodna / Piłsudskiego	malowanie słupków	30.07.2023	30.07.2023	zakończono

05.07.2023	08.07.2023	08:10	ZDiT	zlecenie	127/2023	email			Śródmieście	Piotrkowska / Radwańska / Skorupki	TOR katedra - podwieszono	07.07.2023	08.07.2023	zakończono
28.06.2023	17.07.2023	08:05	ZDiT	zlecenie	121/2023	email	16:02	17:02	Śródmieście	Włókiennicza / pasaż Majewskiego	zmiany SOR - D18- montaż gniazda	15.07.2023	15.07.2023	zakończono
28.06.2023	17.07.2023	08:05	ZDiT	zlecenie	121/2023	email	15:55	16:59	Śródmieście	Włókiennicza / pasaż Majewskiego	zmiany SOR - montaż znaku D-40 - 1 szt.	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
28.06.2023	17.07.2023	08:05	ZDiT	zlecenie	121/2023	email	15:55	16:59	Śródmieście	Włókiennicza / pasaż Majewskiego	zmiany SOR - montaż znaku D-41 - 1 szt.	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
28.06.2023	17.07.2023	08:05	ZDiT	zlecenie	121/2023	email	15:55	16:59	Śródmieście	Włókiennicza / pasaż Majewskiego	zmiany SOR - montaż znaku D-46 - 2 szt.	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
28.06.2023	17.07.2023	08:05	ZDiT	zlecenie	121/2023	email	15:55	16:59	Śródmieście	Włókiennicza / pasaż Majewskiego	zmiany SOR - montaż znaku D-47 - 2 szt.	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
28.06.2023	17.07.2023	08:05	ZDiT	zlecenie	121/2023	email	15:55	16:59	Śródmieście	Włókiennicza / pasaż Majewskiego	zmiany SOR - demontaż znaku A-7 mini (oddano do depozytu)	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
28.06.2023	17.07.2023	0,33680556	ZDiT	zlecenie	121/2023	email	15:55	16:59	Śródmieście	Włókiennicza / pasaż Majewskiego	zmiany SOR - demontaż znaku T-22 mini (oddano do depozytu)	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
28.06.2023	17.07.2023	0,33680556	ZDiT	zlecenie	121/2023	email	15:55	16:59	Śródmieście	Włókiennicza / pasaż Majewskiego	zmiany SOR - montaż słupka 4,5 - 1 szt.	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
28.06.2023	09.07.2023	10:34	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:46	12:52	Bałuty	Pojeziarska	przycięcie zieleni na odcinku na ulicy sierakowskiego do hipotecznej	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
29.06.2023	06.07.2023	11:50	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:00	16:01	Widzew	Tuwima przy Dowborczyków	Wyprostowanie słupka od znaku D-6 na ulicy Tuwima przy Dowborczyków	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
29.06.2023	06.07.2023	11:50	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:32	19:13	Śródmieście	Scheiblerów przy Składowej	Wstawienie nowego słupka od tablicy C-13	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	06.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	17:59	18:00	Bałuty	Irysowa / Admiralska	zabrano U 21 po wyrwie	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	06.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	19:31	19:33	Bałuty	Róż/ Folwarczna	poprawiono znak A5 i D6	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	06.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	19:36	19:38	Bałuty	Folwarczna 20	przycięto zieleni	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	06.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	20:18	20:20	Śródmieście	Kościuszki 107/109	poprawiono znak D6	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	06.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	11:59	13:00	Śródmieście	Grohmanów	poprawiono obrócony znak D-6	06.07.2023	06.07.2023	zakończono

06.07.2023	06.07.2023	21:42	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	22:32	22:34	Górna	Bratysławska / Wróblewskiego	ustawiono przewrócony znak U 5 b	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	06.07.2023	21:49	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	22:30	22:31	Górna	Promowa 15	zabezpieczono wyrwę znakiem U 21	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	06.07.2023	23:35	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	00:05	00:21	Bałuty	Wolborska 5	nie zlokalizowano wyrwy w jezdni - poinformowano CZK o zaistniałej sytuacji	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
07.07.2023	13.07.2023	09:48	ZDiT	zlecenie	134/2023	email	09:38	10:21	Śródmieście	Piłsudskiego przy Sienkiewicza	malowanie słupków w kolorystyce istniejącej - słupki oznaczone taśmą - kilka słupków niestabilnych pomalowano słupki i uzupełniono brakujące kulki - 3 szt.	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
07.07.2023	12.07.2023	08:44	ZDiT	zlecenie	133/2023	email	10:20	11:30	Śródmieście	Sienkiewicza od Nawrot do Narutowicza	pomalowano 14 szt. słupków oznaczonych taśmą na kolor RAL	11.07.2023	12.07.2023	zakończono
07.07.2023	12.07.2023	0,36388889	ZDiT	zlecenie	133/2023	email	11:53	13:02	Śródmieście	Sienkiewicza od Nawrot do Narutowicza	pomalowano resztę słupków oznaczonych taśmą na kolor RAL	12.07.2023	12.07.2023	zakończono
07.07.2023	15.07.2023	09:21	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:43	11:44	Śródmieście	Milionowa na wysokości posesji 2G	brak słupków do usunięcia po kolizji	11.07.2023	11.07.2023	zakończono
07.07.2023	09.07.2023	14:01	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:40	19:55	Górna	Chocianowicka 66	wstawiono ponownie słupek z D1	07.07.2023	07.07.2023	zakończono

07.07.2023	09.07.2023	14:07	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:07	18:17	Widzew	Ofiar Terroryzmu - Dell	poprawiono U25 przy przejściu dla pieszych na wysokości zakładu Dell	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
06.07.2023	06.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	20:34	20:38	Bałuty	Ciesielska 8	złamany słupek i uszkodzone B36, T0 - zabrano na bazę	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
07.07.2023	07.07.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	inne	07:35	07:36	Bałuty	Kowalska 2	nie znaleziono U 21 w lokalizacji	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
07.07.2023	07.07.2023	10:15	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	10:54	10:55	Bałuty	Inflancka / Zagajnikowa	zabezpieczono U21 uchyloną studzienkę	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
06.07.2023	13.07.2023	09:20	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:03	12:10	Bałuty	Okólna / Łagiewnicka	uzupełniono 1 x tabliczkę "nie dotyczy MPK" pod B2	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
07.07.2023	07.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	16:15	16:19	Śródmieście	Wólczarska 145	poprawiono U5b	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
08.07.2023	08.07.2023	19:38	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	20:16	20:18	Bałuty	Św. Teresy / Zgierska	ustawiono przewrócony znak U 5 b	08.07.2023	08.07.2023	zakończono
09.07.2023	09.07.2023	05:23	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	06:51	06:52	Bałuty	Skrzydłata	wyprostowano słupek z B36 i T25	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
09.07.2023	09.07.2023		ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	07:11	07:14	Widzew	Niciarniana - Wiadukt	zdemontowano B16 (3,2 m)	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
05.07.2023	05.08.2023	07:57	ZDiT	zlecenie	129/2023	email	17:57	18:34	Górna	Blokowa / Komunalna	wstawiono SOR	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
05.07.2023	05.08.2023	07:57	ZDiT	zlecenie	129/2023	email	17:57	18:34	Górna	Blokowa / Komunalna	wstawiono SOR	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
10.07.2023	16.07.2023	08:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:12	12:16	Widzew	Czechosłowacka 42	przycięto gałęzie zasłaniające tarczę znaku	11.07.2023	11.07.2023	zakończono
10.07.2023	16.07.2023	08:58	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:38	12:59	Widzew	Opolczyka/Mazowieckiego	uzupełniono znak B36, dodatkowo T25 i słupek 4,8 m	11.07.2023	11.07.2023	zakończono
10.07.2023	16.07.2023	08:59	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:38	12:59	Widzew	Opolczyka/Mazowieckiego	uzupełniono znak B36, tarcza z depozytu, dodatkowo T25 i słupek 4,8 m	11.07.2023	11.07.2023	zakończono

10.07.2023	16.07.2023	08:59	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:38	12:59	Widzew	Opolczyka/Mazowieckiego	uzupełniono znak B36, tarcza z depozytu, dodatkowo T25 i słupek 4,8 m	11.07.2023	11.07.2023	zakończono
10.07.2023	11.07.2023	15:09	ZDiT	zlecenie	135/2023	email	18:11	18:22	Bałuty	Kaczeńcowa	zmieniono tarcze na C13a	11.07.2023	11.07.2023	zakończono
10.07.2023	10.07.2023	12:30	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	12:57	12:59	Bałuty	Inflancka / Zagajnikowa	Zabezpieczono U21 zarwaną studzienkę	10.07.2023	10.07.2023	zakończono
10.07.2023	10.07.2023	12:09	ZDiT	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	12:14	12:20	Śródmieście	Tuwima 36	Zabezpieczono zawalający się balkon U21 i U22	10.07.2023	10.07.2023	zakończono
11.07.2023	11.07.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	06:15	06:16	Bałuty	Łągiewnicka/Czapli	Zabranie U-21	11.07.2023	11.07.2023	zakończono
11.07.2023	18.07.2023	11:03	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:20	21:40	Bałuty	Romanowska 61	uzupełnienie znaku D-4 MONTAŻ SŁUPA I ZNAKU	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
11.07.2023	25.07.2023	11:33	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:23	14:21	Bałuty	Współzawodnicza	montaż słupków U-12c, wymiana zniszczonych - zamontowano 7 szt. U12c w starych miejscach	25.07.2023	25.07.2023	zakończono
11.07.2023	14.07.2023	11:55	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:09	20:11	Bałuty	Łozowa/Uroczna	wyczyszczono znak A-6b z naklejek	11.07.2023	11.07.2023	zakończono
11.07.2023	14.07.2023	11:58	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:00	20:11	Bałuty	Zgierska/ Teresy	przycięto gałęzie zasłaniających znak B-21	11.07.2023	11.07.2023	zakończono
11.07.2023	13.07.2023	12:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:47	08:52	Górna	Rudzka/Municipalna	dostawienie znaku B-34 z "60" - uzupełniono znak B34 oraz wyprostowano słupek	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
11.07.2023	11.07.2023	15:44	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:45	17:45	Bałuty	Świtezianki/Uroczna	zabezpieczono wyrwę w jezdni U-21	11.07.2023	11.07.2023	zakończono
11.07.2023	13.07.2023	16:05	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:34	20:38	Bałuty	Eliasz Chaima Majzela 4/Bojowników Getta Warszawskiego	wyprostowanie lub wymiana przechylonej barierki na skrzyżowaniu - wyprostowano barierkę	12.07.2023	12.07.2023	zakończono
11.07.2023	14.07.2023	16:05	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:21	09:14	Śródmieście	Struga od Wólczańskiej do Piotrkowskiej	odmalowanie oznaczonych słupków sep 01 i 02 oraz wyprostowanie lub wymiana	13.07.2023	14.07.2023	zakończono

11.07.2023	14.07.2023	16:05	ZDiT	zgłoszenie	nd	email			Śródmieście	Tuwima do Kilińskiego	odmalowanie oznaczonych słupków sep 01 i 02 oraz wyprostowanie lub wymiana - 13.07.2023 rozpoczęto malowanie, jednak zaniechano z powodu opadów deszczu	13.07.2023	14.07.2023	zakończono
11.07.2023	14.07.2023	16:05	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:35	10:39	Śródmieście	Tuwima do Kilińskiego	Tuwima przy Orlenie 3 szt.; Tuwima 6 przy Biedronce 1 pomalowany 2 do wymiany; Kościuszki Struga 2 do wymiany	13.07.2023	14.07.2023	zakończono
11.07.2023	14.07.2023	0,67013889	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:11	13:08	Śródmieście	Tuwima do Kilińskiego	pomalowano 12, na miejscu brakuje 2 szt.	13.07.2023	14.07.2023	zakończono
11.07.2023	17.07.2023	16:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:51	20:52	Śródmieście	Kościuszki 52	wyprostowanie słupka znaku D-6 - wyprostowano słupek	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
11.07.2023	17.07.2023	16:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:43	20:44	Śródmieście	Kościuszki 55	przycięcie gałęzi zasłaniających znak D-6 - przycięto gałęzie	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
11.07.2023	17.07.2023	16:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:04	16:23	Śródmieście	Piotrkowska 197	wyprostowanie znaku D-18 oraz tabliczki bus pas - wyprostowano znak D18 - ponownie zamontowano tablice bus pas	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
11.07.2023	17.07.2023	16:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:34	20:35	Śródmieście	Kościuszki przy Żwirki	wyprostowanie znaku D-18 - wyprostowano	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
11.07.2023	17.07.2023	16:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:03	20:05	Śródmieście	Komuny Paryskiej 4	wyprostowanie znaku D-6 i D-18 - wyprostowano słupek ze znakiem D6 oraz D18	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
11.07.2023	12.07.2023	16:13	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:14	20:59	Górna	Rzgowska przy pl. Niepodległości	demontaż znaków wraz ze słupkami - usunięto oznakowanie	12.07.2023	12.07.2023	zakończono
12.07.2023	17.07.2023	10:27	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:20	21:21	Polesie	Bratysławska 5	wypionowanie przechylonego znaku D-18 - wyprostowano	12.07.2023	12.07.2023	zakończono

12.07.2023	16.07.2023	12:19	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:17	21:17	Bałuty	Przepiórcza / Mrówcza	proszę o usunięcie lustra drogowego - zdemontowano lustro	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
12.07.2023	16.07.2023	12:55	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:14	18:38	Polesie	Zasieczna	wymianę dwóch progów zwalniających na 70 milimetrów z lekkim przesunięciem, żeby nie były montowane w tym samym miejscu co poprzednie - zdemontowano stary próg i zamontowano nowy - 7 elementów środkowych	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
12.07.2023	16.07.2023	12:55	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:14	18:38	Polesie	Zasieczna	wymianę dwóch progów zwalniających na 70 milimetrów z lekkim przesunięciem, żeby nie były montowane w tym samym miejscu co poprzednie - zdemontowano stary próg i zamontowano nowy - 7 elementów środkowych - zdemontowano stary próg zamontowano nowy - 2 elementy końcowe	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
12.07.2023	23.07.2023	12:55	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:24	09:44	Polesie	Zasieczna	wymianę dwóch progów zwalniających na 70 milimetrów z lekkim przesunięciem, żeby nie były montowane w tym samym	22.07.2023	22.07.2023	zakończono
12.07.2023	23.07.2023	12:55	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:24	09:44	Polesie	Zasieczna	wymianę dwóch progów zwalniających na 70 milimetrów z lekkim przesunięciem, żeby nie były montowane	22.07.2023	22.07.2023	zakończono

12.07.2023	17.07.2023	14:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:41	08:03	Śródmieście	Kościuszki 23/25	wymieniono słupek od znaku D-6 - 1 szt. (słupek jest pogięty)	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
12.07.2023	17.07.2023	14:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:41	08:03	Śródmieście	Kościuszki 23/25	wymiana słupka od znaku D-6 (słupek jest pogięty) + wyprostowano słupek - 1 szt.	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
12.07.2023	19.07.2023	14:59	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:13	21:17	Śródmieście	Uniwersytecka przy Jaracza	wyczyścić znak D-1 i B-22 - oczyszczono wyżej wymienione znaki	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
12.07.2023	19.07.2023	14:59	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:20	21:23	Śródmieście	Kopcińskiego przed Matejki	wyczyścić znak D-1 - nie zlokalizowano takiego skrzyżowania	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
12.07.2023	19.07.2023	15:01	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:02	20:10	Widzew	Piłsudskiego przy Targowej	wymiana wyblakłego B-36- wymiana znaku B36	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
12.07.2023	12.07.2023	15:03	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:58	19:50	Śródmieście	Narutowicza między Kopcińskiego a Konstytucyjną	przycięcie krzaków zasłaniających znaki na całym odcinku - przycięto zieleń oraz oczyszczono znaki - między innymi znaki D6, D1, B36, itp.	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
12.07.2023	12.07.2023	10:18	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	10:42	10:45	Górna	Słowiańska 4	zgłoszono nieprawidłowe oznakowanie przejścia - zrobiono zdjęcia - tymczasowa organizacja ruchu	12.07.2023	12.07.2023	zakończono
12.07.2023	12.07.2023	10:51	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	11:06	11:12	Górna	Wólczarska / Skrzywana	uszkodzone D6 - na miejscu okazało się, że jest to znak U5 - zamontowano go ponownie	12.07.2023	12.07.2023	zakończono
12.07.2023	12.07.2023	11:00	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	11:25	11:27	Górna	Zelwerowicza / Solskiego	uszkodzony znak D6 - poprawiono słupek	12.07.2023	12.07.2023	zakończono
12.07.2023	12.07.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	18:08	18:08	Widzew	Techniczna / Manewrowa	przekreślony znak - poprawiono znak B-35	12.07.2023	12.07.2023	zakończono



12.07.2023	12.07.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	20:24	20:24	Bałuty	Urzędnicza	zabezpieczenie wyrwy - ten odcinek ulicy Urzędniczej nie należy do ZDiT	12.07.2023	12.07.2023	zakończono
12.07.2023	12.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	21:30	21:35	Bałuty	Lutomierska	Poprawiono znak USB	12.07.2023	12.07.2023	zakończono
13.07.2023	20.07.2023	09:11	ZDiT	zgłoszenie	136/2023	email	13:34	13:38	Śródmieście	Piłsudskiego	Na Piłsudskiego odcinek od Kilińskiego do Sienkiewicza jezdni północna - znajduje się znak C 5 - nakaz jazdy prosto - proszę o demontaż i przekazanie do depozytu - zdemontowano znak C5	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
13.07.2023	13.07.2023	13:36	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:49	18:50	Bałuty	Rojna/ Micińskiego	znak C-13/16 pilne wyprostowanie słupka - znak jest mocno pochylony - słupek złamany - wysłano maila z prośbą o wymianę	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
13.07.2023	19.07.2023	12:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:41	17:45	Widzew	Widzewska / Wiejska	wymiana B-5 - wymieniono B5 na B5 z depozytu	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
13.07.2023	17.07.2023	13:09	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:19	20:22	Śródmieście	Mickiewicza /Wólczarska	nieczytelny znak B-33 (50 km/h) na tarczy liczne nalepki - proszę o czyszczenie - wyczyszczono w miarę możliwości -	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
13.07.2023	18.07.2023	14:26	ZDiT	zlecenie	137/2023	email	11:57	12:43	Śródmieście	Traugutta Kilińskiego /Sienkiewicza	malowanie słupków - słupki zostały odznaczone taśmą - malowanie słupków	22.07.2023	22.07.2023	zakończono
13.07.2023	19.07.2023	14:26	ZDiT	zlecenie	137/2023	email	12:53	13:24	Śródmieście	Traugutta Sienkiewicza / Piotrkowska	malowanie słupków - słupki zostały odznaczone taśmą - malowanie słupków	22.07.2023	22.07.2023	zakończono

13.07.2023	13.07.2023	13:55	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	15:39	15:47	Śródmieście	Skrzywana / Wólczańska	Przewrócone znaki - dwie tarcze - wstawiono tymczasowo złamany słupek z A7 i D6 (słupek jest do wymiany)	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
14.07.2023	20.07.2023	09:32	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:48	08:08	Bałuty	Rojna/ Micińskiego	wymiana skrzywionego słupka z C-13/16 - wymieniono słupek	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
13.07.2023	13.07.2023	06:32	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	08:16	08:18	Polesie	Wróblewskiego/ Mińska	przekręcone znaki - poprawiono znaki A9, A29, oraz G1	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
13.07.2023	13.07.2023	08:45	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	09:01	09:07	Górna	Paradna / Obszerna	przechylony znak / wprostowano skrzywiony słupek znaku D1 - D6	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
13.07.2023	13.07.2023	12:05	inne	samodzielne	nd	samodzielne	12:18	12:25	Bałuty	Włókniarzy tunel	zdjąć przekreślenia z A21 - zdjęto przekreślenia ze znaków	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
13.07.2023	13.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	nd	nd	Bałuty	Kaczeńcowa	zabrano dwa znaki U21	13.07.2023	13.07.2023	zakończono
14.07.2023	21.07.2023	10:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:03	10:03	Widzew	Zbiorcza nr 2 przy Niskiej	usunięcie słupka z zarośli - usunięto słupek	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
14.07.2023	21.07.2023	10:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:10	10:11	Widzew	Sucha wjazd od Piłsudskiego	A14- do likwidacji - zlikwidowano	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
14.07.2023	21.07.2023	10:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:17	10:19	Widzew	Sarnia wjazd od Piłsudskiego	A-14 do likwidacji - zlikwidowano	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
14.07.2023	21.07.2023	10:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:29	10:32	Widzew	Winna/Zbiorcza	oczyścić B-35	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
14.07.2023	14.07.2023	13:13	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:22	13:23	Bałuty	Drewnowska / Piwna	zabrać U-21 -zabrano	14.07.2023	14.07.2023	zakończono

14.07.2023	17.07.2023	12:54	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:25	08:31	Górna	Kraszewskiego	Przycięto gałęzie. Do wymiany są tarcze znaków D-1 - 2 szt., T-6 - 2 szt. (znaki nieczytelne, blacha płaska)	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
14.07.2023	17.07.2023	15:20	ZDiT	zgłoszenie	ND	email	09:56	09:59	Bałuty	Jaskótcza /Łagiewnicka	Usunięto znaki A-14 - 1 szt., B-33 -1 szt. Zdemontowano słupek - 1 szt.	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
14.07.2023	14.07.2023	10:35	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	10:35	10:39	Bałuty	Obornicka/Lutomierska	wyprostowano słupek	14.07.2023	14.07.2023	zakończono
14.07.2023	14.07.2023	08:13	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	09:41	10:15	Górna	Fabryczna/Targowa	przechylony znak; wymieniono słupek	14.07.2023	14.07.2023	zakończono
14.07.2023	14.07.2023	nd	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	17:55	18:00	Górna	Kurczaki Sternfelda	zamontowano ponownie	2023.14.07	14.07.2023	zakończono
14.07.2023	14.07.2023	nd	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	18:13	18:17	Górna	Kolumny 268	wstawiono słupek z D6	14.07.2023	14.07.2023	zakończono
14.07.2023	14.07.2023	07:52	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	09:28	09:34	Polesie	Kusocińskiego/Hufcowa	zamontowano ponownie znak D6	14.07.2023	14.07.2023	zakończono
14.07.2023	14.07.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	09:53	10:01	Polesie	Wólczarska przy PSP	1 szt. Zamontowana ponownie, 1 szt. Wymieniona	14.07.2023	14.07.2023	zakończono
14.07.2023	14.07.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	11:41	12:02	Bałuty	Łozowa	przeniesiono D6 i T27	14.07.2023	14.07.2023	zakończono
14.07.2023	14.07.2023	14:03	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	15:54	15:54	Górna	Kurczaki/Skupiona	poprawiono znak B-33	14.07.2023	14.07.2023	zakończono
15.07.2023	15.07.2023	22:55	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	23:18	23:20	Śródmieście	Wólczarska 101	Uszkodzony U-5- poprawiono mocowanie	15.07.2023	15.07.2023	zakończono
14.07.2023	14.07.2023	23:51	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	00:56	01:01	Widzew	Rokicińska/Wałowa	rowerzysta wpadł do wykopu - ustawiono 2x U-21 oraz istniejący U-20a	14.07.2023	14.07.2023	zakończono
16.07.2023	16.07.2023	10:49	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	11:50	12:14	Bałuty	Wielkopolska / Turowszowska	złamany słupek z A7, D6 wstawiono ponownie na nowym słupku	16.07.2023	16.07.2023	zakończono
16.07.2023	16.07.2023	11:59	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	12:53	13:08	Górna	Rzgowska między nr 77 a Paderewskiego	brak możliwości wstawienia U-21, ponieważ zablokuje przejazd	16.07.2023	16.07.2023	zakończono
16.07.2023	16.07.2023	18:53	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	19:48	19:50	Górna	Śląska	poprawiono A17 i A16	16.07.2023	16.07.2023	zakończono
16.07.2023	16.07.2023	18:53	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	19:50	19:52	Górna	Śląska Zapolskiej	poprawiono 2x D6; T27	16.07.2023	16.07.2023	zakończono

16.07.2023	16.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	21:06	21:07	Bałuty	Szczecińska/Rojna	zabrano U-21	16.07.2023	16.07.2023	zakończono
17.07.2023	19.07.2023	08:38	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:42	16:50	Górna	Dachowa Rzgowska	montaż oznakowania na skrzyżowaniu zgodnie ze stanem pierwotnym, demontaż przedłużki i oddanie jej do depozytu przeniesiono z słupka na sygnalizator, zabrano przedłużkę do depozytu	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
17.07.2023	19.07.2023	12:31	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:22	20:26	Śródmieście	Kościuszki	Przekręcony znak D-1 na al. Kościuszki przy skrócie w 6-go Sierpnia. Proszę o poprawne ustawienie. - poprawiono znak D1 i oczyszczono T0 Termin realizacji do 19.07.2023	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
17.07.2023	17.07.2023	12:54	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:28	13:29	Widzew	Skrzatów 3/5	zabezpieczenie zapadliny U-21 - 1 szt.	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
17.07.2023	19.07.2023	12:16	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:26	16:28	Górna	Rzgowska 5	wyprostowanie słupka z oznakowaniem D-18a - wyprostowano	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
17.07.2023	21.07.2023	11:36	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:20	13:20	Polesie	Wileńska 50	wypionowanie znaku D-6 - wyprostowano znak	19.07.2023	19.07.2023	zakończono
17.07.2023	21.07.2023	11:36	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:34	13:35	Polesie	Kusocińskiego przy pętli	wypionowanie znaku D-6 - wyprostowanie znaku	19.07.2023	19.07.2023	zakończono
17.07.2023	21.07.2023	11:36	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:50	07:50	Polesie	Kusocińskiego/Hufcowa	uzupełnienie znaku D-6 - na miejscu stwierdzono brak nieprawidłowości	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
17.07.2023	21.07.2023	11:36	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:34	07:40	Polesie	Waltera-Janke	zamontowanie leżącego znaku F-10 - brak f10 na miejscu	21.07.2023	21.07.2023	zakończono

17.07.2023	21.07.2023	08:54	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:56	13:03	Polesie	ul. Pionierska	proszę o wyczyszczenie znaku B-2 na ul. Pionierskiej od strony ul. Czolgistów - wyczyszczono tabliczkę pod B2	19.07.2023	19.07.2023	zakończono
17.07.2023	19.07.2023	07:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:12	16:15	Śródmieście	Wólczańska przy Różyckiego	wyprostowanie słupka z D-6 - wyprostowano słupek	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
17.07.2023	19.07.2023	07:57	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:01	16:08	Śródmieście	Wólczańska/Piotra Skargi	obrócenie znaku C-9 - poprawiono przy okazji - wyczyszczono tarczę znaku	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
17.07.2023	23.07.2023	14:31	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:25	16:31	Widzew	Wujaka/Lermontowa	wyprostowanie znaków z A-7 + D-41 (za łukiem) - wyprostowano oznakowanie	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
17.07.2023	25.07.2023	14:53	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:15	10:07	Widzew	Sacharowa Gogola	przywrócenie znaków D-6 wraz ze słupkami na ul. Sacharowa przy ul. Gogola (przejście wyniesione). Na miejscu w chodniku widać pozostałości po wyłamanym oznakowaniu - montaż dwóch słupków oraz dwóch znaków D6	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
17.07.2023	25.07.2023	14:35	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:38	20:38	Polesie	Bruska 10	proszę o przycięcie gałęzi przy ul. Bruskiej 10 - na całej ulicy brak znaków	20.07.2023	20.07.2023	zakończono

17.07.2023	25.07.2023	14:54	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:10	17:12	Górna	Jędrzejowska	proszę o przycięcie gałęzi zasłaniających tarczę znaków - przycięto zieleń	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
17.07.2023	17.07.2023	08:22	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:12	18:04	Bałuty	Włókniarzy	Zdemontowano żółte tablice	17.07.2023	17.07.2023	zakończono
18.07.2023	18.07.2023	14:00	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	15:27	15:28	Bałuty	Świtezianki/Uroczka	zabrać U-21 - nie zlokalizowano U21 do zabrania	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
18.07.2023	20.07.2023	14:34	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:10	13:12	Bałuty	Rojna 8	Mocno przechylony słupek ze znakiem B-1 i tabliczką wyprostowanie słupka - wyprostowanie słupka	19.07.2023	19.07.2023	zakończono
18.07.2023	20.07.2023	14:37	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:20	13:21	Bałuty	Rojna/Parcelacyjna	wyczyszczenie znaku - wyczyszczono - usunięto naklejkę z f10	19.07.2023	19.07.2023	zakończono
18.07.2023	19.07.2023	14:45	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:31	13:00	Bałuty	Bema/Światowida	uzupełnienie brakującego znaku A-5 na skrzyżowaniu - uzupełniono znak A5 wraz ze słupkiem 1 szt.	19.07.2023	19.07.2023	zakończono
18.07.2023	19.07.2023	15:04	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:03	12:20	Bałuty	Zaliwskiego przy ul. Wałbrzyskiej	uzupełnienie znaku A-7	19.07.2023	19.07.2023	zakończono
18.07.2023	19.07.2023	15:04	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:50	11:00	Bałuty	Warszawska/Skrzydłata	wyprostowanie krzywego znaku D-6b - wyprostowanie znaku	19.07.2023	19.07.2023	zakończono
18.07.2023	19.07.2023	15:04	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:12	11:15	Bałuty	Warszawska/Wałbrzyska	wyprostowanie krzywego znaku D-6 - wyprostowano znak	19.07.2023	19.07.2023	zakończono
18.07.2023	18.07.2023	14:42	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	15:00	15:10	Bałuty	Zgierska	zabezpieczono zarwaną studzienkę U21	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
18.07.2023	18.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	nd	nd	Widzew	widzewska /chmielowskiego	wyprostowano znak D6	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
18.07.2023	18.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	18:04	18:07	Śródmieście	Narutowicza 105	poprawiono obrócone D6	18.07.2023	18.07.2023	zakończono
18.07.2023	20.07.2023	16:58	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:07	09:10	Górna	Powszechna Mieszkańska	obrócenie tabliczki nie dotyczy rowerów - obrócono tabliczkę	20.07.2023	20.07.2023	zakończono

18.07.2023	30.07.2023	07:31	ZDiT	zlecenie	140/2023	email	09:54	09:45	Śródmieście	Tuwima w odcinku od Kilińskiego do Piotrkowskiej	wykonanie słupków w kolorystyce RAL 7016 - pomalowano 11 słupków i 13 barierek - trzeba jechać jeszcze raz stały zaparkowane auta	25.07.2023	30.07.2023	zakończono
18.07.2023	30.07.2023	07:31	ZDiT	zlecenie	140/2023	email	07:04	09:45	Śródmieście	Struga w odcinku od piotrkowskiej do Wólczarskiej	wykonanie słupków w kolorystyce RAL 7016	30.07.2023	30.07.2023	zakończono
18.07.2023	30.07.2023	07:31	ZDiT	zlecenie	139/2023	email	11:57	13:24	Śródmieście	Piłsudskiego od Narutowicza	wykonanie słupków w kolorystyce RAL 7018	27.07.2023	30.07.2023	zakończono
19.07.2023	27.07.2023	07:46	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:57	16:59	Widzew	Ofiar Terroryzmu terminal Olechów kier. Wschodni pierwsze światła jadąc od Tomaszowskiej	wyprostowanie barier siatkowych - bariery naprostowano żeby nie wchodziły w pas jezdni. Do wymiany są: siatka x 4 szt., słupek - 5 szt.	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
19.07.2023	21.07.2023	08:46	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:54	18:35	Górna	Zarzevska przy Lubelskiej	ustawienie znaku D6 na stałe - znak teraz jest ustawiony	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
19.07.2023	21.07.2023	08:46	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:54	18:35	Górna	Zarzevska przy Lubelskiej	ustawienie znaku D6 na stałe - znak teraz jest ustawiony tymczasowo. Zamontowano znak D6 (depozyt) oraz słupek 4,0 mb - 1 szt.	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
19.07.2023	21.07.2023	07:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:28	08:58	Górna	Dąbrowskiego za ul. Podgórną w kierunku Siemiradzkiego	naprawa B-36 - słupek do wymiany - wymieniono słupek i znak	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
19.07.2023	21.07.2023	09:09	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:22	17:29	Górna	Bielska / Przyjacielska	obrócenie lustra - obrócono lustro	20.07.2023	20.07.2023	zakończono

18.07.2023	nd	16:07	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:00	16:05	Widzew	Sarnia/ Zbiorcza	usunięcie tymczasowych znaków D6 - skoordynowanie prac z Kemy nr zlec 8/66/2023 - usunięto znaki D6	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
19.07.2023	23.07.2023	12:34	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:02	21:10	Bałuty	Warzywna 4	Zamiana kolejności znaków B-33 i A-11a na ul. Warzywnej 4 dla obu kierunków. Znak B-33 proszę umieścić pod znakami ostrzegawczymi. - Zamieniono kolejność znaków	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
19.07.2023	23.07.2023	14:26	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:23	16:30	Polesie	Karolewska 62	prawidłowe umocowanie obróconego znaku B-33 (20km/h) - prawidłowe umocowanie znaku	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
19.07.2023	23.07.2023	14:26	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	15:30	15:45	Polesie	Bandurskiego/Wyszyńskiego	Wstawienie z drugiej strony jezdni brakującego znaku A-21 - zamontowano brakujący znak	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
19.07.2023	23.07.2023	14:26	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:10	16:20	Polesie	Unii Lubelskiej przy Aquaparku Fala	przycięcie gałęzi przy znaku D-6 i jeżeli w tej lokalizacji są jeszcze jakieś znaki przysłonięte przez gałęzie to proszę również o przycięcie gałęzi - przycięto gałęzie	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
18.07.2023	19.07.2023	14:45	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:31	13:00	Bałuty	Bema/Światowida	uzupełnienie brakującego znaku A-5 na skrzyżowaniu - uzupełniono znak A5 wraz ze słupkiem 1 szt.	19.07.2023	19.07.2023	zakończono
20.07.2023	20.07.2023	08:55	ZDiT	zlecenie awaryjne	nd	email	09:41	09:42	Bałuty	Zgierska 38	do zabrania U21 studzienka znajduje się naprzeciwko Biedronki koło apteki - zabrano U-21	20.07.2023	20.07.2023	zakończono



20.07.2023	27.07.2023	14:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:25	16:33	Widzew	Śnieżna / Brzezińska	przycięcie gałęzi zasłaniających znaki drogowe przed i za przejściem dla pieszych - pierwszy przystanek od ulicy Śnieżnej od strony Brzezińskiej - przycięto gałęzie	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
20.07.2023	27.07.2023	14:23	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:42	12:51	Widzew	Taternicza / Brzezińska	przycięcie gałęzi zasłaniających tarczę znaków B36 oraz D1 - przycięcie gałęzi	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
20.07.2023	20.07.2023	15:15	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	15:29	15:34	Śródmieście	Sienkiewicza 8	Wyprostowano słupek ozdobny ze znakiem D6. Słupek jest pęknięty - nadaje się do wymiany. Po przeciwnej stronie wyprostowano tarczę znaku D6	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
20.07.2023	20.07.2023	16:08	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	16:50	16:52	Widzew	Ofiar Terroryzmu/Informatyczna	Zabezpieczono zapadlinę w jezdni U-21 - 1 szt.	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
20.07.2023	20.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	18:35	18:37	Górna	Zarzewska przy Lubelskiej	Poprawiono znak D-6 - 1 szt.	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
19.07.2023	21.07.2023	08:46	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:48	19:51	Górna	Zarzewska/Łomżyńska	Wyprostowanie słupka od D6, wymiana słupka od B36 - wyprostowano słupek ze znakiem D6	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
19.07.2023	21.07.2023	08:46	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:48	19:51	Górna	Zarzewska/Łomżyńska	Wyprostowanie słupka od D6, wymiana słupka od B36 - wymieniono słupek ze znakiem B36 - zamontowano słupek 4,2 - 1 szt.	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
20.07.2023	20.07.2023	20:55	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	21:50	21:52	Górna	Pabianicka/Dubois	Poprawiono U21ab - oznakowanie należy do innego wykonawcy	20.07.2023	20.07.2023	zakończono

21.07.2023	21.07.2023	08:11	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:58	18:10	Bałuty	Blacharska 13	demontaż zabezpieczeń - kamienica została już rozebrana - zdemontowano oznakowanie	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
21.07.2023	23.07.2023	09:11	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	15:51	15:54	Górna	Pabianicka 20	wymiana wyblakłego B-36 - wymiana znaku b 36	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
21.07.2023	28.07.2023	09:46	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:21	21:24	Widzew	Wujaka Puszkina	wyprostowanie słupków zaznaczonych na zdjęciu - WYPROSTOWANO	22.07.2023	22.07.2023	zakończono
20.07.2023	20.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	09:07	09:10	Górna	Powszechna/Mieszkańska	Wyczyszczono tabliczkę T-22	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
20.07.2023	20.07.2023	10:50	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	11:36	11:37	Bałuty	Las Okręglik/Krajowa	Przywrócono tarczę znaku D1 do prawidłowej pozycji	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
20.07.2023	20.07.2023		inne	samodzielne	nd	samodzielne	11:37	11:38	Bałuty	Las Okręglik/Krajowa	Przywrócono tarcze znaków A7 oraz T6 do prawidłowej pozycji	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
20.07.2023	20.07.2023	11:18	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:29	12:35	Górna	Dąbrowskiego pod wiaduktem	Zabranie oznakowania zabezpieczającego schody - zabrano oznakowanie	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
20.07.2023	20.07.2023	11:24	ZDiT	zlecenie awaryjne	nd	email	12:20	12:20	Widzew	Informatyczna	Zabezpieczenie zapadliny - zabezpieczono U-21 - 1 szt.	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
20.07.2023	20.07.2023	11:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:09	13:10	Widzew	Skrzatów	Zabrano U-21	20.07.2023	20.07.2023	zakończono
14.07.2023	30.07.2023	14:46	ZDiT	zlecenie	138/2023	email	19:00	20:50	Śródmieście	Piotrkowska/Kościuszki	Wprowadzenie TOR od 28.07 do 30.07.2023 - wprowadzono	26.07.2023	30.07.2023	zakończono
21.07.2023	24.07.2023	13:54	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:11	21:28	Polesie	Błońska przy Wróblewskiego	wymiana słupka od a7 - wymiana jednego słupka	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
21.07.2023	23.07.2023	15:22	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:09	10:11	Bałuty	Łagiewnicka / Kasztelańska	Proszę o sprawdzenie czy lustro drogowe na skrzyżowaniu Łagiewnicka/Kasztelańska ustawione jest w prawidłowy sposób (na rowerzystów wyjeżdżających zza ogrodzenia). -	22.07.2023	22.07.2023	zakończono

21.07.2023	28.07.2023	15:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:38	07:52	Górna	Krochmalna	proszę o usunięcie słupków i łańcuszka w przedmiotowej lokalizacji - brak możliwości - auto zaparkowane bardzo blisko słupka oraz na łańcuchach- 26.07.2023 usunięto	23.07.2023	26.07.2023	zakończono
21.07.2023	28.07.2023	15:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:16	18:17	Górna	Dąbrowskiego przy Gojawiczyńskiej	wyprostowanie dwóch słupków ze znakami B-2 w dwóch kierunkach oraz likwidację pozostałości po złamanym słupku - wykonane	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
21.07.2023	28.07.2023	15:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:16	18:17	Górna	Gojawiczyńskiej	docięcie gałęzi przy b21 - docięcie gałęzi	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
21.07.2023	28.07.2023	15:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:44	18:52	Górna	Tomaszowska 141	wyczyszczenie i wyprostowanie słupka od D6 - wyczyszczono i wyprostowano	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
21.07.2023	28.07.2023	15:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:32	19:34	Górna	szpital Kopernika od Sanockiej	wyprostowanie słupka od D52 - wyprostowano słupek	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
21.07.2023	28.07.2023	15:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:32	19:35	Górna	Pabianicka przy Sanockiej i Pabianickiej za Rondem Lotników Lwowskich kierunek Górniak	wyprostowanie słupka od D6 - wyprostowano słupek	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
21.07.2023	28.07.2023	15:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:23	19:24	Górna	Ciołkowskiego / Krakusa	wyprostowanie słupka od D6 - wyprostowano słupek	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
21.07.2023	28.07.2023	15:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:04	19:10	Górna	Śląska 26	docięcie gałęzi przy B36 - docięto gałęzie	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
19.07.2023	21.07.2023	07:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:28	08:58	Górna	Dąbrowskiego za ul. Podgórną w kierunku Siemiradzkiego	naprawa B-36 - słupek do wymiany - wymieniono słupek i znak	21.07.2023	21.07.2023	zakończono

17.07.2023	25.07.2023	14:53	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:15	10:07	Widzew	Sacharowa Gogola	przywrócenie znaków D-6 wraz ze słupkami na ul. Sacharowa przy ul. Gogola (przejście wyniesione). Na miejscu w chodniku widać pozostałości po wyłamanej oznakowaniu - montaż dwóch słupków oraz dwóch znaków D6	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
23.07.2023	23.07.2023	12:05	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	13:06	13:13	Bałuty	Srebrzyńska /Barona 297	prostowanie słupka C1 oraz czyszczenie	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
21.07.2023	21.07.2023	nd	BIM	zgłoszenie	nd	telefonicznie	17:11	17:34	Śródmieście	Kilińskiego / Północna	F8 do demontażu- zdemontowano dwa znaki	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
21.07.2023	21.07.2023	nd	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	19:42	19:49	Bałuty	łagiewnicka / Sikorskiego	zamocowano ponownie wysięgnik z D1 na sygnalizatorze	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
23.07.2023	23.07.2023	16:50	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	20:11	20:22	Widzew	składowa / rodziny Poznańskich	uszkodzony znak - wstawiono tymczasowo słupkę ze znakami C2, D40, D41	23.07.2023	23.07.2023	zakończono
05.07.2023	23.07.2023	07:44	ZDiT	zlecenie	128/2023	email	10:48	11:44	Widzew	Niciarniana	proszę o montaż urządzeń bramowych 1x U10 na rurze przed wiaduktem drogowo - kolejowym - zamontowano wszystko zgodnie z ustaleniami z Panem Sebastianem Sznerem - ponowny montaż z depozytu	22.07.2023	22.07.2023	zakończono
24.07.2023	27.07.2023	09:01	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:01	08:47	Polesie	Retkińska przy pomniku Bartosza Głowackiego	proszę o wymianę uszkodzonej barierki - wymieniono siatkę	25.07.2023	25.07.2023	zakończono

24.07.2023	30.07.2023	10:51	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:10	08:12	Widzew	Skalna	proszę o wyprostowanie znaków D18 w okolicy posesji nr 1 - wyprostowano znak D-18	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
24.07.2023	24.07.2023	11:58	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:59	17:00	Bałuty	Jesionowa / Motylowa	zabezpieczenie ubytku na skrzyżowaniu - zabezpieczono U21-1 szt.	24.07.2023	24.07.2023	zakończono
24.07.2023	26.07.2023	12:25	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:50	18:53	Górna	Promowa / Orłowska	dostawienie brakującego znaku "40" - zamontowano B33 "40"	24.07.2023	24.07.2023	zakończono
24.07.2023	25.07.2023	14:41	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:25	21:42	Bałuty	Traktorowa 82	skrzywiony słupek ze znakiem A16 - słupek złamany u podstawy, wstawiono tymczasowo	24.07.2023	24.07.2023	zakończono
24.07.2023	26.07.2023	15:09	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:11	18:13	Bałuty	Świtezianki 8	proszę o demontaż pinezek zaznaczonych na zdjęciu - po jednej skrajnej przy krawędzi jezdni dla obu kierunków - zdemontowano 2 szt. pinezek	24.07.2023	24.07.2023	zakończono
24.07.2023	24.07.2023	10:29	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	email	11:40	11:45	Bałuty	Łągiewnicka 30	Poprawiono skrzywione znaki A7 i D2	24.07.2023	24.07.2023	zakończono
25.07.2023	25.07.2023	14:29	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	16:11	16:30	Polesie	Politechnika/ Obywatelska	uszkodzone tablice kierunkowe - wyprostowano i poprawiono mocowanie	25.07.2023	25.07.2023	zakończono
14.07.2023	30.07.2023	14:46	ZDiT	zlecenie	138/2023	email	18:50	21:05	Śródmieście	Piotrkowska/Kościuszki	Wprowadzenie TOR od 28.07 do 30.07.2023 - wprowadzono	26.07.2023	30.07.2023	zakończono
25.07.2023	25.07.2023	06:12	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	07:59	08:06	Bałuty	Inflancka / przed Łągiewnicką kierunek zachodni	skrzywiony słupek - wyprostowano słupek od znaku D12	25.07.2023	25.07.2023	zakończono

25.07.2023	25.07.2023	06:35	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	07:21	07:34	Bałuty	Łagiewnicka 219	uszkodzone bariery energochłonne -24 mb - usunięto wystające elementy i zabezpieczono U21	25.07.2023	25.07.2023	zakończono
25.07.2023	25.07.2023		ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	09:43	09:46	Śródmieście	Kościuszki / Radwańska	usunąć zna B-2 - usunięto znak B2	25.07.2023	25.07.2023	zakończono
25.07.2023	25.07.2023	09:49	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	10:03	10:07	Śródmieście	Kilińskiego Rewolucji	pochylony znak B21 z B44- wyprostowano słupek ozdobny (kwalifikuje się do wymiany)	25.07.2023	25.07.2023	zakończono
25.07.2023	25.07.2023	10:57	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	11:57	11:58	Górna	Rzgowska / Paradna	Zapadlina - zabezpieczono U21	25.07.2023	25.07.2023	zakończono
25.07.2023	25.07.2023	10:57	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	11:32	11:33	Górna	Broniewskiego / Śmigłego rydza przed Tatrząską	Zapadlina - zabezpieczono U21	25.07.2023	25.07.2023	zakończono
25.07.2023	25.07.2023	11:13	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	11:27	11:37	Widzew	Pomorska 26/28	złamany znak - usunięto złamany znak A17, B 36-- tabliczka T0 -2 szt. oraz słupki do wymiany	25.07.2023	25.07.2023	zakończono
26.07.2023	31.07.2023	09:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:40	08:41	Widzew	Piłsudskiego przy Wysokiej	zabranie podstawy od U21 z trawnika - zabrano	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
26-07-2023	31.07.2023	09:50	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:58	21:01	Widzew	Wydawnicza droga do "Tulipana"	zamontowanie pylonu U5B- zamontowano	27.07.2023	27.07.2023	zakończono
26.07.2023	26.07.2023	10:58	ZDiT	zgłoszenie	ND	email	12:51	13:00	Bałuty	Złotno/Poniatowskiego/Fizylierów	zmiana A16 na D6 - usunięto A-16 i zamontowano nowe D-6	26.07.2023	26.07.2023	zakończono
26.07.2023	30.07.2023	11:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:13	20:21	Polesie	Pienista przy Rusalki	proszę o wymianę lustra drogowego - wymieniono	27.07.2023	27.07.2023	zakończono
26.07.2023	30.07.2023	11:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:56	19:57	Polesie	Maratońska / Płocka	znak D52 przesunięcie znaku tak aby zachować skrajnię - przesunięto	27.06.2027	27.07.2023	zakończono
26.07.2023	30.07.2023	11:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:07	20:08	Polesie	Falista oraz Jasia i Małgosi	wypionowanie znaku b44 20 km/h- wypointowano	27.06.2023	27.07.2023	zakończono

26.07.2023	30.07.2023	11:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:04	20:05	Polesie	Falista / Andersena	prawidłowe ukierunkowanie znaku D52 - zrobiono	27.07.2023	27.07.2023	zakończono
26.07.2023	31.07.2023	14:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:56	08:04	Widzew	Olkuska/Brzezińska	weryfikacja oznakowania pionowego na skrzyżowaniu - brak znaku B-5	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
25.07.2023	27.07.2023	14:36	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:20	08:25	Polesie	Strzelców Kaniowskich 58	oczyszczono znak D-18	26.07.2023	26.07.2023	zakończono
25.07.2023	27.07.2023	13:39	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:44	09:07	Polesie	Retkińska przy Florecistów	wymienić słupki od znaków B-36 i D-3 - wymieniono	26.07.2023	26.07.2023	zakończono
25.07.2023	28.07.2023	14:39	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:12	09:17	Polesie	Kusocińskiego 84	Ukierunkować prawidłowo U18A - ukierunkowano i przycięto zieleń	26.07.2023	26.07.2023	zakończono
26.07.2023	26.07.2023	09:37	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	10:14	10:15	Widzew	Bobrowa 5	Zabezpieczono zapadlinę U-21	26.07.2023	26.07.2023	zakończono
26.07.2023	26.07.2023	10:22	inne	samodzielne	nd	samodzielne	10:22	10:24	Widzew	Rokicińska Wałowa	Zabrano 2 x U-21 po zapadlinie	26.07.2023	26.07.2023	zakończono
26.07.2023	26.07.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	10:48	10:58	Śródmieście	Kościuszki między Żwirki a Radwańską	Usunąć F-19 i D-18a z T-29 - usunięto	26.07.2023	26.07.2023	zakończono
26.07.2023	26.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	13:07	13:09	Bałuty	Traktorowa Shell	poprawiono skrzywiony słupek z D6	26.07.2023	26.07.2023	zakończono
21.07.2023	24.07.2023	09:26	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	15:38	15:41	Górna	Pabianicka przy wyjeździe ze szp. Kopernika	proszę o właściwe ukierunkowanie oznakowania w przedmiotowej lokalizacji - ukierunkowano właściwie oznakowanie	21.07.2023	21.07.2023	zakończono

17.07.2023	27.07.2023	13:38	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:05	12:25	Widzew	Byszewska	przycięcie gałęzi zasłaniających tarcze znaków na ul. Byszewskiej na odcinku od Rynku Nowosolna do nr 8 (w szczególności proszę o zwrócenie uwagi na tarczę znaku ograniczenia prędkości i zakazu wjazdu - samochodów ciężarowych). termin do 27.07.2023r. - przycięcie gałęzi	21.07.2023	21.07.2023	zakończono
07.07.2023	07.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	18:47	18:55	Widzew	Janosika / Wyżynna	wstawiono nową tarczę B5,	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
07.07.2023	07.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	18:47	18:55	Widzew	Janosika / Wyżynna	wstawiono nową tarczę B-43	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
07.07.2023	07.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	18:47	18:55	Widzew	Janosika / Wyżynna	wstawiono nową tarczę T0	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
05.07.2023	09.07.2023	14:24	ZDiT	zlecenie	130/2023	email	15:55	16:28	Polesie	Konstantynowska	montaż słupków 1 x U12c	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
05.07.2023	11.07.2023	12:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:50	08:56	Widzew	Lodowa / Dostawcza	uzupełnienie znaku C13/16 oraz ustawiono do niego nowy słupek	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
28.06.2023	09.07.2023	08:51	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:28	21:05	Bałuty	Łozowa	wymiana zniszczonych słupków U1a przy przejeździe kolejowym (uzupełniono 5 szt.)	06.07.2023	08.07.2023	zakończono
30.06.2023	09.07.2023	09:14	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:16	07:30	Bałuty	Nastrojowa / Wiankowa	montaż pinezek 14 z depozytu + 1 szt. nowa	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
06.07.2023	09.07.2023	13:57	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:27	08:58	Bałuty	Palki / Pankiewicza	uzupełniono separatory - 5 szt. Nowe	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
05.07.2023	08.07.2023	08:10	ZDiT	zlecenie	127/2023	email	17:01	17:20	Śródmieście	Piotrkowska / Radwańska / Skorupki	TOR katedra - zdemontowano TOR	08.07.2023	08.07.2023	zakończono
05.07.2023	08.07.2023	08:10	ZDiT	zlecenie	127/2023	email	05:30	05:59	Śródmieście	Piotrkowska / Radwańska / Skorupki	TOR katedra - podwieszono	08.07.2023	08.07.2023	zakończono
29.06.2023	15.07.2023	07:50	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:06	21:00	Widzew	Pszczyńska przy Weselnej i Gazdy	wstawiono 2 x słupek 4,2m	07.07.2023	07.07.2023	zakończono
27.06.2023	09.07.2023	09:49	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:00	13:59	Widzew	Stonimskiego	naprawa progu zwalniającego	06.07.2023	06.07.2023	zakończono



05.07.2023	09.07.2023	14:58	ZDiT	zlecenie	131/2023	email	11:08	13:04	Bałuty	Warzywna	wprowadzono SOR	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
05.07.2023	09.07.2023	14:58	ZDiT	zlecenie	131/2023	email	11:08	13:04	Bałuty	Warzywna	wprowadzono SOR	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
05.07.2023	09.07.2023	14:58	ZDiT	zlecenie	131/2023	email	11:08	13:04	Bałuty	Warzywna	wprowadzono SOR	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
05.07.2023	09.07.2023	14:58	ZDiT	zlecenie	131/2023	email	11:08	13:04	Bałuty	Warzywna	wprowadzono SOR	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
05.07.2023	09.07.2023	14:58	ZDiT	zlecenie	131/2023	email	11:08	13:04	Bałuty	Warzywna	wprowadzono SOR	09.07.2023	09.07.2023	zakończono
30.06.2023	09.07.2023	09:13	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:04	11:15	Bałuty	Źródłowa	montaż pinezek ( 1 szt. Depozyt , 1 nowa )	06.07.2023	06.07.2023	zakończono
27.07.2023	31.07.2023	14:25	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:49	10:57	Bałuty	Organizacji WiN 31	demontaż uszkodzonej bariery	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
27.07.2023	31.07.2023	14:29	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:28	19:50	Górna	Odyńca/Kilińskiego	dostawienie podwójnego oznakowania D-6 na wlocie wschodnim	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
27.07.2023	31.07.2023	14:37	ZDiT	zgłoszenie	144/2023	email	21:20	22:33	Śródmieście	Rewolucji 69 / Rewolucji 1905r.	zamontowanie oznakowania zgodnie z załączonym projektem	29.07.2023	29.07.2023	zakończono
28.07.2023	30.07.2023	08:01	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:20	17:01	Polesie	Bratysławska/Wróblewskiego	przymocowanie urwanego U-5b - przymocowano	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
27.07.2023	28.07.2023	10:43	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	10:48	10:57	Polesie	Bandurskiego/Wróblewskiego	skrzywiony słupek - na miejscu brak słupków i znaku F-10	27.07.2023	27.07.2023	zakończono
27.07.2023	27.07.2023	10:44	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	11:32	11:34	Bałuty	Łagiewnicka / Sikorskiego	skrzywiony słupek - wyprostowano	27.07.2023	27.07.2023	zakończono
14.07.2023	30.07.2023	14:46	ZDiT	zlecenie	138/2023	email	10:07	10:42	Śródmieście	Piotrkowska/Kościuszki	TOR - zamontowano F8	27.07.2023	30.07.2023	zakończono
14.07.2023	30.07.2023	14:46	ZDiT	zlecenie	138/2023	email	10:07	10:42	Śródmieście	Piotrkowska/Kościuszki	TOR - urodziny Łodzi	27.07.2023	30.07.2023	zakończono
27.07.2023	27.07.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	20:54	20:55	Śródmieście	Grohmanów / Wierzbowa	poprawiono znak C-9	27.07.2023	27.07.2023	zakończono
28.07.2023	29.07.2023	10:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:55	19:22	Górna	Rzgowska/Koncertowa	naprawa znaku D-6 (możliwy słupek do wymiany)	28.07.2023	28.07.2023	zakończono

28.07.2023	30.07.2023	08:58	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:29	17:38	Polesie	Maczka	dostawienie znaku D-6 na istniejącym słupku - zamontowano i wyprostowano słupek	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
28.07.2023	03.08.2023	12:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:05	20:25	Widzew	Tymienieckiego na odcinku między Kilińskiego a Piotrkowską	wypionowanie znaków - wypointowano B-36; D-6; T-0; 2xD-18;	31.07.2023	31.07.2023	zakończono
28.07.2023	02.08.2023	14:01	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:10	08:21	Bałuty	Łozowa 4	częściowo przechylony znak drogowy - zakaz zatrzymywania się ze strzałką - wyprostowano i oczyszczono z naklejek	30.07.2023	30.07.2023	zakończono
28.07.2023	nd	08:18	inne	samodzielne	nd	samodzielne	08:18	08:21	Widzew	Zbocze/Giewont	skrzywiony słupek A-7 z T-6 - wyprostowano	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
28.07.2023	nd	11:29	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	12:39	12:42	Górna	Lubelska 9	zabezpieczono U-21 i taśmą	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
28.07.2023	nd	11:26	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	12:17	12:19	Śródmieście	Piotrkowska/Roosevelta	przewrócona U-20A z B-1	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
28.07.2023	31.07.2023	10:17	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:09	18:32	Górna	DK14 wg. Lokalizacji na mapie droga "techniczna"	wymiana złamanego słupka od znaku B-1	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
27.07.2023	27.07.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	02:47	03:20	Polesie	Waltera Janke	zabezpieczenie miejsca U-21	27.07.2023	27.07.2023	zakończono
28.07.2023	29.07.2023	10:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:55	19:22	Górna	Rzgowska/Koncertowa	naprawa znaku D-6 (możliwy słupek do wymiany)	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
27.07.2023	31.07.2023	14:29	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:28	19:50	Górna	Odyńca/Kilińskiego	dostawienie podwójnego oznakowania D-6 na wlocie wschodnim	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
24.07.2023	30.07.2023	09:03	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:48	21:24	Polesie	Waltera-Janke/Wyszyńskiego	zamontowanie leżącego znaku F-10 i 2 x słupek 4,2	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
24.07.2023	30.07.2023	09:03	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:48	21:24	Polesie	Waltera-Janke/Wyszyńskiego	zamontowanie leżącego znaku F-10 i 2 x słupek 4,2	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
28.07.2023	nd	17:22	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	18:03	18:04	Górna	Rzgowska/Koncertowa	Krzywy słupek z D-6 - Wyprostowano	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
28.07.2023	nd	nd	BIM	zgłoszenie	nd	telefonicznie	18:57	19:00	Śródmieście	Mickiewicza/Kościuszki	dostawić B-22 - zamontowano TOR z B-22	28.07.2023	28.07.2023	zakończono

28.07.2023	nd	19:32	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	20:12	20:14	Bałuty	Rojna SP 71	Uszkodzony znak - wyprostowano słupek; słupek do wymiany	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
29.07.2023	nd	01:59	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	02:47	02:48	Śródmieście	Piotrkowska 157	Wyrwa - zabezpieczono U-21	29.07.2023	29.07.2023	zakończono
29.07.2023	nd	01:54	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	03:09	03:10	Górna	Kolumny 29	uszkodzony znak po kolizji - zabezpieczono U-21 zabrano C9	29.07.2023	29.07.2023	zakończono
29.07.2023	nd	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	11:51	11:52	Śródmieście	Piotrkowska 144	Sprawdzenie słupków automatycznych - 3 x ok; 1x nie ok	29.07.2023	29.07.2023	zakończono
29.07.2023	nd	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	11:51	11:52	Śródmieście	Piotrkowska 76	sprawdzenie słupków automatycznych 4 x nie ok	29.07.2023	29.07.2023	zakończono
27.07.2023	31.07.2023	14:37	ZDiT	zlecenie	144/2023	email	21:20	22:33	Śródmieście	Rewolucji 1905r.	Montaż 1 x D-18a; 1x T-0; słupek 4,8	29.07.2023	29.07.2023	zakończono
27.07.2023	31.07.2023	14:37	ZDiT	zlecenie	144/2023	email	21:20	22:33	Śródmieście	Rewolucji 1905r.	Montaż 1 x D-18a; 1x T-0; słupek 4,8	29.07.2023	29.07.2023	zakończono
27.07.2023	31.07.2023	14:37	ZDiT	zlecenie	144/2023	email	21:20	22:33	Śródmieście	Rewolucji 1905r.	Montaż 1 x D-18a; 1x T-0 z treścią (miejsce postojowe przeznaczone dla dostaw do posesji Rewolucji 69; słupek 4,8	29.07.2023	29.07.2023	zakończono
30.07.2023	nd	00:42	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	01:18	01:20	Widzew	Strykowska 155/Okólna	Wyrwa - zabezpieczono U-21	30.07.2023	30.07.2023	zakończono
30.07.2023	nd	02:36	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	03:07	03:38	Polesie	Mickiewicza / Łąkowa	uszkodzona barierka - usunięto barierę dla rowerów i ustawiono tymczasowo D-6b (słupek tymczasowo wbity, słupek nadaje się do wymiany) + zabezpieczenie U 21	30.07.2023	30.07.2023	zakończono
28.07.2023	03.08.2023	12:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:45	08:47	Polesie	Złotno / Mocarna	zabrano leżący znak D-3 do depozytu i słupek	30.07.2023	30.07.2023	zakończono

28.07.2023	03.08.2023	12:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:58	09:04	Polesie	Jagodnica / Garnizonowa	wyczyszczenie tarczy znaku B-33 - wyczyszczono	30.07.2023	30.07.2023	zakończono
28.07.2023	03.08.2023	12:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:14	09:18	Polesie	Jagodnica 28	przycięto zieleń zasłaniającą znaki	30.07.2023	30.07.2023	zakończono
30.07.2023	30.07.2023	11:46	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	13:19	13:22	Śródmieście	Kościuszki / Żwirki	brak B-1 uszkodzona zaporą - dowieszono B-1	30.07.2023	30.07.2023	zakończono
30.07.2023	nd	nd	inne	zgłoszenie	nd	inne	nd	nd	Śródmieście	Piotrkowska	zabezpieczono rampę U-21	30.07.2023	30.07.2023	zakończono
28.07.2023	28.07.2023	13:14	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	13:47	13:50	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	poprawiono przewróconą zaporę	28.07.2023	28.07.2023	zakończono
31.07.2023	31.07.2023	15:35	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	16:23	16:29	Bałuty	Łągiewnicka 29	wyprostowano słupki oraz poprawiono znaki A-7 i D-2	31.07.2023	31.07.2023	zakończono
31.07.2023	03.08.2023	10:33	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:37	20:39	Górna	Kurczaki Rzgowska	obrócenie znaku C-9 - obrócono	31.07.2023	31.07.2023	zakończono
31.07.2023	02.08.2023	10:04	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:04	21:18	Górna	Antoniny/ Prądyńskiego	przycięcie krzewów - przycięto	31.07.2023	31.07.2023	zakończono
14.07.2023	30.07.2023	14:46	ZDiT	zlecenie	138/2023	email	00:00	01:38	Śródmieście	Piotrkowska/Kościuszki	TOR - urodziny łodzi - demontaż II etapu	31.07.2023	30.07.2023	zakończono
14.07.2023	30.07.2023	14:46	ZDiT	zlecenie	138/2023	email	nd	nd	Śródmieście	Piotrkowska/Kościuszki	wymiana stojaków z lekkich na ciężkie	31.07.2023	30.07.2023	zakończono