

Raport dzienny
01.12.2022

Utrzymanie
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01.12.2022	06:11	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:49	08:54	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 67	zabrano uszkodzony element PCV barierki	
2	30.11.2022	08:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:55	08:16	zakończone	Bałuty	Flisacka/Ceglana	wymieniono słupki od D6	1 x słupek 4,0 m
3				samodzielne		08:29	08:31	zakończone	Bałuty	Majzela/Bojowników Getta Warszawskiego	wyprostowano słupki z D6 i T27	
4	01.12.2022	09:19	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	09:53	09:56	zakończone	Polesie	Więckowskiego 30	zabezpieczono zarwaną studzienkę w chodniku	1 x U21
5	29.11.2022	12:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:13	11:16	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Kasztelańska	poprawiono lustro, zamontowano nowy uchwyt	
6	29.11.2022	09:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:24	11:35	zakończone	Bałuty	Herlinga-Grudzińskiego/Sikorskiego	poprawiono B43	
7	19.10.2022	14:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:49	13:50	zakończone	Polesie	Zielona/1 Maja	wymieniono barierki	3 m x bariera ozdobna
8	30.11.2022	08:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:12	08:17	zakończone	Górna	Łukowa/Pabianicka	uzupełniono D6	1 x D6
9	29.11.2022	13:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:30	08:44	zakończone	Górna	Tagore/Rondo Lotników Lwowskich	przycięto gałęzie	
10	30.11.2022	10:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:50	09:51	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 23/25	zdemontowano A28	
11	29.11.2022	13:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:58	10:01	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Żwirki	wyprostowano słupki z D1 i A21	
12				samodzielne		10:25	10:30	zakończone	Śródmieście	Narutowicza/Kopcińskiego	do uzupełniania/wymiany 7 separatorów	
13	30.11.2022	12:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:47	10:52	zakończone	Bałuty	Zagajnikowa/Radlińskiej	wymieniono D1	1 x D1

14	30.11.2022	11:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:56	11:00	zakończone	Bałuty	Zagajnikowa/Radlińskiej	wymieniono D1	1 x D1
15	30.11.2022	12:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:06	11:24	zakończone	Bałuty	Boya-Żeleńskiego	usunięto tabliczki T0 - 5 szt	
16	30.11.2022	12:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:26	11:28	zakończone	Bałuty	Westerplatte/Boya-Żeleńskiego	poprawiono obrócone A1	
17	30.11.2022	12:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:37	11:41	zakończone	Bałuty	Szklana/Franciszkańska	wyprostowano słupki z D18 i T29	
18				samodzielne		12:05	12:25	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Piwna	wymieniono złamany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
19	29.11.2022	10:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:49	12:49	zakończone	Bałuty	Zapustna/Nowożeńców	skrzywiony słupek z SIM	
20	01.12.2022	13:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:06	16:14	zakończone	Górna	Rzgowska 66	brak możliwości oczyszczenia tarczy D6, wymieniono	1 x D6
21	01.12.2022	13:30	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:56	17:56	zakończone	Widzew	Zbiorcza/Winna	poprawiono D4	
22	01.12.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	18:14	18:20	zakończone	Polesie	Żeromskiego/Skłodowskiej-Curie	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
23	01.12.2022	13:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:34	18:47	zakończone	Polesie	Maratońska/Waltera Janke	uzupełniono C9 na słupku	1 x C9
24	01.12.2022	13:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:34	18:47	zakończone	Polesie	Maratońska/Waltera Janke	uzupełniono C9 na słupku	1 x słupek 3,0 m
25	01.12.2022	13:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:34	18:47	zakończone	Polesie	Maratońska/Waltera Janke	uszkodzony słupek - wykonano wyżej	
26	30.11.2022	12:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:44	20:56	zakończone	Bałuty	Szczecińska/Liścia	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
27				samodzielne		21:10	21:13	zakończone	Polesie	Krakowska/Siewna	poprawiono mini rondo	
28	01.12.2022	22:34	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:11	23:11	zakończone	Polesie	DK71 (8 km)	nie zlokalizowano wyrwy	
29	11.10.2022	15:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:19	08:19	zakończone	Bałuty	Zgierska/Chrobrego	zabrano tymczasowy słupek, zamontowano konstrukcję specjalną do znaku D6b	1 x konstrukcja specjalna 8m
30	25.11.2022	14:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:45	19:46	zakończone	Polesie	Złotno 143	zamontowano A15, T2 na słupku	1 x A15
31	25.11.2022	14:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:45	19:46	zakończone	Polesie	Złotno 143	zamontowano A15, T2 na słupku	1 x T2
32	25.11.2022	14:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:45	19:46	zakończone	Polesie	Złotno 143	zamontowano A15, T2 na słupku	1 x słupek 4,5 m

33	23.11.2022	14:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:20	13:35	zakończone	Polesie	Rzeszowska 2	przeniesiono oznakowanie na słupek, wymieniono A7	1 x A7
34	23.11.2022	14:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:20	13:35	zakończone	Polesie	Rzeszowska 2	przeniesiono oznakowanie na słupek, wymieniono A7	1 x słupek 4,8 m
35	29.11.2022	13:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:36	20:39	zakończone	Górna	Rzgowska/Dachowa	uzupełniono D6 z na przedłużce	1 x przedłużka

Raport dzienny
02.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	29.11.2022	15:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:27	08:32	zakończone	Górna	bianicka/Eugeniusz	wymieniono B36	1 x B36
2	02.12.2022	09:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:42	11:43	zakończone	Polesie	Wołowa/Inżynierska		
3	29.11.2022	09:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:51	13:12	zakończone	Bałuty	Lutomierska 42	zamontowano nowy słupek z C13a, poprawiono D20, wyprostowano słupek z D6	1 x słupek 4,0 m
4	29.11.2022	09:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:51	13:12	zakończone	Bałuty	Lutomierska 42	zamontowano nowy słupek z C13a, poprawiono D20, wyprostowano słupek z D6	1 x C13a
5	01.12.2022	11:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:09	13:10	zakończone	Bałuty	Bema	zweryfikowano tarcze D6, obrócono	
6				samodzielne		13:18	13:20	zakończone	Bałuty	omierska /Gandhiego	przykręcono ponownie U5b	
7	02.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefoniczne	16:08	16:08	zakończone	Bałuty	Włókniarzy 199	skrzywiony słupek należy do stacji benzynowej	
8	02.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefoniczne	17:29	17:30	zakończone	Bałuty	Bracka/Sporna	wyprostowano słupek z B5	
9	02.12.2022	21:30	Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	21:52	21:53	zakończone	Górna	Senatorska 5	zabrano tarczę B36	

Raport dzienny

03.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03.12.2022	00:23	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:20	01:27	zakończone	Górna	Rzgowska 211	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2				samodzielne		12:24	12:35	zakończone	Polesie	bieńska/Czwartak	zabrano 2 x U21	
3	03.12.2022	16:36	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:55	16:56	zakończone	Polesie	Wileńska 25	zabezpieczono uszkodzoną studzienkę	1 x U21
4	03.12.2022	19:28	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	19:55	21:13	zakończone	Bałuty	Wici/Rydzowa	złamany słupek z A7, przeniesiono A7 nad D6b na przedłużce	1 x przedłużka 1m
5	03.12.2022	22:58	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:45	23:50	w toku	Polesie	wnowska/Ossowsk	zabrano zniszczone U5b	
6	03.12.2022	22:58	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:45	23:50	w toku	Polesie	ewnowska/Wapier	zabrano zniszczone U5b	

Raport dzienny

04.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04.12.2022	08:24	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:49	08:50	zakończone	Polesie	lewskiego/Bratysła	poprawiono uszkodzone U5b	
2	04.12.2022	09:42	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:00	10:01	zakończone	Śródmieście	Revolucji 1905 r. 2	wystający fragment chodnika - zabezpieczono	1 x U21
3	04.12.2022	15:13	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:04	16:05	zakończone	Widzew	źbowa/Adamieckie	wyprostowano słupek z D6	

Raport dzienny

05.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.12.2022	07:51	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:31	08:31	zakończone	Bałuty	kólna/Przyklasztor	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	05.12.2022	12:09	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:03	13:04	zakończone	Widzew	Tatrzańska 48a	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	05.12.2022	12:09	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:29	12:41	w toku	Śródmieście	odowa/przy Biedro	wstawiono tymczasowo D6, zabezpieczono gniazdo	1 x U21
4	05.12.2022	16:20	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:20	17:30	zakończone	Bałuty	Smutna/Łomnicka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	05.12.2022	19:29	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:20	20:25	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 340	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	02.12.2022	12:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:45	17:56	w toku	Górna	ewskiego/Demokr	na miejscu zostały skradzione znaki, uzupełniono tymczasowo D6b	
7	02.12.2022	12:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:31	17:51	zakończone	Górna	Rzgowska/Dachow	przeniesiono znak D6	
8	05.12.2022	12:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:59	18:00	zakończone	Górna	Rzgowska 136	poprawiono C13/16	

Raport dzienny

06.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.12.2022	12:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:45	12:01	zakończone	Polesie	Łąkowa	wyprostowano słupki z D18	
2	05.12.2022	12:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:10	12:12	zakończone	Polesie	Stefanowskiego 19	wyprostowano słupki z D18	
3	05.12.2022	08:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:25	12:33	zakończone	Śródmieście	Dworzec Łódź Fa	zdemontowano tabliczkę	
4	05.12.2022	08:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:25	12:33	zakończone	Śródmieście	Traugutta	nie zlokalizowano tabliczki	

5	06.12.2022	14:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:05	17:22	zakończone	Górna	owska/Krańcówka	wstawiono nowy słupek, poprawiono B33	1 x słupek 4,0 m
6				samodzielne		16:46	16:47	zakończone	Górna	Paradna/Keniżank	zabrano 1 x U21	
7	05.12.2022	12:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:59	18:00	zakończone	Górna	Rzgowska 136	poprawiono C13/16	
8				samodzielne		18:24	18:25	zakończone	Górna	enatorska/Sosnow	poprawiono D6	
9	05.12.2022	11:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:59	19:00	zakończone	Widzew	Relaksowa 10	usunięto nielegalny znak	
10	06.12.2022	19:03	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:40	20:43	zakończone	Górna	Felsztyńskiego 7/9	wyrwa w terenie prywatnej budowy	
11	05.12.2022	13:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:32	20:11	zakończone	Widzew	Janosika 136	wymieniono złamany słupek od D1 i D6	1 x słupek 4,5 m
12	06.12.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	20:55	21:05	zakończone	Bałuty	Kasprzaka/Naftowa	oklejono folią odblaskową 6 słupków SEP	
13				samodzielne		21:08	21:14	zakończone	Śródmieście	odowa przy Biedro	wstawiono słupek ozdobny od D6	1 x słupek ozdobny 4,0 m

Raport dzienny
07.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	07.12.2022	19:08	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:00	20:06	w toku	Górna	uszkina/Techniczn	zabrano na bazę uszkodzony słupek z C11, U4b	
2	02.12.2022	12:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:30	19:44	w toku	Górna	ewskiego/Demokr	uzupełniono D6b na wysięgniku	1 x D6b
3	02.12.2022	12:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:30	19:44	w toku	Górna	ewskiego/Demokr	uzupełniono D6b na wysięgniku	1 x wysięgnik 2,3 m
4	05.12.2022	14:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:26	20:37	zakończone	Śródmieście	Narutowicza	wymieniono F10	1 x F10 1050x720 mm
5	05.12.2022	14:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:45	20:55	zakończone	Śródmieście	ilińskiego/Rewoluc	wymieniono złamany słupek od B21 i B43	1 x słupek ozdobny 4,8 m
6	01.12.2022	11:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:05	21:10	zakończone	Bałuty	Franciszkańska 89	wyprostowano słupek z B36, T25, T24, T0	
7	05.12.2022	13:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:24	21:24	zakończone	Bałuty	v. Teresy/Włókniar	usunięto nielegalne B36	

8	07.12.2022	21:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:17	22:25	zakończone	Bałuty	Zgierska/Dolna	uszkodzone barierki na przystanku MPK, zamontowano ponownie tarcze znaków	
---	------------	-------	-----	------------	---------------	-------	-------	------------	--------	----------------	---	--

Raport dzienny
08.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	08.12.2022	12:39	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	13:12	13:13	zakończone	Śródmieście	ściuszki/Zamenho	zabezpieczono kolejny raz studzienkę Orange	1 x U21
2				samodzielne		20:00	20:06	zakończone	Górna	uszkina/Technicz	zabrano na bazę uszkodzony słupek z C11, U4b	
3	02.12.2022	12:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:20	17:51	zakończone	Górna	ewskiego/Demokr	uzupełniono D6b i D1 na wysięgniku	1 x D6b (600x600 mm, uzgodniono z p. Michałem Sarnackim)
4	02.12.2022	12:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:20	17:51	zakończone	Górna	ewskiego/Demokr	uzupełniono D6b i D1 na wysięgniku	1 x D1 mini
5	02.12.2022	12:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:20	17:51	zakończone	Górna	ewskiego/Demokr	uzupełniono D6b i D1 na wysięgniku	1 x wysięgnik 3m
6	08.12.2022	17:45	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	18:21	18:22	zakończone	Bałuty	Okólna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	2 x U21
7	08.12.2022		ZDiT	zlecenie awaryjne	telefoniczne	19:06	21:12	zakończone	Bałuty	Młynarska 20	zabezpieczono walącą się kamienicę	17 x U20a, 2 x A12, 2 x B33, 2 x B41
8	08.12.2022	21:29	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	22:09	22:10	zakończone	Widzew	ka/Powstańców Ś	nie stwierdzono nieprawidłowości	
9	08.12.2022	15:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:47	16:48	w toku	Śródmieście	Piotrkowska 152	wstawiono tymczasowo B2	
10	06.12.2022	12:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	22:33	22:37	zakończone	Śródmieście	ściuszki/Zamenho	poprawiono D6 na wszystkich wlotach	
11	08.12.2022	15:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	22:44	22:45	zakończone	Śródmieście	Zachodnia 107	poprawiono B41	
12				samodzielne		22:57	22:56	zakończone	Polesie	Gdańska/6 Sierpnia	poprawiono D6	

Raport dzienny
09.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	08.12.2022	14:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:57	08:58	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 9	odsloniono D18	
2				samodzielne		09:14	09:16	zakończone	Polesie	Unii Lubelskiej	wyprostowano słupek z D18	
3	08.12.2022	10:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:21	09:22	zakończone	Polesie	Unii Lubelskiej	wyprostowano T3a	
4	09.12.2022	10:15	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:06	11:08	zakończone	Polesie	ntynowska/Unii Lu	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	08.12.2022	15:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:23	11:26	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 152	uzupełniono znak B2 na słupku	1 x B2 mini
6	08.12.2022	15:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:23	11:26	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 152	uzupełniono znak B2 na słupku	1 x słupek 4,0 m
7	09.12.2022	12:46	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:35	13:40	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Wigury	poprawiono pylon U5b	
8	09.12.2022	10:16	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:20	13:22	zakończone	Górna	Rzgowska	poprawiono B33	
9	09.12.2022	16:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:20	20:36	zakończone	Widzew	Wiączyńska 17	wymieniono złamany słupek od B33 i B25	1 x słupek 4,5 m
10	09.12.2022	16:42	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:36	18:39	zakończone	Bałuty	ewnicka/Bałucki R	poprawiono skrzywiony słupek od A7 i D2	
11	09.12.2022	18:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:24	19:26	zakończone	Bałuty	Wielkopolska 58	poprawiono pylon U5b	
12	19.10.2022	14:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:34	18:24	zakończone	Polesie	na Pawła II/estaka	wymieniono zarysowaną barierę energochłonną	8 mb x bariera
13	09.12.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	19:54	19:56	zakończone	Bałuty	Franciszkańska	zabrano 3 x U21	
14	09.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:35	23:43	zakończone	Górna	Rolnicza	wyprostowano słupek z D6	
15	02.12.2022	10:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:57	21:21	zakończone	Górna	trażacka/Królewsk	zamontowano dwustronnie D6 z T27	1 x D6
16	02.12.2022	10:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:57	21:21	zakończone	Górna	trażacka/Królewsk	zamontowano dwustronnie D6 z T27	1 x T27
17	02.12.2022	10:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:25	21:49	zakończone	Górna	trażacka/Tuszyńsk	zamontowano dwustronnie D6 z T27, poprawiono D6 z T27	1 x D6

18	02.12.2022	10:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:25	21:49	zakończone	Górna	trażacka/Tuszyńsk	zamontowano dwustronnie D6 z T27, poprawiono D6 z T27	1 x T27
19	02.12.2022	10:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:56	22:24	zakończone	Górna	vska/Kurczaki/Str	zamieniono wysięgniki z D1 i D6	

Raport dzienny
10.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10.12.2022	07:53	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:15	08:16	zakończone	Bałuty	Zgierska	wyrwa w jezdni na terenie WGK	
2				samodzielne		09:30	09:32		Śródmieście	Piotrkowska 144	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
3				samodzielne		09:34	09:35		Śródmieście	Piotrkowska 76	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
4	10.12.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:26	10:29	zakończone	Widzew	Byszewska 7c-7e	zabezpieczono zapadnięty chodnik	2 x U21
5	05.12.2022	12:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:40	18:43	zakończone	Polesie	wnowska/Odolanov	wyprostowano słupek z B36	
6	06.12.2022	14:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:12	19:13	zakończone	Śródmieście	Zachodnia 107	naprawiono 08.12.2022	
7	05.12.2022	12:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:33	19:34	zakończone	Polesie	kiewiczza/Jana Paw	nie stwierdzono nieprawidłowości	
8	01.12.2022	11:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:31	20:32	zakończone	Bałuty	Jaskółcza 16	brak progu zwalniającego, ulica w przebudowie	
9				samodzielne		21:06	21:07	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Żytnia	poprawiono D6	
10	10.12.2022	16:05	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:43	16:45	w toku	Górna	litechniki/Cieszyńsk	po kolizji brak możliwości zdemontowania uszkodzonych słupków blokujących	

11	10.12.2022	16:05	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:05	20:14	zakończone	Górna	Włitechniki/Cieszyńs	wycięto uszkodzone słupki blokujące SEP	
12	08.12.2022	07:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:32	20:38	zakończone	Górna	Wiekowa/Skrajna	usunięto nielegalne A7	
13	10.12.2022	22:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:20	23:22	zakończone	Polesie	Wobelskiej/Konstanty	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
14	10.12.2022	22:55	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:36	23:46	zakończone	Polesie	Struga 46	poprawiono TOR	

Raport dzienny

11.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11.12.2022	11:50	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:35	13:02	zakończone	Bałuty	Łanowa 87	wymieniono złamany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
2	11.12.2022	10:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	14:56	15:05	zakończone	Polesie	Żeromskiego 41	poprawiono pylony U5b	
3	11.12.2022	13:47	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:22	16:04	zakończone	Górna	Pabianicka 44	wymieniono złamany słupek od A7	1 x słupek 4,0 m
4	07.12.2022	13:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:30	21:38	zakończone	Śródmieście	Wierzbowa/Pomorski	oczyszczono znak T30, tarcza do wymiany	

Raport dzienny

12.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12.12.2022	10:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:40	11:44	zakończone	Śródmieście	Przystanek Centrum	zabezpieczono pękniętą szybę	2 x U21
2	12.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:03	18:09	zakończone	Górna	Zygmunta/Mostek	wyprostowano i przykręcono ponownie tarczę C9	
3	12.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:17	19:19	zakończone	Bałuty	Przedwiośnie	uzupełniono brakujące C9	1 x C9

4	12.12.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	19:45	19:46	zakończone	Polesie	ntynowska/Unii Lu	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
---	------------	--	-----	-------------------	--------------	-------	-------	------------	---------	-------------------	------------------------------	---------

Raport dzienny

13.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13.12.2022	04:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	05:10	05:21	w toku	Górna	cianowicka/Pabian	zamontowano tymczasowo C9 z U5a na słupku, słupki do wymiany	
2	13.12.2022	07:32	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:25	08:26	zakończone	Górna	ratyczna/Bartoszew	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	06.12.2022	15:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:07	09:18	zakończone	Widzew	Byszewska	uzupełniono A16	2 x A16
4	13.12.2022	14:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:34	17:43	zakończone	Widzew	Jędrzejowska 41	wprostowano słupki z C9 i U6a, oczyszczono tarczę C9	
5	13.12.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:45	19:48	zakończone	Bałuty	Okólna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	13.12.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	16:33	16:50	zakończone	Górna	ratyczna/Bartoszew	uzupełniono D6b	1 x D6b
7	13.12.2022	19:34	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:47	19:48	zakończone	Polesie	Złotno 111	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

14.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14.12.2022	11:48	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:51	13:42	zakończone	Górna	wskiego/Siemiradz	wymieniono słupki od D6 z T27 i D1 z D6 i T27	1 x słupek 4,5 m, 1 x słupek 4,8 m

2	30.11.2022	12:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:33	09:19	w toku	Bałuty	nojewskiego/Jonso	wymieniono słupek U12c, w miejscu drugiego zaparkowany pojazd	1 x U12c
3	07.12.2022	21:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:12	10:57	zakończone	Bałuty	Zgierska/Dolna	wymieniono słupek od A21 i T7 i F10	1 x słupek 5,0 m
4	14.12.2022	15:53	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:20	16:20	zakończone	Polesie	Podchorążych 83	uszkodzone siatki nie należą do ZDiT	
5	14.12.2022	12:20	ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	17:37	17:38	w toku	Górna	Wólczańska/Piękna	brak skrajni do montażu znaków D6	
6	29.11.2022	11:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:32	20:49	zakończone	Śródmieście	Roosevelta	zamontowano D19 i D20 na słupku, zgodnie z nowym rozporządzeniem	1 x D19, 2 x D20
7	29.11.2022	11:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:32	20:49	zakończone	Śródmieście	Roosevelta	zamontowano D19 i D20 na słupku, zgodnie z nowym rozporządzeniem	1 x słupek 4,0 m
8	14.12.2022	09:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:12	21:13	zakończone	Bałuty	11 Listopada 36	wyprostowano słupek z C9, U5a wraz ze słupkiem do wymiany	

Raport dzienny
15.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12.12.2022	08:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:02	09:05	zakończone	Bałuty	wińskiego/Konaro	zieleń nie przysłania znaków	
2	02.12.2022	12:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:00	10:07	zakończone	Widzew	Piłsudskiego	usunięto słupki	
3	15.12.2022	06:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:06	09:28	zakończone	Śródmieście	ckowskiego/Zacho	wymieniono zniszczony wysięgnik z D6	1 x D6
4	15.12.2022	06:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:06	09:28	zakończone	Śródmieście	ckowskiego/Zacho	wymieniono zniszczony wysięgnik z D6	1 x wysięgnik 1m
5	15.12.2022	09:08	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	09:33	09:35	zakończone	Polesie	ielona/Żeromskieg	wyprostowano słupek z D20	

6	13.12.2022	12:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:55	10:27	zakończone	Polesie	kiego/1 Maja, Zielo	uzupełniono pylony	2 x U5b
7	12.12.2022	08:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:58	12:59	w toku	Bałuty	Młynarska	zweryfikowano próg do naprawy - 2 elementy środkowe, 1 element końcowy	
8	15.12.2022	16:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:33	16:34	zakończone	Śródmieście	osevelta/Sienkiewi	zabezpieczono wyrwę w chodniku	1 x U21
9	15.12.2022	16:53	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	17:51	17:52	zakończone	Górna	Wyższa/Deotymy	poprawiono B33 i D3	
10	05.12.2022	10:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:12	17:13	w toku	Śródmieście	Rewolucji 69	brak możliwości montażu lustra - zaparkowany pojazd	
11	06.12.2022	15:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:46	20:27	zakończone	Polesie	Popieluszki	wymieniono zniszczoną poduszkę berlińską, druga również do wymiany	1 x poduszka berlińska

Raport dzienny
16.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16.12.2022	00:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	00:40	00:45	zakończone	Śródmieście	Grohmanów - pod wiaduktem	zabrano na bazę F10, zabezpieczono U21	1 x U21
2	16.12.2022	10:21	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:41	13:08	zakończone	Górna	Pabianicka 1	wymieniono słupek od C2	1 x słupek 4,2 m
3	16.12.2022	09:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:00	18:39	zakończone	Górna	Piękna/Wólczańska	przeniesiono A7, zamontowano dwustronnie D6	2 x D6
4	16.12.2022	09:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:00	18:39	zakończone	Górna	Piękna/Wólczańska	przeniesiono A7, zamontowano dwustronnie D6	1 x słupek 4,5 m
5	16.12.2022	09:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:41	18:58	zakończone	Górna	Różyckiego/Wólczańska	zamontowano D6 dwustronnie	1 x D6
6	16.12.2022	09:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:41	18:58	zakończone	Górna	bez nazwy/Wólczańska przy aptece Melissa	przeniesiono A7, zamontowano dwustronnie D6	2 x D6

7	16.12.2022	09:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:41	18:58	zakończone	Górna	bez nazwy/Wólczańska przy aptece Melissa	przeniesiono A7, zamontowano dwustronnie D6	1 x słupek 4,5 m
8	15.12.2022	12:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:39	17:07	zakończone	Widzew	Śnieżna	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
9	15.12.2022	13:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:30	17:33	zakończone	Bałuty	Wałbrzyska/Mimozoy	uzupełniono A6c	1 x A6c
10	15.12.2022	13:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:49	17:54	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Przepiórcza	wymieniono A16	1 x A16
11	16.12.2022		BIM	zgłoszenie	telefonicznie	20:50	20:52	zakończone	Bałuty	Drewnowska/Karaskiego	odsłonięto B5 i T0	

Raport dzienny
17.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	17.12.2022	10:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:34	11:36	zakończone	Polesie	Krakowska/Siewna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	17.12.2022	15:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:18	18:45	zakończone	Polesie	Jełuszki/Wyszyńsk	wyrwaną poduszkę berlińską zabrano na bazę, nie nadaje się do ponownego montażu	
3	15.12.2022	13:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:10	20:11	w toku	Bałuty	rzemysłowa/Brack	brak możliwości wymiany A11, zniszczony również D4a	
4	15.12.2022	08:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:55	20:56	zakończone	Górna	Wróblewskiego 2/4	wyprostowano słupek z D18, T30, F19	

Raport dzienny
18.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18.12.2022	00:45	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:18	01:19	zakończone	Widzew	Śmigłego-Rydza 3	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	18.12.2022	00:45	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:41	01:42	zakończone	Bałuty	Pruskiego/Rondo Bł	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	18.12.2022	00:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:51	01:52	zakończone	Górna	Chłopska/Plac Niepodległości	nie stwierdzono nieprawidłowości	
4	18.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	07:57	07:57	w toku	Śródmieście	Wierzyńskiego/Tuwima	złamany słupek ozdobny z D18 i T3a zabrano na bazę	
5	05.12.2022	10:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:13	08:14	zakończone	Śródmieście	Rewolucji 62	lustro istnieje w lokalizacji	
6	15.12.2022	08:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:38	09:42	zakończone	Górna	Pradzińska/Wólczańska	wymieniono słupki od B36 i D18	2 x słupek 4,5 m
7	18.12.2022	15:33	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:10	17:11	zakończone	Górna	Przybyszewskiego 2	wyprostowano słupek z U3b	
8	18.12.2022	15:33	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:27	18:11	zakończone	Górna	Pabianicka 1	wymieniono złamany słupek od C2, T0, D6	1 x słupek 4,8 m
9	18.12.2022	15:33	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:14	16:16	zakończone	Śródmieście	Wólczańska 216	wyprostowano słupek z B36	
10	15.12.2022	13:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:39	15:43	zakończone	Bałuty	Przejaskowa/Kaufmanna	przesunięto D6 na uchwyty	
11	18.12.2022	16:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:39	16:40	zakończone	Śródmieście	Pruskiego/Rondo Solidarności	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
12	16.12.2022	08:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:40	18:51	zakończone	Górna	Rzgowska 20	wymieniono zniszczone B36	1 x B36
13	16.12.2022	08:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:49	19:53	zakończone	Górna	Kurczaki/Rzgowska	uzupełniono U5a	1 x U5a
14	18.12.2022	20:43	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:40	21:41	zakończone	Widzew	Zagłoby	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15	15.12.2022	08:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:11	20:27	zakończone	Górna	Rzgowska/Chóralna	poprawiono obrócone A7 i D6	
16	16.12.2022	08:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:44	21:23	zakończone	Górna	Kolumny 341	brak znaków D6 w podanej lokalizacji, uzupełniono nowe D6 na słupku	1 x D6
17	16.12.2022	08:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:44	21:23	zakończone	Górna	Kolumny 341	brak znaków D6 w podanej lokalizacji, uzupełniono nowe D6 na słupku	1 x słupek 4,0 m

Raport dzienny

19.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19.12.2022	00:59	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:30	01:31	zakończone	Górna	Pryncypalna 123	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	19.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:31	10:35	zakończone	Bałuty	gierska/Okulickieg	poprawiono separatory łańcuchowe, wszystkie do wymiany	
3	19.12.2022	07:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:55	11:17	zakończone	Bałuty	gierska/ Św. Teres	zamontowano D6 dwustronnie na słupku	2 x D6
4	19.12.2022	07:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:55	11:17	zakończone	Bałuty	gierska/ Św. Teres	zamontowano D6 dwustronnie na słupku	1 x słupek 4,0 m
5	19.12.2022	09:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:39	11:40	zakończone	Bałuty	pieczkowa/Kryształ	poprawiono D6	
6	19.12.2022	09:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:16	12:20	zakończone	Bałuty	strykowska/Opolsk	wymieniono D1	1 x D1
7	19.12.2022	09:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:26	12:30	zakończone	Bałuty	bdzianka/Strykows	wymieniono B33	1 x B33
8	19.12.2022	08:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:54	12:54	zakończone	Bałuty	Okólna/Strykowska	poprawiono A7	
9	19.12.2022	09:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:55	13:00	zakończone	Bałuty	Strykowska/Okólna	wymieniono B5, wyblakłe B33 40 również do wymiany, poprawiono obrócone A7 i B5	1 x B5
10	19.12.2022	14:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:08	20:16	zakończone	Bałuty	ezierska/Grunwald	zamontowano ponownie pylon	
11	19.12.2022	18:34	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:05	19:14	zakończone	Górna	Zapolskiej	wyprostowano dwa słupki z D6 oraz z A7, D6, D53	
12	05.12.2022	10:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:51	18:51	w toku	Śródmieście	Rewolucji 69	zaparkowany pojazd uniemożliwia montaż lustra	
13				samodzielne		20:22	20:27	zakończone	Bałuty	Urzędnicza 16	wyprostowano dwa słupki z D6 i jeden z A5	
14	19.12.2022	20:35	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:55	21:00	zakończone	Górna	gowska/Dąbrowski	zamontowano ponownie C9	

15	19.12.2022	22:12	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:44	22:46	zakończone	Górna	Piaseczna 21	zabezpieczono zarwaną studzienkę	1 x U21
----	------------	-------	-----	-------------------	---------------	-------	-------	------------	-------	--------------	----------------------------------	---------

Raport dzienny

20.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.12.2022	04:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	05:03	05:06	zakończone	Polesie	Krakowska/Siewna	wymieniono zniszczone U21 na wyrwie	1 x U21
2	20.12.2022		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	08:50	08:51	zakończone	Górna	Obywatelska 68	zabrano tarczę C13/16	
3	05.12.2022	10:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:38	10:39	w toku	Śródmieście	Revolucji 69	zaparkowany pojazd uniemożliwia montaż lustra	
4	30.11.2022	12:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:04	11:35	zakończone	Bałuty	nojewskiego/Jonsc	zamontowano U12c	1 x U12c
5	19.12.2022	14:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:21	12:23	zakończone	Widzew	słowiańska/Barwni	uzupełniono D1	1 x D1
6	19.12.2022	09:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:39	13:40	zakończone	Bałuty	czecińska - Cment	poprawiono obrócone dwustronne D6	
7	20.12.2022	15:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:43	15:55	zakończone	Bałuty	lanowa/Traktorowa	wyprostowano słupek z D18 i T3a	
8	19.12.2022	08:55	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:28	21:34	zakończone	Bałuty	Kąkolowa	wymieniono B33	1 x B33
9	20.12.2022	17:58	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:54	18:56	zakończone	Bałuty	Wici 44	uprzątnięto z jezdni kawałek asfaltu, który wypadł po łataniu	
10	20.12.2022	18:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:32	19:34	zakończone	Górna	terewskiego/Karpa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
11				samodzielne		19:42	19:43	zakończone	Górna	Obywatelska 61	zabrano 1 x U21	

Raport dzienny

21.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
----	---	--	-----------------------	---	--	----------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------	-------------	------------------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:56	11:38	zakończone	Widzew	Niciarniana	zamontowano ponownie znak B16	
2	21.12.2022	13:04	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:43	13:44	zakończone	Bałuty	mierska/Września	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	21.12.2022	17:08	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:57	17:59	zakończone	Polesie	Łyżwiarska 11/13	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4				samodzielne		17:48	17:49	zakończone	Polesie	Smulska/Bokserska	zabrano 1 x U21	
5	21.12.2022	20:14	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:59	21:00	zakończone	Bałuty	Szczecińska 15a	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	21.12.2022	20:14	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:05	21:07	zakończone	Bałuty	Wersalska 48	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	21.12.2022		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	20:04	20:05	zakończone	Bałuty	złoteńska/Łagiewna	lustro drogowe ustawione prawidłowo, zgłoszenie SM bezzasadne	
8	21.12.2022		BIM	zgłoszenie	telefonicznie	19:37	19:41	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Hassa	poprawiono lustro drogowe	
9	21.12.2022	14:53	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:52	15:56	zakończone	Polesie	Złotno 13	zabezpieczono zapadniętą studzienkę	1 x U21
10	21.12.2022	20:14	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:46	20:47	zakończone	Górna	Rzgowska 92	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
11	21.12.2022	20:14	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:02	21:04	zakończone	Górna	Beczkowa 42	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
12	21.12.2022	21:17	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:37	21:38	zakończone	Górna	dmiejska/Słowacki	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny
22.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22.12.2022	12:07	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:00	13:02	w toku	Górna	Wólczańska 249/25	zabrano na bazę złamany słupek z B36	
2	22.12.2022	12:07	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:22	13:24	w toku	Górna	Stocka/Szczuciński	zabrano na bazę złamany słupek z D18 i T3a	

3	22.12.2022	10:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:32	10:34	zakończone	Polesie	czecińska/Rąbień	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	22.12.2022	10:19	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:50	10:53	zakończone	Polesie	atońska/Bandursk	zamontowano ponownie C2	
5	22.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:54	11:09	zakończone	Widzew	Zbiorcza	wyprostowano słupki z A6 i D6	
6	21.12.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:54	11:09	zakończone	Bałuty	Kościelna 4	zabrano zniszczony słupek U12c	
7	21.12.2022	13:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:15	12:18	zakończone	Bałuty	zewska/Łagiewnic	poprawiono D6	
8	21.12.2022	11:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:28	12:30	zakończone	Bałuty	iewnicka/Kasztela	poprawiono lustro	
9	21.12.2022	14:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:01	13:02	zakończone	Polesie	1 Maja 93/95	poprawiono B36	
10	21.12.2022	14:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:08	13:09	zakończone	Polesie	Kopernika 64	poprawiono B36	
11	22.12.2022		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	15:58	16:17	zakończone	Polesie	róblewskiego/Róża	wymieniono złamany słupek od D6, uzupełniono tarczę	1 x D6
12	22.12.2022		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	15:58	16:17	zakończone	Polesie	róblewskiego/Róża	wymieniono złamany słupek od D6, uzupełniono tarczę	1 x słupek 4,0 m
13	22.12.2022		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	15:45	15:45	zakończone	Polesie	etkińska/Zagrodni	pochylony znak to SIM	
14	22.12.2022	15:57	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:45	16:46	zakończone	Polesie	Krakowska/Siewna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15	22.12.2022	16:57	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:25	17:26	zakończone	Bałuty	arynarska/Marysiń	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
16	22.12.2022	18:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:24	19:29	zakończone	Śródmieście	wersytecka/Rewol	wyprostowano 2 x A16	
17	22.12.2022	19:13	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:49	19:51	zakończone	Górna	Pabianicka/Rudzka	poprawiono przewrócone U3cd	
18	22.12.2022	19:43	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:34	20:35	zakończone	Bałuty	Franciszkańska 12	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
19	22.12.2022	19:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:13	20:14	zakończone	Polesie	otza/Stefanowskie	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
20	22.12.2022	19:59	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:23	20:24	zakończone	Polesie	pernika/Żeromskie	uszkodzona barierka nie zagraża bezpieczeństwu	
21				samodzielne		21:01	21:03	zakończone	Bałuty	Lutomierska 78	zabrano 2 x U21	
22	22.12.2022	21:04	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:22	21:25	zakończone	Śródmieście	Rewolucji 22	zabezpieczono wystające obrzeże wyniesionego przejścia dla pieszych	1 x U21
23				samodzielne		21:07	21:10	zakończone	Bałuty	mierska/Wrześnie	ponownie zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

23.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	23.12.2022	23:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:16	00:18	zakończone	Górna	Rzgowska 289	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	23.12.2022	01:53	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	02:15	02:16	zakończone	Górna	Pryncypalna 129	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	23.12.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	07:44	07:47	zakończone	Bałuty	Wersalska 45	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	23.12.2022	11:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:12	12:14	zakończone	Górna	Kilińskiego 239	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	23.12.2022	11:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:35	12:36	zakończone	Górna	Rolnicza/Sternfel da	brak możliwości zabezpieczenia wyrwy	
6	23.12.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:07	13:08	zakończone	Śródmieście	Rewolucji/Plac Pokoju	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	23.12.2022	15:46	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:32	18:48	zakończone	Polesie	Kasprzaka/Długo sza	uszkodzone słupki blokujące SEP zabezpieczono po kolizji	
8	23.12.2022	17:08	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:08	18:15	zakończone	Bałuty	Szczecińska/Roj na	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	23.12.2022	15:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:00	19:11	w toku	Polesie	Kusocińskiego (Retkińska - Bandurskiego)	wymieniono złamany słupek od D6 i T27	1 x słupek 4,5 m
10				samodzielne		19:25	19:25	zakończone	Polesie	Krakowska/Siew na	zabrano 1 x U21	
11	23.12.2022	18:01	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:04	19:05	zakończone	Widzew	Niciarniana 51	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
12	23.12.2022	20:48	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:20	22:21	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 155	wyprostowano słupek z B2 i T22	
13	23.12.2022	22:23	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:55	23:03	w toku	Bałuty	Zgierska/Św. Teresy	zamontowano ponownie pylon, brakuje 1 szt.	

Raport dzienny

24.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	24.12.2022	10:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:01	11:03	zakończone	Bałuty	Marysińska/Młynarska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	24.12.2022	11:03	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:17	11:18	zakończone	Śródmieście	Hassa/Scheiblerów	wyprostowano słupki z C2 i T0	
3	24.12.2022	11:36	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:44	11:46	zakończone	Polesie	1 Maja/Zielona	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	24.12.2022	16:35	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:08	17:09	zakończone	Śródmieście	Kopcińskiego/Rondo Solidarności	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	24.12.2022	19:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:50	19:52	zakończone	Bałuty	Strykowska 123	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	24.12.2022	20:35	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:13	21:14	zakończone	Śródmieście	Zachodnia (Więckowskiego-Próchnika)	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	24.12.2022	20:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:29	20:30	zakończone	Bałuty	Maratońska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	24.12.2022	20:35	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:15	21:16	zakończone	Śródmieście	Zachodnia/Próchnik	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	24.12.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:43	20:43	zakończone	Widzew	Śmigłego-Rydza/Przybyszewskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	24.12.2022	20:47	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:00	21:01	zakończone	Śródmieście	Wólczajska 204	nie stwierdzono uszkodzonych pylonów	
11	24.12.2022	20:47	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:40	21:41	zakończone	Śródmieście	Matejki/Telefoniczna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
12	24.12.2022	23:29	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:45	23:46	zakończone	Śródmieście	Zachodnia 67	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

25.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	25.12.2022	02:26	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	03:00	03:09	zakończone	Polesie	Krakowska/Siewna	zamontowano ponownie pylon	
2	21.12.2022	13:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:16	08:24	zakończone	Bałuty	ębna/Sierakowskie	wymieniono B20, wyprostowano D6	1 x B20
3	21.12.2022	14:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:28	08:28	zakończone	Bałuty	Zgierska/Żeglarska	nie skradziono znaku A7, z Żeglarskiej jest wyjazd ze Strefy Ruchu	
4	20.12.2022	15:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:38	08:46	zakończone	Bałuty	Zgierska/Pstrągowa	zamontowano nowy wysięgnik z D1	1 x wysięgnik 2,3 m
5	20.12.2022	15:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:38	08:46	zakończone	Bałuty	Zgierska/Pstrągowa	brak znaków w lokalizacji, zamontowano nowy wysięgnik z D1	1 x D1
6	21.12.2022	13:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:50	08:58	zakończone	Bałuty	witeziański/Nastrojów	zmieniono treść tabliczki	
7	21.12.2022	13:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:19	09:21	zakończone	Bałuty	ysownicza/Okopow	poprawiono D4	
8				samodzielne		09:13	09:15	zakończone	Bałuty	nciszkańska/Okop	wyprostowano słupek z D6	
9				samodzielne		09:25	09:27	zakończone	Bałuty	arysińska/pętla MF	wyprostowano słupek z B2 i T0	
10	19.12.2022	11:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:35	09:35	w toku	Bałuty	Przemysłowa	znaki na słupie nie zachowują skrajni poziomej	
11	21.12.2022	13:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:51	09:59	zakończone	Śródmieście	ólnocna/Wierzbow	wymieniono D6	1 x D6
12	21.12.2022	13:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:15	10:19	zakończone	Śródmieście	Kopcińskiego 22	poprawiono C13	
13				samodzielne		10:29	10:35	zakończone	Śródmieście	Wólczańska 109	zamontowano ponownie pylon	
14				samodzielne		10:48	10:50	zakończone	Polesie	Kusocińskiego	uzupełniono brakujące D6	1 x D6
15	21.12.2022	13:45	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:05	12:12	zakończone	Bałuty	zędnicza/Karwiński	wyczyszczono D6, wyprostowano A7	
16	21.12.2022	13:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:15	12:25	zakończone	Bałuty	nicza/Żeglarska/Zd	wymieniono D4	2 x D4
17				samodzielne		12:37	12:38		Śródmieście	Piotrkowska 76	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
18				samodzielne		12:40	12:41		Śródmieście	Piotrkowska 144	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
19	25.12.2022	12:49	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:54	12:56	zakończone	Polesie	echniki/Wróbiewsk	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

20	25.12.2022	13:38	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:05	15:11	zakończone	Śródmieście	rutowicza/Wierzbo	zabrano na bazę 4 separatory, brakuje 1 szt., do zamontowania 5 szt.	
21	25.12.2022	16:09	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:03	17:04	zakończone	Górna	ńskiego/Broniewski	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
22	25.12.2022	19:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:11	20:12	zakończone	Widzew	łoka/Chmielowski	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
23	17.11.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:57	21:39	w toku	Polesie	1 Maja	wymiana T22 na T0	8 x T0
24	25.12.2022	21:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:03	22:05	zakończone	Bałuty	strykowska/Opolsk	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny 26.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26.12.2022	23:59	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:21	00:22	zakończone	Polesie	Krakowska 88b	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	26.12.2022	23:58	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:01	01:15	w toku	Górna	Śląska/Zapolskiej	wstawiono tymczasowo znaki po kolizji	
3	23.12.2022	22:23	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	07:42	07:47	zakończone	Bałuty	Zgierska/Św. Teresy	zamontowano brakujący pylon	1 x U5b
4				samodzielne		08:04	08:06	zakończone	Bałuty	kólna/Wycieczkow	poprawiono pylon	
5	19.12.2022	09:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:16	08:45	zakończone	Bałuty	owa przystanek S	przeniesiono znaki na słupek, uzupełniono tabliczkę. Nie zlokalizowano zniszczonego D18a	1 x T0
6	19.12.2022	09:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:16	08:45	zakończone	Bałuty	owa przystanek S	przeniesiono znaki na słupek, uzupełniono tabliczkę. Nie zlokalizowano zniszczonego D18a	1 x słupek 4,8 m
7	26.12.2022	09:11	CZK	zgłoszenie	e-mail	10:08	10:27	zakończone	Górna	łerewskiego/Karpa	zamontowano tymczasowo na słupku D2 i T6 z uszkodzonej latarni	

8	26.12.2022	09:17	CZK	zlecenie awaryjne	e-mail	09:54	09:55	zakończone	Górna	Politechniki 19	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	21.12.2022	13:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:07	09:25	zakończone	Bałuty	Chopina/Stefana	wymieniono zniszczone A7 ze słupkiem, wyprostowano słupek z D6	1 x A7
10	21.12.2022	13:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:07	09:25	zakończone	Bałuty	Chopina/Stefana	wymieniono zniszczone A7 ze słupkiem, wyprostowano słupek z D6	1 x słupek 4,2 m
11	26.12.2022	09:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:02	11:08	zakończone	Bałuty	Sporna/Bracka	poprawiono pylon	
12	26.12.2022	09:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:19	12:31	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 28	wymieniono słupek od A7, D2	1 x słupek 4,8 m
13	26.12.2022	12:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:00	13:01	zakończone	Polesie	Denna 87	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
14	21.12.2022	11:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:06	17:15	zakończone	Bałuty	Kilara	uzupełniono brakujące D3 i B2	1 x B2
15	21.12.2022	11:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:06	17:15	zakończone	Bałuty	Kilara	uzupełniono brakujące D3 i B2	1 x D3
16	21.12.2022	11:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:06	17:15	zakończone	Bałuty	Kilara	uzupełniono brakujące D3 i B2, wyprostowano A7	1 x słupek 4,0 m
17	26.12.2022	16:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:50	17:51	zakończone	Bałuty	Strykowska 98	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18	26.12.2022	16:52	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:28	19:28	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza - par	zabrano A14	
19	26.12.2022	18:41	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:59	18:59	zakończone	Widzew	Rokicińska 188a	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
20	26.12.2022	19:05	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:04	20:04	zakończone	Bałuty	Lutomierska 142	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21	21.12.2022	11:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:11	20:17	zakończone	Bałuty	Wspólna/Zgierska	poprawiono B33, podniesiono skrajnię	
22	21.12.2022	12:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:55	21:04	zakończone	Bałuty	Wici 50	wyczyszczono znaki A17, T2	
23	26.12.2022	21:23	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:42	21:44	zakończone	Polesie	Krakowska 108	zabezpieczono wyrwę w jezdni	2 x U21
24	26.12.2022	21:23	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:23	22:34	zakończone	Polesie	tera Janke/Marato	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

27.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27.12.2022	02:48	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	03:32	03:33	zakończone	Górna	Rzgowska 92	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	27.12.2022	04:31	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	05:05	05:18	w toku	Górna	ąbrowskiego/Lodow	uszkodzony znak aktywny zabezpieczono na trawniku	
3	27.12.2022	08:35	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:59	09:01	zakończone	Polesie	Stare Złotno	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	27.12.2022			samodzielne		09:04	09:05	zakończone	Polesie	Złotno 109	zabrano 1 x U21 po załatanej wyrwie w jezdni	
5	27.12.2022	10:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:44	10:46	zakończone	Górna	Kurczaki 97	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	27.12.2022	11:13	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:35	11:37	zakończone	Widzew	sińska przed Hetma	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	27.12.2022	12:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:50	12:52	zakończone	Śródmieście	ocińskiego / Pomor	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	27.12.2022	12:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:10	13:12	zakończone	Polesie	Próchnika 34	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	27.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	07:14	07:38	zakończone	Widzew	ewskiego / Rydza	wyprostowano słupek z C2	
10	27.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	07:56	07:57	zakończone	Górna	ąbrowskiego/Lodow	zdemontowano uszkodzony znak aktywny , stawiono tymczasowo znak D6	
11	12.12.2022	08:44	ZDiT	polecenie	e-mail	12:01	13:02	zakończone	Bałuty	Młynarska 58	Uzupełniono brakujące elementy progów	1 x element końcowy progów
12	12.12.2022	08:44	ZDiT	polecenie	e-mail	12:01	13:02	zakończone	Bałuty	Młynarska 58	Uzupełniono brakujące elementy progów	2 x element środkowy progów
13	27.12.2022		ZDiT	polecenie	telefonicznie	20:11	20:22	zakończone	Bałuty	ęńcowa / Lniana R0	wyprostowano A7, zabrano U25	
14	27.12.2022	16:20	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:15	17:16	zakończone	Śródmieście	niwersytecka 19/2	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15	27.12.2022	16:56	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:50	17:51	zakończone	Polesie	Złotno 111	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
16	27.12.2022	17:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:24	18:25	zakończone	Polesie	Krakowska 68	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

17	27.12.2022	17:53	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:56	18:57	zakończone	Górna	Chocianowicka 134	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18	27.12.2022	18:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:14	19:16	zakończone	Górna	Śląska 32	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
19	27.12.2022	19:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:56	19:57	zakończone	Bałuty	Włocławska / Drewnowska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny
28.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27.12.2022	23:45	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:17	00:18	zakończone	Górna	Obywatelska 61	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	28.12.2022	02:02	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	02:46	02:47	zakończone	Widzew	Rokicińska / Hetmańska	poprawiono U5b	
3	28.12.2022	02:26	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	03:20	03:21	zakończone	Polesie	Szczecińska / Rąbieńska	nie zlokalizowano wyrwy	
4	28.12.2022	02:50	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	02:57	02:58	zakończone	Widzew	Rokicińska / Hetmańska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	28.12.2022	07:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:10	08:11	zakończone	Górna	Dubois 32	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	28.12.2022	07:40	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:26	08:27	zakończone	Górna	Józefów 90	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	23.12.2022	07:55	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:52	08:54	zakończone	Widzew	Hetmańska/Billewiczów	zamontowano ponownie U5b	
8	28.12.2022	09:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:31	10:33	zakończone	Górna	S14 - Rypułtowie	uszkodzone bariery energochłonne - 3 przęsła i 1 panel przeciwoślńieniowy	
9	27.12.2022	13:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:10	09:36	zakończone	Widzew	Kosodrzewiny/Arniki	wstawiono nowy słupek do znaków B5, B18 i T0	1 x słupek 4,2 m
10	28.12.2022	11:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:15	12:23	zakończone	Bałuty	Szczecińska/Wersalska	zabezpieczono dwie wyrwy w jezdni	2 x U21
11	27.12.2022	15:07	BIM	zgłoszenie	e-mail	11:19	11:33	zakończone	Bałuty	Wycieczkowa przystanek Sanatorium	wymieniono oznakowanie na D18a	1 x D18a

12	27.12.2022	15:07	BIM	zgłoszenie	e-mail	11:19	11:33	zakończone	Bałuty	Wycieczkowa przystanek Sanatorium	wymieniono oznakowanie na D18a	1 x słupek 4,2 m
13	28.12.2022	10:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:22	17:24	zakończone	Bałuty	Św. Teresy/Brukowa	obrócono G1a	
14	28.12.2022	11:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:00	18:02	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Kasztelańska	ustawiono lustro na północ	
15	28.12.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:20	18:21	zakończone	Polesie	Krakowska 118	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
16	28.12.2022	10:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:35	18:37	zakończone	Bałuty	Kutrzeby 1	obrócono istniejące D6 i T27, brak 2 x D6, słupki wkopane niezgodnie z rozporządzeniem	
17	28.12.2022	11:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:58	19:01	zakończone	Bałuty	Smutna 14	wyprostowano słupek z D18	
18	28.12.2022	13:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:12	19:25	zakończone	Widzew	Tuwima/Nowa	poprawiono B36	
19	28.12.2022	13:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:30	19:38	zakończone	Widzew	Targowa	oczyszczono i ustawiono poprawnie D18	
20	28.12.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:18	20:20	zakończone	Bałuty	Szczecińska 15	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21				samodzielne		21:04	21:05	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Zamehna	zabrano 1 x U21	
22				samodzielne		21:07	21:08	zakończone	Śródmieście	Zachodnia/Próchnika	zabrano 1 x U21	
23	28.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:24	21:29	zakończone	Bałuty	Przyklasztorze/Bańska	zamontowano ponownie pylon U5b	
24	19.12.2022	12:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:14	15:50	zakończone	Polesie	Popieluszki/Wyszynskiego	uzupełniono poduszkę berlińską	1 x poduszka berlińska (2 elementy nowe)
25	17.11.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:47	21:23	w toku	Polesie	1 Maja	wymiana T22 na T0	17 x T0
26	28.12.2022	13:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:40	15:42	zakończone	Górna	Kurczaki 94	zabrano 2 x U21	
27	22.12.2022	14:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:33	17:12	zakończone	Górna	Śląska/Konspiracyjnego Wojska Polskiego	uzupełniono A6b i D6	1 x A6b
28	22.12.2022	14:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:33	17:12	zakończone	Górna	Śląska/Konspiracyjnego Wojska Polskiego	uzupełniono A6b i D6	1 x D6

29	22.12.2022	14:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:33	17:12	zakończone	Górna	Śląska/Konspiracyjnego Wojska Polskiego	uzupełniono A6b i D6	1 x słupek 4,0 m
30	28.12.2022	17:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:20	17:25	zakończone	Górna	Rzgowska/Broniewskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	2 x U21
31	22.12.2022	14:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:49	18:05	w toku	Górna	Śląska/Kilińskiego	przeniesiono 1 x D6 spod D1 na wolnostojący słupek, z drugiej strony brak możliwości ze względu na brak skrajni i wjazd do bramy	1 x słupek 4,0 m
32	22.12.2022	14:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:15	19:50	zakończone	Górna	Śląska/Niższa	podniesiono D1i T6, przeniesiono D6	
33	22.12.2022	14:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:33	20:50	zakończone	Górna	Śląska/Zapolskiej	uzupełniono T27 na przedłużkach, jedna lokalizacja do decyzji ZDiT	3 x T27
34	22.12.2022	14:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:33	20:50	zakończone	Górna	Śląska/Zapolskiej	uzupełniono T27 na przedłużkach, jedna lokalizacja do decyzji ZDiT	3 x przedłużka 1m

Raport dzienny 29.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	28.12.2022	23:51	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:23	00:25	zakończone	Bałuty	ecińska (Rojna-Za	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	15.12.2022	13:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:32	09:16	zakończone	Bałuty	Kaczeńcowa/Lnian	przestawiono F19, wymieniono U5b na U5a	1 x słupek 4,2 m
3	15.12.2022	13:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:32	09:16	zakończone	Bałuty	Kaczeńcowa/Lnian	przestawiono F19, wymieniono U5b na U5a	5 x U5a
4				samodzielne		10:00	10:01	zakończone	Górna	Ogniskowa 8	zdemontowano tymczasowe C4	

5	29.12.2022	07:57	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:57	09:13	zakończone	Widzew	telefoniczna/Limbow	zbyt duża ilość wyrw, brak możliwości zabezpieczenia	
6				samodzielne		08:51	08:52	zakończone	Bałuty	Pawia 24	wyprostowano słupek z D6	
7	29.12.2022	09:30	CZK	zgłoszenie	telefonicznie			zakończone	Górna	Wiskiego/Ossendow	zgłoszenie bezzasadne - oznakowanie aktywne zniszczone po kolizji 27.12.2022, na miejscu ustawione tymczasowe D6	
8	29.12.2022	10:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:05	12:05	zakończone	Bałuty	ewnicka/Kasztelar	zgłoszenie bezzasadne - lustro ustawione w stronę północną prawidłowo	
9	29.12.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:17	16:54	zakończone	Bałuty	poteczna/Olsztyńs	wymieniono złamany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
10	29.12.2022	14:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:15	15:17	zakończone	Bałuty	arysińska/Marynar	zabrano 2 x U21	
11	29.12.2022	14:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:20	15:22	zakończone	Bałuty	Marysińska 102	zabrano 1 x U21	
12	29.12.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:43	17:44	zakończone	Polesie	czecińska/Rąbieńs	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
13	29.12.2022		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	19:57	20:01	w toku	Widzew	zezińska/Kasprowi	wstawiono tymczasowo słupek z B20	
14	17.11.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:37	19:07	w toku	Polesie	1 Maja	wymiana T22 na T0	3 x T0
15	29.12.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	18:42	18:42	zakończone	Śródmieście	romskiego/Legion	D18 odslonięte	
16	29.12.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:31	20:33	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Piwna	zabezpieczono studzienkę bez dekla	1 x U21
17	17.11.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:22	17:34	w toku	Polesie	1 Maja	wymiana T22 na T0	8 x T0
18				samodzielne		19:08	19:09	zakończone	Widzew	Hańska 11	wyprostowano słupek z B21	
19	21.12.2022	11:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:20	20:54	zakończone	Bałuty	Nastrojowa 20	wymieniono wyblakłe B44	1 x B44
20				samodzielne		20:17	20:18	zakończone	Górna	Śląska 32	zabrano 1 x U21	
21				samodzielne		20:43	20:44	zakończone	Polesie	Krakowska 70	zabrano 1 x U21	
22				samodzielne		20:45	20:46	zakończone	Polesie	Krakowska 88b	zabrano 1 x U21	
23				samodzielne		20:48	20:49	zakończone	Polesie	Krakowska 108	zabrano 2 x U21	
24				samodzielne		21:00	21:00	zakończone	Bałuty	Szczecińska 54	poprawiono U21	
25	29.12.2022	23:24	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:58	00:00	zakończone	Bałuty	Franciszkańska 74	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

30.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		10:48	10:49	zakończone	Górna	Tatrzaska 46/48	zabrano 1 x U21	
2	22.12.2022	11:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:38	12:24	zakończone	Bałuty	hojewskiego/Jonso	wyprostowano U12c, zamontowano U12c	1 x U12c
3	28.12.2022	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:35	12:38	w toku	Bałuty	rzemysłowa/Brack	zaparkowany samochód uniemożliwia wykonanie polecenia	
4	17.11.2022	13:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:30	08:59	zakończone	Polesie	Bandurskiego	uzupełniono barierkę przy dworcu Łódź Kaliska	1 x barierka 1,2 m
5	30.12.2022	07:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:08	13:09	zakończone	Bałuty	korskiego/Helińskie	na miejscu trwa remont	
6	30.12.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:05	19:07	zakończone	Bałuty	Podrzeczna 9	wyprostowano słupek z D52	
7	30.12.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:14	19:18	zakończone	Bałuty	ierska/Bałucki Ryn	wyprostowano słupek z B36, D6, F10	
8	30.12.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:39	19:43	zakończone	Bałuty	gierska/Borówkow	poprawiono pylon, wyprostowano słupek z C13a	
9	30.12.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:12	20:17	zakończone	Bałuty	Urocza/Trzcinaowa	wymieniono A6a	1 x A6a
10	30.12.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:33	20:35	zakończone	Bałuty	Jrocza/Tatarakowa	wyprostowano słupek z D6	
11	30.12.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:46	20:47	zakończone	Bałuty	Świtezianki/Łucji	obrócono D6	
12	30.12.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:39	20:40	zakończone	Bałuty	Świtezianki/Syrenk	wyprostowano słupek z D40	
13	30.12.2022	12:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:22	21:26	zakończone	Bałuty	anowskiego/Rumu	wyprostowano słupek z A11 i C13/16	
14	30.12.2022	22:05	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:31	22:33	zakończone	Górna	uszkina/Techniczn	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15	30.12.2022	22:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:19	23:20	zakończone	Bałuty	Szczecińska/Rojna	wyrwa zabezpieczona wcześniej	
16	30.12.2022	22:52	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:01	23:02	zakończone	Bałuty	Zgierska/Bema	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	30.12.2022	23:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:35	23:36	zakończone	Polesie	onowskiego/6 Sier	nie zlokalizowano uszkodzonego znaku	

18	30.12.2022	23:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:39	23:40	zakończone	Śródmieście	ólczańska/Koperni	zabrano na bazę uszkodzony pylon	
----	------------	-------	-----	------------	---------------	-------	-------	------------	-------------	-------------------	----------------------------------	--

Raport dzienny

31.12.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	31.12.2022	06:27	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:11	08:15	zakończone	Śródmieście	łódzkiego/Narutowic	poprawiono TOR	
2	31.12.2022	09:07	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:54	10:56	zakończone	Widzew	Brzezińska/Śnieżna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	31.12.2022		ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:35	10:37	zakończone	Bałuty	ewnowska/Karskie	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	30.12.2022	13:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:26	12:33	zakończone	Górna	Rzgowska 88	zabrano 4 x U21	
5	31.12.2022	12:47	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:08	13:09	zakończone	Górna	łódzkiego/Kossaka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	31.12.2022	13:08	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:22	13:24	zakończone	Bałuty	Północna/Sterlinga	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	31.12.2022	16:25	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:34	17:34	zakończone	Śródmieście	Rondo Jezuitów	wyprostowano słupek	

Raport realizacji zleceń

Nr zlecenia	Data przyjęcia zlecenia	Termin Realizacji	Dzielnica	Lokalizacja	Podjęte działania	Data wykonywania czynności
435/2022	17.10.2022	31.12.2022	Górna	Paderewskiego	zamontowano separatory	18.10.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	02.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	02.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	02.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Dubois 86	wymieniono D1	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Dubois /Pusta	wymieniono słupek	29.10.2022

450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Jastarnia/Świętojańska	oczyszczono tarcze D6 i A7	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Prądyńskiego/Rozwojowa	wymieniono A6b i A6c	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Franciszka/Rozległa	wymieniono D1	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Franciszka/Człuchowska	wyprostowano słupek z B43	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Malczewskiego/Kilińskiego	wymieniono D4a	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Mazurska 54	wyprostowano słupek	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Mazurska 39	obrócono tabliczkę	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Przestrzenna 78	wymieniono D1	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Brydżowa	wymieniono D4a, wyprostowano słupek	29.10.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Kolumny 308	wyprostowano słupek z D6	01.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Kalinowskiego/Gósciniec	wyprostowano słupek, uzupełniono D6	01.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Henryka/Tuszyńska	wymieniono B2	01.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Rzgowska/Dachowa	wymieniono B5	01.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Graniczna/Siostrzana	wymieniono A7, oczyszczono D6	01.11.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Rokicińska/Ozdobna	wyprostowano G1a	28.10.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Gajcego 19/21	wymieniono A9	28.10.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	04.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	04.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	04.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	04.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	04.11.2022

444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	05.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	05.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	05.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	05.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	05.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono TOR	05.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Edwarda/Białoru ska	wymieniono A16, A17	06.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Tomaszowska/K otoniarska	wymieniono B5	06.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Kolumny 282	wymieniono D1	06.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Kosynierów Gdyńskich/Rzgo wska	wymieniono B33	06.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Ireny/Płaska	wymieniono A7 i B5	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Ireny/Płaska	wymieniono A7 i B5	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Rzgowska/Rento wna	wymieniono A16	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Obszerna/Parad na	wymieniono A7, B5, B43	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Obszerna/Parad na	wymieniono A7, B5, B43	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Henrykowska/Ro kicińska	wymieniono słupek z A7	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Henrykowska/Ro kicińska	wymieniono słupek z A7	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Bałuty	Brukowa 19	w lokalizacji trwa remont	09.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Rzgowska/Straż acka	brak konieczności wymiany B36	09.11.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Transmisyjna	przycięto zieleń	11.11.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Edwarda	wymieniono G1b	11.11.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Transmisyjna	przycięto zieleń	12.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	12.11.2022

444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	15.11.2022
450/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Bankowa / Tuszyńska	wprowadzono SOR	16.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	16.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	16.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	16.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	21.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	21.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	21.11.2022
444/2022	25.10.2022	05.12.2022	Śródmieście	Telefoniczna	wprowadzono SOR	22.11.2022
467/2022	22.11.2022	23.12.2022	Górna	Kosynierów Gdyńskich	wprowadzono SOR	22.11.2022
467/2022	22.11.2022	23.12.2022	Górna	Kosynierów Gdyńskich	wprowadzono SOR	22.11.2022
467/2022	22.11.2022	23.12.2022	Górna	Kosynierów Gdyńskich	wprowadzono SOR	22.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	23.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	23.11.2022
458/2022	14.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Szklana	wprowadzono SOR	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rondo Tramiela	wymieniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Informatyczna / Rondo bez nazwy	wyprostowano słupki zC9 i uzupełniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rondo Kowalewskiego	wyprostowano słupki z A7 i D2, poprawiono C9 x3, poprawiono D6, uzupełniono znaki	23.11.2022

461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rondo Kowalewskiego	wyprostowano słupki z A7 i D2, poprawiono C9 x3, poprawiono D6, uzupełniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rondo Kowalewskiego	wyprostowano słupki z A7 i D2, poprawiono C9 x3, poprawiono D6, uzupełniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Ofiar Terroryzmu - torowisko	wymieniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rokicińska / Sacharowa	wymieniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Rokicińska / Augustów	wymieniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Wujaka	wymieniono znaki	23.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Puszkina / Dostawcza	wymieniono znaki	23.11.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Transmisyjna	przejazd PKP	24.11.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Transmisyjna	przejazd PKP	24.11.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Rokicińska	przejazd PKP	24.11.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Gajcego	przejazd PKP	24.11.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Wróblewskiego	przejazd PKP	24.11.2022
469/2022	24.11.2022	09.12.2022	Górna	Pryncypalna 74	zdemontowano i zamontowano pinezki	24.11.2022
449/2022	03.11.2022	05.12.2022	Górna	Pryncypalna 74	zamontowano separatory	26.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Informatyczna / Rondo bez nazwy	uzupełniono C9 z U5a na słupku	28.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Informatyczna / Rondo bez nazwy	uzupełniono C9 z U5a na słupku	28.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Informatyczna / Rondo bez nazwy	uzupełniono C9 z U5a na słupku	28.11.2022

461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Ofiar Terroryzmu	wymieniono B33	28.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Byszewska	wymieniono B33	28.11.2022
461/2022	21.11.2022	30.12.2022	Widzew	Pomorska 502	wymieniono słupek od U3b	28.11.2022
457/2022	09.11.2022	10.12.2022	Bałuty	Flisacka	wprowadzono SOR	28.11.2022
457/2022	09.11.2022	10.12.2022	Bałuty	Flisacka	wprowadzono SOR	28.11.2022
457/2022	09.11.2022	10.12.2022	Bałuty	Flisacka	wprowadzono SOR	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Czternastu Straconych	wymieniono B33	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Wiskicka/Brójecka	wymieniono B33	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny/Brójecka	nie stwierdzono nieprawidłowości przy F10	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny/Kalinowskiego	nie stwierdzono nieprawidłowości przy D1	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny 329	poprawiono B5	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Bronisin/Kolumny	poprawiono B5	28.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Strycharska/Krakusa	wyprostowano słupek z D6	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Rzgowska/Beniońskiego	wyprostowano słupek z D1	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Strażacka/Rzgowska	wymieniono B36	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Gościniec przy szkole	wyprostowano słupek z A17	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Gościniec/Kalinowskiego	wyprostowano słupek z D6	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny 406	wyprostowano słupek z D6	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Lodowa/Dąbrowskiego	wyprostowano słupek z B2	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kossaka/Dąbrowskiego	wymieniono złamany słupek od A7 i C2	29.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny/Granice Miasta	wymieniono D42, wyprostowano E18a	30.11.2022

466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Brójecka/Kolumny	wymieniono 4 x U12c	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kolumny 140	nie stwierdzono nieprawidłowości	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Dąbrowskiego/Podhalańska	wymieniono B33	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kossaka 14	zdemontowano D6 ze słupkiem, zamontowano D6 dwustronnie	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Kossaka 11	uzupełniono D6	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Dąbrowskiego/Tratzańska	wymieniono D1	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Broniewskiego/Kadłubka	poprawiono D6	30.11.2022
466/2022	21.11.2022	16.12.2022	Górna	Strycharska/Sokoła	wymieniono B33	30.11.2022
448/2022	03.11.2022	09.12.2022	Widzew	Lodowa/Milionowa	wprowadzono SOR	01.12.2022
448/2022	03.11.2022	09.12.2022	Widzew	Lodowa/Milionowa	wprowadzono SOR	01.12.2022
448/2022	03.11.2022	09.12.2022	Widzew	Lodowa/Milionowa	wprowadzono SOR	01.12.2022
462/2022	18.11.2022	16.12.2022	Górna	Ciołkowskiego 9	wprowadzono SOR	02.12.2022
462/2022	18.11.2022	16.12.2022	Górna	Ciołkowskiego 9	wprowadzono SOR	02.12.2022
462/2022	18.11.2022	16.12.2022	Górna	Ciołkowskiego 9	wprowadzono SOR	02.12.2022
462/2022	18.11.2022	16.12.2022	Górna	Ciołkowskiego 9	wprowadzono SOR	02.12.2022
462/2022	18.11.2022	16.12.2022	Górna	Ciołkowskiego 9	wprowadzono SOR	02.12.2022
460/2022	18.11.2022	16.12.2022	Górna	Paderewskiego 7a	wprowadzono SOR	02.12.2022
460/2022	18.11.2022	16.12.2022	Górna	Paderewskiego 7a	wprowadzono SOR	02.12.2022
435/2022	17.10.2022	31.12.2022	Górna	Paderewskiego	zamontowano separatory	02.12.2022
448/2022	03.11.2022	09.12.2022	Widzew	Lodowa/Milionowa	wprowadzono SOR	02.12.2022
448/2022	03.11.2022	09.12.2022	Widzew	Lodowa/Milionowa	wprowadzono SOR	02.12.2022

448/2022	03.11.2022	09.12.2022	Widzew	Lodowa/Milionowa	wprowadzono SOR	02.12.2022
448/2022	03.11.2022	09.12.2022	Widzew	Lodowa/Milionowa	wprowadzono SOR	02.12.2022
473/2022	29.11.2022	31.12.2022	Widzew	Mazowiecka	dostarczono słupki SEP	07.12.2022
435/2022	17.10.2022	31.12.2022	Górna	Paderewskiego	wystawiono U21 z prośbą o nieparkowanie pojazdów	08.12.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Sanitariuszek	przejazd PKP	09.12.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Wróblewskiego/Łaska	przejazd PKP	09.12.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Wróblewskiego/Łaska	przejazd PKP	09.12.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Rokicińska/Wieńcowa	przejazd PKP	09.12.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Rokicińska/Wieńcowa	przejazd PKP	09.12.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Malownicza/Tabo rowa	przejazd PKP	09.12.2022
454/2022	04.11.2022	09.12.2022	Różne	Malownicza/Tabo rowa	przejazd PKP	09.12.2022
448/2022	03.11.2022	09.12.2022	Widzew	Lodowa/Milionowa	brak możliwości wprowadzenia SOR, nie wymalowane linie poziome pod azyl	09.12.2022
477/2022	06.12.2022	14.12.2022	Bałuty	Kaczeńcowa	wprowadzono SOR	10.12.2022
477/2022	06.12.2022	14.12.2022	Bałuty	Kaczeńcowa	wprowadzono SOR	10.12.2022
476/2022	05.12.2022	31.01.2023	Widzew	Przędzalniana 62	usunięto słupki	12.12.2022
476/2022	05.12.2022	31.01.2023	Widzew	Tymienieckiego 25	wymieniono słupki od D19	12.12.2022
476/2022	05.12.2022	31.01.2023	Widzew	Piłsudskiego 109	usunięto słupki	12.12.2022
476/2022	05.12.2022	31.01.2023	Widzew	Nowy Świat 49	wymieniono słupki, oczyszczono A7	12.12.2022
476/2022	05.12.2022	31.01.2023	Widzew	Pomorska 177	usunięto słupki	12.12.2022

475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Lawinowa/Pomorska	wymieniono D5	12.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Telefoniczna/Giewont	wymieniono A7	12.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Telefoniczna 73	prosty słupek z A6	12.12.2022
476/2022	05.12.2022	31.01.2023	Widzew	Weselna 13	brak oznakowania A7 w lokalizacji	12.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Konstytucyjna 16	pylon zamontowany prawidłowo	12.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Małachowskiego 14/20	poprawiono pylon	12.12.2022
476/2022	05.12.2022	31.01.2023	Widzew	Jugosławińska/Rynek Nowosolna	poprawiono słupek, mocowanie tabliczki, wymieniono B5 i B43 600x600 mm	13.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Jugosławińska/Rynek Nowosolna	wymieniono A7	13.12.2022
476/2022	05.12.2022	31.01.2023	Widzew	Pomorska 598	brak oznakowania B36 w lokalizacji	13.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Brzezińska/Karkonoska	wymieniono A16	13.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Janosika/Wyżyna	wymieniono A16	13.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Józefa 13	wyprostowano słupek z A11a, A17, B33	13.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Szpitalna 3	wyprostowano słupek z B33	13.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Józefa 23	wymieniono B33	13.12.2022
470/2022	28.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Włókniarzy/Rondo Jasińskiej	wprowadzono SOR	13.12.2022
470/2022	28.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Włókniarzy/Rondo Jasińskiej	wprowadzono SOR	13.12.2022
470/2022	28.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Włókniarzy/Rondo Jasińskiej	wprowadzono SOR	13.12.2022
478/2022	07.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Brzezińska 196	wprowadzono SOR	13.12.2022

478/2022	07.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Brzezińska 196	wprowadzono SOR	13.12.2022
478/2022	07.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Brzezińska 196	wprowadzono SOR	13.12.2022
478/2022	07.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Brzezińska 196	wprowadzono SOR	13.12.2022
472/2022	29.11.2022	31.12.2022	Śródmieście	Wschodnia 63	brak możliwości wprowadzenia SOR, zaparkowany pojazd	14.12.2022
470/2022	28.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Włókniarzy/Rondo Jasińskiej	wprowadzono SOR	14.12.2022
470/2022	28.11.2022	31.12.2022	Bałuty	Włókniarzy/Rondo Jasińskiej	wprowadzono SOR	14.12.2022
482/2022	13.12.2022	14.12.2022	Śródmieście	Skorupki	przeniesiono istniejące znaki, zamontowano D44 i D45	14.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Targowa 79	słupek przy prostowaniu pękł, wymieniono słupki i A1	15.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Targowa 79	słupek przy prostowaniu pękł, wymieniono słupki i A1	15.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Piłsudskiego 139	wyprostowano słupki z D6	15.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Piłsudskiego/Wałowa	usunięto słupki	15.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Wujaka 3	wyprostowano słupki z A7 i D40	15.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Brodatego/Kołodzieja	poprawiono A7 i D2	15.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Zakładowa/Odnowiciela	wymieniono 1 siatkę, 1 zabrano na bazę	15.12.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Jędrzejowska	przycięto zieleń	15.12.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Płaska/Zapolskiej	wymieniono słupki od G1c	15.12.2022
476/2022	05.12.2022	31.01.2023	Widzew	Jugosłowiańska/Rynek Nowosolna	wymieniono B43 z 600x600 mm na 900x900 mm	15.12.2022

476/2022	05.12.2022	31.01.2023	Widzew	Jugosłowiańska/ Lidl	wyprostowano słupki z B36 i T25	15.12.2022
472/2022	29.11.2022	31.12.2022	Śródmieście	Wschodnia 63	wprowadzono zmiany w SOR	15.12.2022
472/2022	29.11.2022	31.12.2022	Śródmieście	Wschodnia 63	wprowadzono zmiany w SOR	15.12.2022
472/2022	29.11.2022	31.12.2022	Śródmieście	Wschodnia 63	wprowadzono zmiany w SOR	15.12.2022
474/2022	01.12.2022	17.12.2022	Śródmieście	Lindleya	wprowadzono SOR	16.12.2022
474/2022	01.12.2022	17.12.2022	Śródmieście	Lindleya	wprowadzono SOR	16.12.2022
474/2022	01.12.2022	17.12.2022	Śródmieście	Lindleya	wprowadzono SOR	16.12.2022
474/2022	01.12.2022	17.12.2022	Śródmieście	Lindleya	wprowadzono SOR	16.12.2022
474/2022	01.12.2022	17.12.2022	Śródmieście	Lindleya	wprowadzono SOR	16.12.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Tuszyńska	wymieniono G1a,b,c, A9	16.12.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Tuszyńska	wymieniono G1a,b,c, A9	16.12.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Górna	Ossendowskiego	wymieniono G1c, zieleń nie przysłania znaków	16.12.2022
490/2022	15.12.2022	31.12.2022	Górna	Kosynierów Gdyńskich	przestawiono D6b, przeniesiono i wymieniono D1	16.12.2022
494/2022	16.12.2022	16.12.2022	Śródmieście	Tylna	uzupełniono D6	16.12.2022
494/2022	16.12.2022	16.12.2022	Śródmieście	Tylna	uzupełniono D6	16.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Piłsudskiego/Do wborczyków	do ustalenia miejsce montażu lustra	17.12.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Henrykowska	zamontowano G1b na słupku, A10	17.12.2022
451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Henrykowska	zamontowano G1b na słupku, A10	17.12.2022

451/2022	26.10.2022	31.12.2022	Widzew	Henrykowska	zamontowano G1b na słupku, A10	17.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Śródmieście	Kamińskiego 11	wymieniono B21	17.12.2022
489/2022	15.12.2022	15.01.2023	Widzew	Malownicza/Rataja	wymieniono B36	19.12.2022
475/2022	02.12.2022	31.01.2023	Widzew	Piłsudskiego/Dobroczyków	usunięto dwa słupki	19.12.2022
495/2022	19.12.2022	21.12.2022	Bałuty	Pojezierska/Włóknarzy	wprowadzono SOR, znaki mini	19.12.2022
495/2022	19.12.2022	21.12.2022	Bałuty	Pojezierska/Włóknarzy	wprowadzono SOR, znaki mini	19.12.2022
481/2022	09.12.2022	30.12.2022	Górna	Śląska	dostarczone oznakowanie	20.12.2022
481/2022	09.12.2022	30.12.2022	Górna	Śląska	dostarczone oznakowanie	20.12.2022
481/2022	09.12.2022	30.12.2022	Górna	Śląska	dostarczone oznakowanie	20.12.2022
481/2022	09.12.2022	30.12.2022	Górna	Śląska	dostarczone oznakowanie	20.12.2022
479/2022	07.12.2022	25.12.2022	Bałuty	Wycieczkowa	zamontowano poduszkę berlińską z depozytu	20.12.2022
479/2022	07.12.2022	25.12.2022	Bałuty	Wycieczkowa	wprowadzono SOR	20.12.2022
468/2022	22.11.2022	31.12.2022	Widzew	Fabryczna	wprowadzono SOR	21.12.2022
468/2022	22.11.2022	31.12.2022	Widzew	Fabryczna	wprowadzono SOR	21.12.2022
468/2022	22.11.2022	31.12.2022	Widzew	Fabryczna	wprowadzono SOR	21.12.2022
468/2022	22.11.2022	31.12.2022	Widzew	Fabryczna	wprowadzono SOR	21.12.2022
487/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Sobótki	wprowadzono SOR	22.12.2022
487/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Sobótki	wprowadzono SOR	22.12.2022
487/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Sobótki	wprowadzono SOR	22.12.2022
487/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Sobótki	wprowadzono SOR	22.12.2022

471/2022	28.11.2022	31.12.2022	Widzew	Janosika 136	zamontowano ponownie 2 szt. Separatorów, 4 do wymiany	22.12.2022
486/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Poziomkowa/Podleśna	wprowadzono SOR	22.12.2022
486/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Poziomkowa/Podleśna	wprowadzono SOR	22.12.2022
486/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Poziomkowa/Podleśna	wprowadzono SOR	22.12.2022
486/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Poziomkowa/Podleśna	wprowadzono SOR	22.12.2022
468/2022	22.11.2022	31.12.2022	Widzew	Fabryczna	wprowadzono SOR	22.12.2022
468/2022	22.11.2022	31.12.2022	Widzew	Fabryczna	wprowadzono SOR	22.12.2022
468/2022	22.11.2022	31.12.2022	Widzew	Fabryczna	wprowadzono SOR	22.12.2022
468/2022	22.11.2022	31.12.2022	Widzew	Fabryczna	wprowadzono SOR	22.12.2022
468/2022	22.11.2022	31.12.2022	Widzew	Fabryczna	wprowadzono SOR	22.12.2022
479/2022	07.12.2022	25.12.2022	Bałuty	Wycieczkowa	wprowadzono SOR	22.12.2022
479/2022	07.12.2022	25.12.2022	Bałuty	Wycieczkowa	wprowadzono SOR	24.12.2022
497/2022	21.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Łanowa	zamontowano słupki elastyczne	25.12.2022
498/2022	22.12.2022	31.12.2022	Polesie	Gdańska 35	wprowadzono SOR	27.12.2022
498/2022	22.12.2022	31.12.2022	Polesie	Gdańska 35	wprowadzono SOR	27.12.2022
498/2022	22.12.2022	31.12.2022	Polesie	Gdańska 35	wprowadzono SOR	27.12.2022
499/2022	22.12.2022	28.02.2022	Widzew	Tatrzańska	wprowadzono SOR	29.12.2022
471/2022	28.11.2022	31.12.2022	Widzew	Janosika 136	zamontowano 4 nowe separatory, 1 dokręcono	29.12.2022
493/2022	16.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Jana i Cecylii	wprowadzono SOR	29.12.2022
493/2022	16.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Jana i Cecylii	wprowadzono SOR	29.12.2022

493/2022	16.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Jana i Cecylii	wprowadzono SOR	29.12.2022
493/2022	16.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Jana i Cecylii	wprowadzono SOR	29.12.2022
488/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Urzędnicza	wprowadzono SOR	29.12.2022
488/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Urzędnicza	wprowadzono SOR	29.12.2022
508/2022	29.12.2022	31.12.2022	Śródmieście	Rewolucji 1905 r. 28	wprowadzono SOR	30.12.2022
508/2022	29.12.2022	31.12.2022	Śródmieście	Rewolucji 1905 r. 28	wprowadzono SOR	30.12.2022
508/2022	29.12.2022	31.12.2022	Śródmieście	Rewolucji 1905 r. 28	wprowadzono SOR	30.12.2022
491/2022	15.12.2022	31.12.2022	Górna	Tatrzańska/Rydl a	uzupełniono pinezki	30.12.2022
488/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Urzędnicza	wystawiono U21 z prośbą o nieparkowanie pojazdów	30.12.2022
488/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Urzędnicza	wprowadzono SOR	30.12.2022
488/2022	15.12.2022	31.12.2022	Bałuty	Urzędnicza	wprowadzono SOR	31.12.2022