

**Raport dzienny**  
01.03.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	01.05.2023	07:27	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:26	08:35	zakończone	Śródmieście	Radwańska/Kościuszki	poprawiono U25c i U20a	
2				samodzielne		19:16	19:17	zakończone	Polesie	Szczecińska/Zadraż	zabrano U21	
3				samodzielne		19:19	19:20	zakończone	Polesie	Szczecińska/Rąbieńska	zabrano U21	
4				samodzielne		19:20	19:21	zakończone	Polesie	Szczecińska/Ptasia	zabrano U21	
5				samodzielne		19:21	19:22	zakończone	Polesie	Szczecińska/Odważna	zabrano U21	
6				samodzielne		19:24	19:25	zakończone	Polesie	Szczecińska/Granice miasta	zabrano U21	
7	01.05.2023	20:13	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:40	20:40	zakończone	Bałuty	Folwarczna/Modrzewiowa	poprawiono tarczę D6	

**Raport dzienny**  
02.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02.05.2023	00:14	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:52	00:53	zakończone	Bałuty	Strykowska 122	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2				samodzielne		12:04	12:05	zakończone	Górna	Felsztyńskiego	zabrano U21 z pobocza	

3	02.05.2023	10:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:21	17:49	zakończone	Widzew	Rokicińska / Wałowa	wstawiono C13/16 (mini) ze słupkiem 4,2 m	1 x C13/16 (mini)
4	02.05.2023	10:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:21	17:49	zakończone	Widzew	Rokicińska / Wałowa	wstawiono C13/16 (mini) ze słupkiem 4,2 m	1 x słupek 4,2 m
5	02.05.2023	10:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:20	18:26	zakończone	Górna	Rzgowska / Malczewskiego	wymieniono tarczę C13/16	1 x C13/16
6	02.05.2023	19:47	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:05	20:06	zakończone	Widzew	Zakładowa 12	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	02.05.2023	10:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:47	20:48	zakończone	Widzew	Chałubińskiego / Giewont	wyprostowano słupek z D6	

**Raport dzienny**  
03.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02.05.2023	13:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:09	16:21	zakończone	Widzew	Rokicińska 156	montaż B33 "70" oraz słupka 4,2 m	1 x B33
2	02.05.2023	13:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:09	16:21	zakończone	Widzew	Rokicińska 156	montaż B33 "70" oraz słupka 4,2 m	1 x słupek 4,2
3	02.05.2023	13:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:39	16:53	zakończone	Górna	Siemiradzkiego / Dąbrowskiego	dokręcono śruby w pinezkach. Jedna szt.pinezki do wymiany	
4	03.05.2023	17:45	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:07	18:08	zakończone	Polesie	1 Maja	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	03.05.2023	20:17	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:00	21:07	zakończone	Bałuty	Świtezianki / Sikorskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

**Raport dzienny**  
04.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04.05.2023	08:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:27	11:35	zakończone	Górna	Piotrkowska 282 / Muzeum Włokiennictwa	przycięto gałęzie przy D18 i T23f	
2	04.05.2023	08:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:48	11:49	zakończone	Górna	Brzozowskiego / Przyszkole	wyprostowano słupek z D6	
3	04.05.2023	08:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:03	12:10	zakończone	Górna	Paradna / Obszerna	wyprostowano słupek z D6	
4	04.05.2023	11:48	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:40	12:41	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego o 176	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	04.05.2023			samodzielne		12:16	12:17	zakończone	Górna	Tuszyńska / Łazowskiego	zabrano U21 z pobocza	
6	02.05.2023	15:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:45	17:50	zakończone	Górna	Dąbrowskiego / Podmiejska	zamontowanobrakujące oznakowanie 1 x B36, 1 x słupek 4,2m	1 x B36
7	02.05.2023	15:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:45	17:50	zakończone	Górna	Dąbrowskiego / Podmiejska	zamontowanobrakujące oznakowanie 1 x B36, 1 x słupek 4,2m	1 x słupek 4,2m
8	04.05.2023	15:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:15	18:21	zakończone	Śródmieście	Pomorska 115	Obrócono i zasłonięto tarczę B36	
9	04.05.2023	14:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:27	15:28	zakończone	Śródmieście	Plac Komuny Paryskiej 4	wyprostowano słupek z D18	
10	04.05.2023	14:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:44	16:10	zakończone	Śródmieście	Składowa / Scheiblerów	wstawiono nowy słupek do D40	1 x słupek 4,5m
11	04.05.2023	14:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:27	17:38	zakończone	Bałuty	Pola	wyczyszczono tarcze B2, D4a	
12	04.05.2023	15:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:38	18:39	zakończone	Bałuty	Zgierska 18	zabezpieczono wyrwę w pasie torowiska	1 x U21
13	04.05.2023	14:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:50	18:57	zakończone	Śródmieście	Tuwima 16	wycięto pusty słupek	
14	04.05.2023	14:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:57	19:10	zakończone	Śródmieście	Tuwima / Sienkiwicza	wycięto pusty słupek	
15	04.05.2023	20:53	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:12	21:16	zakończone	Widzew	Czechosłowacka 5	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
16	04.05.2023	21:17	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:32	21:33	zakończone	Bałuty	Lutomierska 156	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Raport dzienny

05.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.05.2023	08:29	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:17	09:18	zakończone	Widzew	Jędrzejowska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	05.05.2023			samodzielne		09:26	09:27	zakończone	Bałuty	Wrocławska / Limanowskiego	wyprostowano słupki z D6	
3	05.05.2023			samodzielne		10:22	10:23	zakończone	Widzew	Jędrzejowska / Gminna	zabrano U21 z pobocza	
4	05.05.2023	11:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:06	12:28	w trakcie	Śródmieście	Piotrkowska / Zielona	uzupełniono łańcuch 2,5m przy SEP-01, wymieniono 1 x SEP 01, przymocowano ponownie do torowiska 5 x SEP 01	łańcuch x 2,5 m
5	05.05.2023	11:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:06	12:28	w trakcie	Śródmieście	Piotrkowska / Zielona	uzupełniono łańcuch 2,5m przy SEP-01, wymieniono 1 x SEP 01, przymocowano ponownie do torowiska 5 x SEP 01	1 x słupek SEP-01
6	05.05.2023	11:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:06	12:28	w trakcie	Śródmieście	Piotrkowska / Zielona	brak możliwości dokonania kolejnych napraw słupków SEP z uwagi na zaparkowane auto	
7	05.05.2023	12:36	CZK	zgłoszenie	e-mail	13:03	13:04	zakończone	Górna	Marii Konopnickiej	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	05.05.2023	13:50	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	14:42	14:44	zakończone	Polesie	Wapienna 32	zabezpieczono dziurę w studziencie	1 x U21
9	05.05.2023	14:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:44	15:00	zakończone	Polesie	Stare Złotno 10/12	zdemontowano uszkodzony próg zwalniający	

10	05.05.2023	13:45	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:20	15:20	zakończone	Polesie	Krzemieńska 2	brak leżącego oznakowania w podanej lokalizacji	
11	05.05.2023			samodzielnie		16:09	16:10	zakończone	Polesie	Wapienna 32	poprawiono zabezpieczenie dziury w studzience	1 x U21
12	05.05.2023	16:43	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:30	17:31	zakończone	Górna	Rzgowska / Paderewskiego	brak możliwości wstawienia U21 aby zabezpieczyć wyrwę - przystanek autobusowy	
13	05.05.2023			samodzielne		18:23	18:24	zakończone	Górna	Demokratyczna	zabrano U21 z pobocza	
14	05.05.2023	18:14	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:00	19:11	zakończone	Bałuty	Drewnowska 48	uszkodzone słupki i plexi - zabrano na bazę 4 x plexi, 3 x słupki aluminiowy	
15	05.05.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	19:19	19:20	zakończone	Bałuty	Ładiewnicka 28	wyprostowano słupki z A7	
16	05.05.2023	20:26	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:48	20:49	zakończone	Górna	Zastawna / Lucerniana	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
17	05.05.2023	22:28	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:31	00:05	zakończone	Bałuty	Inflancka / Rondo Powstańców 1863r.	złamany słupki z B2 - przeniesiono tymczasowo na sygnalizację	

**Raport dzienny**  
06.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06.05.2023	01:50	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	03:47	03:49	zakończone	Górna	Praska / Zarzevska	wstawiono na słupku tymczasowo A7 z D6 ( uszkodzony słup monitoringu )	
2	06.05.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:38	10:40	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego / Piłsudskiego	wyprostowano słupki z D1	

3	06.05.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:04	11:24	zakończone	Polesie	Mieczników / Huta Jagodnica	złamany słupek z A7 - wstawiono nowy 4,2 m	1 x słupek 4,2 m
4	06.05.2023			samodzielne		11:29	11:32	zakończone	Polesie	Złotno / Huta Jagodnica	oprawiono obrócone B36, A7	
5	06.05.2023	11:25	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:58	12:00	zakończone	Widzew	Tuwima / Tramwajowa	przewrócone wygradzenie należące do prywatnego wykonawcy budowy apartamentów	
6	05.05.2023	15:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:38	13:41	zakończone	Śródmieście	Traugutta / Hotelowa	wyprostowano słupek SEP-01	
7	06.05.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	20:10	20:11	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 47	poprawiono obrócone B36 i A16	
8	06.05.2023			samodzielne		21:01	21:02	zakończone	Bałuty	Zimna Woda	zabrano U21 z pobocza	

#### Raport dzienny

07.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.05.2023	13:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:01	08:12	zakończone	Widzew	Chmielowskiego / Puskina	wymieniono D1	1 x D1
2	05.05.2023	13:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:37	08:43	zakończone	Górna	Matek Polskich / Paradna	obrócono tarcze 2 x D6	
3	05.05.2023	13:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:50	08:52	zakończone	Górna	Matek Polskich / Paradna	wyprostowano słupek z D6,	
4	05.05.2023	14:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:13	09:25	zakończone	Górna	Pabianicka / Rudzka	wyczyszczono tarcze F6, D1	
5	05.05.2023	14:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:48	10:00	zakończone	Górna	Jana Pawła II / Wróblewskiego	wymieniono 2 x D1	2 x D1
6	07.05.2023	10:51	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:26	11:27	zakończone	Bałuty	Strykowska 91	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	07.05.2023			samodzielnie		11:30	11:35	zakończone	Bałuty	Książka	zabrano 2 x U21 z pobocza	

8	07.05.2023	13:16	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	14:00	14:10	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego 116/120	poprawiono mocowania F10	
9	07.05.2023	13:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	14:29	14:31	zakończone	Polesie	Armii Krajowej 32	słupek przy prostowaniu złamał się - zabrano tarczę C13 na bazę	

**Raport dzienny**

08.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.05.2023	13:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:01	08:05	zakończone	Widzew	Wałowa/Widzewska	wymieniono D1	1 x D1
2	08.05.2023	09:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:21	10:22	zakończone	Bałuty	Zgierska 16	zabrano U21	
3				samodzielne		11:46	11:46	zakończone	Polesie	Gdańska 45	złamany słupek z D18a, T29, B36 i T25c	
4	05.05.2023	13:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:57	13:11	zakończone	Widzew	Przędzalniana/Fabryczna	wymieniono D1 i D4a	1 x D1, 1 x D4a
5	08.05.2023	13:55	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:53	16:22	zakończone	Górna	Politechniki/Cieszkowskiego	wymieniono słupek od C9 i D6	1 x słupek 4,0 m
6	08.05.2023	18:56	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:49	19:50	zakończone	Widzew	Marmurowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	08.05.2023	23:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:41	23:42	zakończone	Bałuty	Kolińskiego 29	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

**Raport dzienny**

09.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.05.2023	14:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:05	09:06	zakończone	Polesie	Kopernika/Włókniarzy	D6 należy do TOR	
2	05.05.2023	14:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:12	09:12	zakończone	Polesie	Skłodowskiej-Curie 15/17	oznakowanie D18 z T3a istniejące w lokalizacji	
3	05.05.2023	14:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:34	09:36	zakończone	Polesie	Bandurskiego	wypionowano słupek z C13/16	
4	05.05.2023	14:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:46	09:51	zakończone	Polesie	Retkińska/Wyszyńskiego	wyczyszczono C9, lico znaku popękane do wymiany ze słupkiem	
5	05.05.2023	14:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:59	10:07	zakończone	Polesie	Wyszyńskiego/Tomaszewicza	wymieniono tarczę D1	1 x D1
6	05.05.2023	14:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:11	10:17	zakończone	Polesie	Armii Krajowej/Kostki-Napierskiego	zamontowano ponownie pylony U5b, oczyszczono	
7	05.05.2023	14:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:42	10:56	zakończone	Polesie	Kolarska/Smulsk a	przycięto gałęzie przy A7	
8	05.05.2023	14:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:01	11:12	zakończone	Polesie	Smulska 14	ponownie zabetonowano słupek z A6b	
9	09.05.2023	13:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:53	13:54	zakończone	Śródmieście	Wigury 13	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	05.05.2023	14:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:50	08:31	zakończone	Górna	Kilińskiego/Poznańska	uzupełniono D6	2 x D6
11	05.05.2023	14:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:50	08:31	zakończone	Górna	Kilińskiego/Poznańska	uzupełniono D6	1 x słupek 4,0 m
12	05.05.2023	14:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:50	08:31	zakończone	Górna	Kilińskiego/Poznańska	uzupełniono D6	1 x przedłużka 1m
13	05.05.2023	14:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:50	10:29	zakończone	Górna	Kilińskiego/Doroszewskiego	uzupełniono D6	2 x D6
14	05.05.2023	14:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:50	10:29	zakończone	Górna	Kilińskiego/Doroszewskiego	uzupełniono D6	1 x słupek 4,0 m
15	05.05.2023	14:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:55	09:35	zakończone	Górna	Kilińskiego/Płocka	uzupełniono D6	2 x D6
16	05.05.2023	14:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:55	09:35	zakończone	Górna	Kilińskiego/Płocka	uzupełniono D6	2 x słupek 4,0 m



17	09.05.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:02	13:19	zakończone	Polesie	Krzemieńska 2	uzupełniono C13/16 i D6b na słupku	1 x C13/16 małe
18	09.05.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:02	13:19	zakończone	Polesie	Krzemieńska 2	uzupełniono C13/16 i D6b na słupku	1 x D6b
19	09.05.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:02	13:19	zakończone	Polesie	Krzemieńska 2	uzupełniono C13/16 i D6b na słupku	1 x słupek 4,5 m
20	05.05.2023	11:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:41	17:18	zakończone	Śródmieście	Zielona	przyspawano ponownie słupki SEP	
21	05.05.2023	11:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:42	17:53	w toku	Widzew	Piłsudskiego 135	zdemontowano uszkodzone ekrany	
22				samodzielnie		18:13	18:13	zakończone	Bałuty	Strykowska/Oświatowa	zabrano U21	
23	09.05.2023	10:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:31	18:32	zakończone	Bałuty	Sikorskiego/Bema	poprawiono B5, T0, D6, po kolizji oznakowanie jest na tymczasowym słupku, potrzebny jest nowy wysięgnik	
24				samodzielnie		18:32	18:36	zakończone	Bałuty	Bema/Słoneczna	poprawiono słupek z C13	
25	09.05.2023	10:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:32	18:36	zakończone	Bałuty	Bema/Słoneczna	poprawiono słupek z D6	
26	09.05.2023	10:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:41	18:46	zakończone	Bałuty	Bema 72	obrócono D52	
27	09.05.2023	19:09	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:03	20:04	zakończone	Bałuty	Strykowska 157	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
28	09.05.2023	19:18	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:17	20:30	zakończone	Widzew	Brzezińska 277	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
29	08.05.2023	10:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:04	17:09	zakończone	Polesie	Stare Złotno 10/12	zamontowano próg zwalniający, przywrócono oznakowanie	2 x element końcowy
30	08.05.2023	10:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:04	17:09	zakończone	Polesie	Stare Złotno 10/12	zamontowano próg zwalniający, przywrócono oznakowanie	9 x element środkowy
31	09.05.2023	12:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:37	21:21	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego	zdemontowano TOR, przywrócono SOR	1 x B1
32	09.05.2023	12:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:37	21:21	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego	zdemontowano TOR, przywrócono SOR	1 x T0
33	09.05.2023	12:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:37	21:21	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego	zdemontowano TOR, przywrócono SOR	1 x wysięgnik gięty 2,7 m
34				samodzielnie		20:28	20:30	zakończone	Górna	Wróblewskiego/Różana	wyprostowano słupek z D6	

35	09.05.2023	23:19	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:51	23:52	zakończone	Górna	Bartoszewskiego/ Pryncypalna	uszkodzone barierki po kolizji	
----	------------	-------	-----	------------	---------------	-------	-------	------------	-------	---------------------------------	-----------------------------------	--

**Raport dzienny**  
10.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.05.2023	12:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:58	08:10	zakończone	Widzew	Gajcego	uzupełniono D42	1 x D42
2	05.05.2023	11:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:22	11:48	zakończone	Śródmieście	Traugutta 4	zamontowano gniazdo na słupek ozdobny	1 x gniazdo
3	10.05.2023	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:20	12:31	zakończone	Górna	Starorudzka	przycięto gałęzie przy D6, B20, C4	
4	10.05.2023	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:10	12:11	zakończone	Górna	Politechniki/Cieszyńska	przycięto gałęzie przy D1, tarcza do wymiany	
5	10.05.2023	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:18	12:22	zakończone	Górna	Świętojańska/Pokładowa	wyprostowano słupek z B36	
6	10.05.2023	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:39	12:40	zakończone	Górna	Cieszkowskiego 2	obrócono tarcze B36	
7	10.05.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	16:34	17:10	zakończone	Polesie	Lipowa 81	wstawiono D18, T3a na słupku po kolizji	1 x D18
8	10.05.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	16:34	17:10	zakończone	Polesie	Lipowa 81	wstawiono D18, T3a na słupku po kolizji	1 x T3a
9	10.05.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	16:34	17:10	zakończone	Polesie	Lipowa 81	wstawiono D18, T3a na słupku po kolizji	1 x słupek 4,2 m
10	08.05.2023	12:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:11	20:13	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 47	obrócono D1, znak B22 powinien być na słupku ozdobnym w gnieździe, potrzebne są dwa słupki ozdobne	
11	08.05.2023	12:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:43	21:09	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego 2/Tunel	wymieniono słupek od U5a	1 x słupek 4,2 m

12	08.05.2023	12:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:43	21:09	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego 2/Tunel	wymieniono słupek od U5a	1 x U5a
13	09.05.2023	16:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:49	16:01	zakończone	Bałuty	Świtezianki/Bem a	uzupełniono D6, wymieniono słupek	1 x D6
14	09.05.2023	16:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:49	16:01	zakończone	Bałuty	Świtezianki/Bem a	uzupełniono D6, wymieniono słupek	1 x słupek 4,0 m
15	09.05.2023	16:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:49	16:01	zakończone	Bałuty	Pawilońska/Bem a	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
16	09.05.2023	16:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:37	17:16	zakończone	Bałuty	Łozowa/Mirabelki	wymieniono oznakowanie A16, wyprostowano słupek z D6 i T27, uzupełniono D6 i T27 na słupku	1 x A16
17	09.05.2023	16:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:37	17:16	zakończone	Bałuty	Łozowa/Mirabelki	wymieniono oznakowanie A16, wyprostowano słupek z D6 i T27, uzupełniono D6 i T27 na słupku	1 x D6
18	09.05.2023	16:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:37	17:16	zakończone	Bałuty	Łozowa/Mirabelki	wymieniono oznakowanie A16, wyprostowano słupek z D6 i T27, uzupełniono D6 i T27 na słupku	1 x słupek 4,5 m
19				samodzielne		19:00	19:08	zakończone	Polesie	Maratońska	zabrano 4 x U21	
20	10.05.2023	18:04	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:20	18:54	zakończone	Polesie	Maratońska/Retkińska	zdemontowano 8 szt barier siatkowych 2500x700 mm	
21	10.05.2023	18:56	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:46	19:47	zakończone	Górna	Rzgowska 92	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
22	10.05.2023	19:08	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:27	19:28	zakończone	Bałuty	Franciszkańska/Wolborska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
23	10.05.2023	09:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:36	19:37	zakończone	Górna	Rzgowska/Przybyszewskiego	obrócono B2	
24	10.05.2023	09:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:47	20:50	zakończone	Śródmieście	Tuwima 52	przycięto gałęzie przy D18	

**Raport dzienny**

11.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10.05.2023	11:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:46	08:47	zakończone	Widzew	Gajcego/Taborowa	zamontowano ponownie U5b	
2	09.05.2023	13:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:04	09:11	zakończone	Widzew	Zakładowa/Bolka Świdnickiego	uzupełniono pylon U5b	1 x U5b
3	09.05.2023	15:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:24	09:30	zakończone	Widzew	Odnowiciela/Zakładowa	uzupełniono D1	1 x D1
4	09.05.2023	13:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:36	09:36	zakończone	Widzew	Zakładowa 20	zabrano U21	
5	09.05.2023	15:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:44	09:59	zakończone	Widzew	Ćwiklińskiej	obniżono B33, poprawiono D18a, wyprostowano słupek z B33	
6	10.05.2023	14:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:25	10:57	zakończone	Śródmieście	Pomorska/Konstytucyjna	przeniesiono D6 na słupek przed pasami	1 x słupek 4,0 m
7	11.05.2023	16:04	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:21	17:36	zakończone	Widzew	Rokicińska 390	zabrano złamany wysięgnik, ustawiono znak D6 tymczasowo	
8	11.05.2023	16:42	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:28	18:29	zakończone	Górna	Bartoszewskiego	uszkodzone 3 słupki barier linowych w pasie rozdziału	
9	11.05.2023	17:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:01	19:06	zakończone	Bałuty	Wycieczkowa/Rogowska	wyprostowano A7	
10				samodzielne		19:12	19:13	zakończone	Bałuty	Stalowa 23	zabrano U21	
11				samodzielne		20:36	20:38	zakończone	Bałuty	Bazarowa/plac Piastowski	poprawiono A7	
12				samodzielne		20:42	21:15	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Wióknarzy	poprawiono C9	
13	11.05.2023	14:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:26	21:39	zakończone	Polesie	Konstantynowska /Krakowska	zabezpieczono mostek 2 x U20a, 2 x B41	
14				samodzielne		16:38	16:43	zakończone	Bałuty	Pankiewicza	zamontowano ponownie U5b	

15	11.05.2023	13:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:21	20:28	zakończone	Widzew	Plac Zwycięstwa	usunięto słupek	
16	11.05.2023	14:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:00	21:09	zakończone	Bałuty	Strykowska/Ekologiczna	wymieniono D1	1 x D1

**Raport dzienny**  
12.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	10.05.2023	10:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:47	07:48	w toku	Śródmieście	Kościuszki 69	brak możliwości wyprostowania słupka blokującego - zaparkowane pojazdy	
2	10.05.2023	10:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:50	07:51	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 85	wyprostowano słupek blokujący	
3	10.05.2023	10:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:02	08:03	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 22	wyprostowano słupek z D6	
4	10.05.2023	10:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:08	08:08	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 85	wyprostowano słupek ozdobny	
5	10.05.2023	10:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:11	08:13	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Zielona	wyprostowano słupek z C5	
6	10.05.2023	10:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:17	08:17	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 3	brak znaku C5	
7	10.05.2023	10:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:18	08:20	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 9	wyprostowano słupek z D18	
8	10.05.2023	10:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:22	08:25	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 23/25	wyprostowano słupek z D6, słupek do wymiany	
9	10.05.2023	10:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:30	08:30	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Struga	brak możliwości uzupełnienia kulek	
10	12.05.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	09:39	09:45	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Szevska	zabrano złamany słupek z C9	
11	11.05.2023	08:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:20	12:10	zakończone	Polesie	Konstantynowska /przy pomniku	zamontowano słupki blokujące U12c	2 x U12c

12	12.05.2023	10:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:20	12:42	zakończone	Górna	Ciołkowskiego	wyprostowano słupki z D4a, D6, D18 (tarcza do wymiany), T30	
13	12.05.2023	10:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:52	12:59	zakończone	Górna	Obywatelska	przycięto gałęzie przy B36, F10, F6	
14	12.05.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:16	17:17	zakończone	Górna	Farna 17	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15				samodzielne		17:13	17:14	zakończone	Górna	Farna 19	zabrano U21	
16	12.05.2023	14:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:24	16:19	zakończone	Bałuty	Złotnicza	zabezpieczono walącą się kamienicę	16 x U20a
17				samodzielne		21:42	21:46	zakończone	Bałuty	Wielkopolska	zamontowano ponownie U5b	
18	12.05.2023	15:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:39	15:50	zakończone	Górna	Kalinowskiego	zabrano U21	
19	12.05.2023	15:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:04	16:20	zakończone	Górna	Kolumny	zabrano U21	
20				samodzielne		18:22	18:26	zakończone	Górna	Kolumny 109	wyprostowano słupki z D6	
21	11.05.2023	14:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:53	19:58	zakończone	Bałuty	Organizacji WIN/Zielna	uzupełniono D6	1 x D6

### Raport dzienny

13.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		12:34	12:36		Śródmieście	Piotrkowska 144	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
2				samodzielne		12:41	12:42		Śródmieście	Piotrkowska 76	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	

3	10.05.2023	10:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:08	12:09	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 69	wyprostowano słupek blokujący	
4	13.05.2023	18:30	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	18:58	19:05	zakończone	Bałuty	Kochanowskiego/ Murarska	wstawiono tymczasowo złamany słupek z A11a i B33	
5	13.05.2023	19:42	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefoniczne	20:42	20:43	zakończone	Widzew	Przybyszewskieg o/Nurta- Kaszyńskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	13.05.2023	21:21	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	21:45	21:47	zakończone	Górna	Św. Wojciecha/wjazd do Carrefoura	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	13.05.2023	22:08	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	22:30	22:31	zakończone	Górna	Pabianicka 116	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	13.05.2023	22:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	23:16	23:17	zakończone	Bałuty	Szczecińska/Roj na	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

#### Raport dzienny

14.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14.05.2023	09:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:15	10:18	zakończone	Widzew	Piłsudskiego/Wy dawnicza	zabrano na bazę uszkodzone elementy barierki przy ścieżce rowerowej, zabezpieczono taśmą	
2	11.05.2023	14:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:02	20:06	zakończone	Bałuty	Sporna/Bracka	wymieniono słupki, uzupełniono D18a	2 x D18a
3	11.05.2023	14:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:02	20:06	zakończone	Bałuty	Sporna/Bracka	wymieniono słupki, uzupełniono D18a	2 x słupek 4,5 m
4	14.05.2023		CZK	zlecenie awaryjne	e-mail	20:27	20:28	zakończone	Śródmieście	Próchnika/Zacho dnia	zabezpieczono wypadający granit z jezdni	1 x U21

#### Raport dzienny

15.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15.05.2023	00:36	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:04	01:05	zakończone	Polesie	Politechniki/Wróblewskiego	zabezpieczono wyrwy w jezdni	2 x U21
2	15.05.2023	15:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:41	15:43	zakończone	Polesie	1 Maja 76	przycięto gałęzie przy D6 z T27, słupek do wymiany, brak skrajni pionowej, T27 do wymiany	
3	15.05.2023	19:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:59	20:02	zakończone	Górna	Milionowa 2	po kolizji uszkodzone 2 słupki blokujące żółte, zabezpieczono U21	2 x U21
4	05.05.2023	14:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:18	20:28	zakończone	Widzew	Ozorkowska 10	wyprostowano słupek z D52/D53 i A7, wyprostowano słupek i uzupełniono C9, drugi słupek okazał się złamany	1 x C9

**Raport dzienny**  
16.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16.05.2023	07:07	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	07:53	08:30	zakończone	Górna	Bartoszewskiego	zabezpieczono uszkodzone bariery linowe, zabrano 4 słupki	



2	16.05.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:15	12:16	w toku	Bałuty	Lutomierska/Sprawiedliwa	wstawiono tymczasowo złamany słupek z A7 i D6	
3	15.05.2023	09:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:47	09:01	zakończone	Górna	Pabianicka/Prądzyńskiego	wymieniono B36	1 x B36
4	16.05.2023	13:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:21	14:22	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego/Nurta-Kaszyńskiego	zabrano U21	
5	16.05.2023	13:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:34	14:35	zakończone	Górna	Rzgowska (Odyńca-Broniewskiego)	zabrano U21	
6	16.05.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	15:01	15:35	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Sprawiedliwa	wymieniono złamany słupek od A7 i D6	1 x słupek 4,5 m
7	16.05.2023	12:22	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:37	18:40	zakończone	Bałuty	Malborska/Limanowskiego	obrócono A7 i D6	
8	15.05.2023	14:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:04	19:24	zakończone	Bałuty	Wrześnieńska	wyprostowano słupki z D6	
9	16.05.2023	22:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:44	22:45	zakończone	Górna	Kalinowskiego 5	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	16.05.2023	22:30	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:12	23:28	zakończone	Polesie	Siewna/Krakowska	zamontowano ponownie C13/16, D6b	

### Raport dzienny

17.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16.05.2023	12:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:36	10:42	zakończone	Polesie	Pionierska/Czołgiaków	zamontowano B2 z T22 z depozytu	1 x B2, 1 x T22 - depozyt
2	16.05.2023	15:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:39	12:41	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/Mickiewicza	obrócono D6b	
3	17.05.2023	08:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:50	12:58	zakończone	Widzew	Targowa 53	usunięto resztki słupka	
4	17.05.2023	04:12	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	07:18	07:20	zakończone	Bałuty	Aksamitna 26	po kolizji uszkodzony SIM	

5				samodzielne		07:33	07:33	zakończone	Bałuty	Strykowska	zabrano U21	
6	16.05.2023	12:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:57	08:01	zakończone	Bałuty	Urzędnicza/Limanowskiego	oczyszczono B43, przycięto zieleń	
7	16.05.2023	13:01	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:37	08:47	zakończone	Górna	Wólczańska/Skarżi	wyprostowano słupki z AB36, A7, D6 i D18 z T30	
8	16.05.2023	10:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:48	08:50	zakończone	Górna	Pabianicka/Bednarska	wyprostowano słupek z B36	
9	16.05.2023	10:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:53	08:57	zakończone	Górna	Rzgowska/Przybyszewskiego	wyprostowano B2	
10				samodzielne		09:02	09:05	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 250	obrócono D6	
11	09.05.2023	14:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:59	14:11	zakończone	Widzew	Piłsudskiego	uzupełniono ekran w barierze	1 x pleksa 1200x720 mm
12	05.05.2023	11:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:18	15:32	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 135	uzupełniono bariery	2 x bariera 2000x1000 mm
13				samodzielne		15:34	15:38	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 135	wyprostowano siatki	
14	17.05.2023	13:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:30	16:31	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 252-256	nie stwierdzono nieprawidłowości przy znaku D6	
15	16.05.2023	12:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:13	18:15	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Orla	wyprostowano słupki z A7, D6, D18	
16	16.05.2023	12:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:06	19:10	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego 22	wyprostowano dwa słupki	
17	17.05.2023	14:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:17	19:19	zakończone	Śródmieście	Tuwima 36	zdemontowano tabliczkę PCV	

**Raport dzienny**  
18.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18.05.2023	09:43	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:11	10:12	zakończone	Polesie	Chodkiewicza 23	zabezpieczono uszkodzony chodnik	1 x U21

2	18.05.2023	13:00	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	13:45	13:48	zakończone	Górna	Matek Polskich/hotel	poprawiono B2 z T0	
3	16.05.2023	16:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:10	21:18	zakończone	Polesie	Konstantynowska	zamontowano słupki U12c	2 x U12c
4	16.05.2023	12:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:31	17:34	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 112	wymieniono U9b	1 x U9b
5	16.05.2023	12:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:36	17:41	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 109a	wymieniono U9b	1 x U9b
6	16.05.2023	12:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:42	17:44	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 82	wymieniono U9b	1 x U9b
7	16.05.2023	12:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:45	17:47	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 84	wymieniono U9b	1 x U9b

**Raport dzienny**  
19.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	17.05.2023	12:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:43	07:45	zakończone	Bałuty	Włókniarzy/Limanowskiego	oczyszczono A21	
2	17.05.2023	12:18	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:50	07:55	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/Sprawiedliwa	wyprostowano słupek z B5 i D6	
3	19.05.2023	14:50	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:15	16:20	zakończone	Śródmieście	Brzeźna/Sienkiewicza	zamocowano ponownie D6	
4	19.05.2023	17:17	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:36	17:42	zakończone	Górna	Plac Reymonta 3/4	wyprostowano słupek z B2	
5	17.05.2023	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:55	18:23	zakończone	Polesie	Gdańska 116	przeniesiono A5 i B21 na nowy słupek	1 x słupek 4,5 m
6	19.05.2023	18:42	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:09	20:15	zakończone	Górna	Pabianicka/zjazd z S14	uszkodzone przesła bariery nie wchodzą w pas drogowy	
7	19.05.2023	19:48	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:27	20:28	zakończone	Górna	Pabianicka/Rondo Lotników Lwowskich	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	15.05.2023	15:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:04	21:05	zakończone	Polesie	Kasprzaka/Bardowskiego	wyprostowano słupek z D6	

**Raport dzienny**  
20.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		10:22	10:24		Śródmieście	Piotrkowska 144	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	
2				samodzielne		10:31	10:32		Śródmieście	Piotrkowska 76	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	
3	20.05.2023	11:39	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:28	12:20	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 26	wyprostowano słupek z A7 i D2	
4	20.05.2023	06:07	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	07:20	07:30	zakończone	Polesie	1 Maja/Żeligowskiego	zamontowano ponownie pylon	
5	19.05.2023	12:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:21	19:22	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 63	poprawiono B36	
6	18.05.2023	13:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:32	19:33	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 196	wyprostowano słupek z D18	
7	19.05.2023	12:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:42	19:43	zakończone	Śródmieście	Więckowskiego/Wólczańska	poprawiono D4c i D6	
8	15.05.2023	15:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:58	20:03	w toku	Polesie	Radwańska 55	wstawiono tymczasowo słupek z D6	
9	20.05.2023	20:24	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:16	21:19	zakończone	Bałuty	Franciszkańska 12	zabezpieczono zapadlinę w chodniku	2 x U21 + taśma
10	15.05.2023	15:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:30	20:41	zakończone	Polesie	Radwańska 55	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
11	15.05.2023	15:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:02	11:27	zakończone	Polesie	Wróblewskiego 35	uzupełniono G1b	1 x G1b
12	15.05.2023	15:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:02	11:27	zakończone	Polesie	Wróblewskiego 35	uzupełniono G1b	1 x słupek 2,5 m
13	15.05.2023	15:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:44	12:09	zakończone	Polesie	Krzemieńska 6	uzupełniono C13/16	1 x C13/16 mini

14	15.05.2023	15:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:44	12:09	zakończone	Polesie	Krzemieńska 6	uzupełniono C13/16	1 x słupek 4,0 m
----	------------	-------	------	------------	--------	-------	-------	------------	---------	---------------	--------------------	------------------

**Raport dzienny**

21.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21.05.2023	04:43	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	05:03	05:07	zakończone	Widzew	Niciarniana/Czechosłowacka/Mała chowska	zamontowano ponownie tarczę C9, wyprostowano słupek	
2	21.05.2023	05:07	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	05:26	05:27	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/Próchnika	poprawiono B1 z T0	
3	21.05.2023	05:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	05:55	05:55	zakończone	Górna	Kilińskiego 250	TOR Wodociągów	
4	21.05.2023	10:24	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:40	10:41	zakończone	Polesie	Zielona 73	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

**Raport dzienny**

22.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22.05.2023		ZDIT	zgłoszenie	telefonicznie	06:45	07:19	zakończone	Górna	Bartoszewskiego/Siostrzana	Poprawiono mocowania wysięgników	
2	22.05.2023	08:02	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:00	09:00	zakończone	Bałuty	Szczecińska 15	Zabezpieczono wyrwę	U-21

3	16.05.2023	12:11	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	10:07	10:21	zakończone	Widzew	Piłsudkiego, Szpitalna	Poprawiono ustawienie lustra	
4	19.05.2023	08:43	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	10:43	11:15	zakończone	Widzew	Targowa 45	Zamontowano znaki D- 19, D-20	D-19 x 1, D-20 x 1
5	22.05.2023	11:37	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	12:40	12:43	zakończone	Śródmieście	Tuwima 10	Poprawiono D-6	
6	22.05.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:49	12:49	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 23/25	Poprawiono B-36	
7	22.05.2023	11:37	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	13:00	13:03	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 122, 126	Poprawiono T-29, T30, T- 3a	
8	22.05.2023	11:55	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	13:28	13:29	zakończone	Górna	Tomaszowska/Di no	Zabrano U-21	
9	22.05.2023	11:55	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	13:35	13:37	zakończone	Widzew	Zakładowa/Śmiał ego	Przekreślono B-33, wyprostowano słupki z A-16	
10	18.05.2023	15:14	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	07:25	07:39	zakończone	Polesie	Nowe Sady/Elektronow a	Uzupełniono znak B-36	B-36 x 1
11	15.05.2023	13:44	PGE	zgłoszenie	telefonicznie	08:10	08:28	zakończone	Śródmieście	Wólczańska 73	Zamontowano prawidłowo znaki po wymianie latarni	
12				samodzielne		10:00	10:03	zakończone	Polesie	Wileńska 48	Wyprostowano słupki z D-6	
13	18.05.2023	11:08	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	10:29	10:29	zakończone	Górna	Wazow/Przestrze nna	Oznakowanie B-5 istnieje w lokalizacji	
14	18.05.2023	11:08	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	10:35	10:47	zakończone	Górna	Rudzka	Oznakowanie B-5 istnieje w lokalizacji, wyprostowano słupki i tarcze	
15	18.05.2023	11:08	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	10:51	11:00	zakończone	Górna	Rudzka/Raduńsk a	Wymieniono wyblakłą tarczę B-22	B-22 x 1
16	16.05.2023	11:10	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	13:03	13:30	zakończone	Widzew	Ozorkowska 10	Wymieniono słupki z C- 9	Słupki 3,0 mb - 1 szt
17	16.05.2023	11:10	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	13:03	13:30	zakończone	Widzew	Ozorkowska 10	Wymieniono słupki z C- 9	C-9 x 1
18	22.05.2023		ZDIT	zgłoszenie	telefonicznie	16:40	16:50	zakończone	Śródmieście	Hasa	poprawiono jersseye	
19	22.05.2023	14:21	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	15:04	15:04	zakończone	Bałuty	Kolińskiego	Zabrano U-21	
20	22.05.2023	19:31	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:42	19:43	zakończone	Bałuty	Szczecińska, Aleksandrowska	Zabezpieczono wyrwę	U-21

**Raport dzienny**

23.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	23.05.2023			samodzielne		09:42	09:44	zakończone	Górna	Felińskiego, Zapolskiej	Wyprostowano słupek z A-7, D-6	
2	23.05.2023	11:33	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	13:05	13:07	zakończone	Górna	Zarzevska 38	Wyprostowano słupek z B-36, po kolizji słupków do wymiany	
3	22.05.2023	07:54	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	11:28	11:45	zakończona	Górna	Nowe Sady/Pustynna	Zamontowano znaki D-6	Znak D-6 x 2 szt
4	22.05.2023	07:54	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	11:28	11:45	zakończona	Górna	Nowe Sady/Pustynna	Zamontowano znaki D-6	Słupek 4,0 mb
5	22.05.2023	15:21	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	15:26	15:28	zakończona	Bałuty	Św. Teresy 107	Wysprostowano słupek ze znakami D-18, T-3a	
6	22.05.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	19:13	19:18	zakończona	Widzew	Telefoniczna, Pieniny	Poprawiono znaki D-6	
7	23.05.2023	09:44	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	20:23	20:25	zakończona	Bałuty	Traktorowa, Wszędyrównego	Usunięto naklejki ze znaków C9	
8	23.05.2023	20:43	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	21:26	21:26	zakończona	Widzew	Tatrzańska 21	Nie zlokalizowano zapadniętej studzienki w chodniku	
9	22.05.2023	08:24	ZDIT	zgłoszenie	e-mail	20:50	20:57	zakończone	Górna	Rzgowska/Józefów	Uzupełniono znak B-33 "40"	B-33 x 1 szt.

## Raport dzienny

24.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	23.05.2023	09:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:27	08:31	zakończone	Bałuty	Hipoteczna/Olsztynska	poprawiono D6	
2	10.05.2023	13:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:06	10:05	zakończone	Widzew	Janosika/Telefoniczna	uzupełniono słupki U12c w narożniku wschodnio-południowym	2 x U12c
3	10.05.2023	13:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:06	10:05	zakończone	Widzew	Janosika/Telefoniczna	uzupełniono słupki U12c w narożniku wschodnio-północnym, brakuje jeszcze 1 słupka	1 x U12c
4	10.05.2023	13:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:31	10:54	zakończone	Widzew	Milionowa/Śmigłogo-Rydza	uzupełniono słupki U-12c x 2 szt.	2 x U12c
5	24.05.2023	09:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:24	11:27	zakończone	Bałuty	Gandhiego/Kasprzaka	poprawiono znak A-7, D-6 obrócony ze względu na remont wodociągów	
6	23.05.2023	09:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:34	12:38	zakończone	Bałuty	Kasztelańska/Lągiewnicka	Poprawiono lustro	
7	23.05.2023	09:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:43	12:44	zakończone	Bałuty	Bema/Pawilońska	Poprawiono znak D-6	
8	23.05.2023	09:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:53	12:55	zakończone	Bałuty	Świtezianki 17	Przycięto gałęzie przy A-11a	
9	23.05.2023	09:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:56	12:58	zakończone	Bałuty	Świtezianki/Al. Zakochanych	Przycięto gałęzie przy D-6	
10	23.05.2023	09:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:08	13:12	zakończone	Bałuty	Zgierska/Świtezianki	Przycięto gałęzie przy F-10	
11	24.05.2023	18:53	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	19:49	19:57	zakończone	Śródmieście	Narutowicza/Kopcińskiego	Usunięto uszkodzone separatory	

**Raport dzienny**

25.05.2023

Utrzymanie podstawowe



Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	25.05.2023	15:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	15:44	15:44	zakończone	Widzew	Puszkina/Andrzejewskiej	Zabezpieczono wyrwę	U-21 x 1 szt.
2	25.05.2023	19:35	ZDIT	zlecenie awaryjne	telefoniczne	20:14	20:32	zakończone	Górna	Dąbrowskiego, wiadukt	Zabezpieczono walące się schody	3 x U-20a, 2 x B-41, 6 x stojak z podstawą gumową
3	25.05.2023	20:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	21:18	21:18	zakończone	Górna	Tadeusza 2	Brak możliwości zabezpieczenia - droga gruntowa	
4	25.05.2023	22:11	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	23:06	23:07	zakończone	Polesie	Więckowskiego/Zachodnia	poprawiono skrzywioną tarczę D3	
5	25.05.2023	22:11	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	22:50	22:56	zakończone	Bałuty	Strykowska 20	poprawiono zapory	

**Raport dzienny**  
26.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26.05.2023	00:47	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:32	02:04	zakończone	Górna	Piotrkowska 319	wycięto uszkodzone bariery, zabezpieczono U21	3 x U21
2	26.05.2023	07:45	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:45	11:29	zakończone	Górna	Praska 11	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	4 x U20a, 1 x U3cd, 1 x U20b
3	26.05.2023	08:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:54	08:55	zakończone	Widzew	Kasprowicza	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	26.05.2023	08:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:50	08:50	zakończone	Widzew	Rynek Nowosolna/krańcówka MPK	wyprostowano słupek z B20	
5	26.05.2023		BIM	zgłoszenie	telefonicznie	10:38	10:39	zakończone	Polesie	Wyszyńskiego 76	zdemontowano słupek z B21 i T0	

6	22.05.2023	12:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:15	13:24	w toku	Bałuty	Julianów	zdemontowano 14 x D6, 1 x T27, umieszczono w depozycie	
7	22.05.2023	13:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:06	08:09	zakończone	Polesie	Ogrodowa 28	wyprostowano słupki z B20, D6, C2	
8	26.05.2023	16:35	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:17	17:18	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Klonowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	26.05.2023		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:18	15:31	zakończone	Górna	Dąbrowskiego wiadukt	zabezpieczono przestrzeń pod schodami	8 x U20a
10	26.05.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	18:30	18:31	zakończone	Bałuty	Włókniarzy/11 Listopada	ustawiono ponownie słupki z A7	
11				samodzielne		18:33	18:34	zakończone	Bałuty	Sikorskiego/Nastrojowa	zabrano 3 x U21	
12	23.05.2023	09:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:25	20:33	zakończone	Bałuty	Łanowa/Denhoff-Czarnockiego	oczyszczono D6	

**Raport dzienny**

27.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26.05.2023	23:25	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	00:27	00:34	zakończone	Polesie	Zielona/Żeromskiego	zabrano złamany słupki z D19, D20, zabezpieczono U21	1 x U21
2	27.05.2023	05:47	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	06:26	06:27	zakończone	Widzew	Niciarniana wiadukt	zabrano zniszczone U10	
3	27.05.2023	08:27	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	09:15	09:18	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/Narutowicza	dokręcono słupki z A7, C2, T0 w gnieździe	
4	27.05.2023	12:43	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:20	13:21	zakończone	Górna	Starorudzka 21	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5				samodzielne		13:31	13:32	zakończone	Górna	Politechniki/Wróblewskiego	zabrano U21	

6	26.05.2023	13:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:04	11:35	zakończone	Widzew	Szczytowa/Giewont/Telefoniczna	wymieniono złamany słupek od D6, uzupełniono tarczę D6 z depozytu	1 x D6 z depozytu
7	26.05.2023	13:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:04	11:35	zakończone	Widzew	Szczytowa/Giewont/Telefoniczna	wymieniono złamany słupek od D6, uzupełniono tarczę D6 z depozytu	1 x słupek 4,0 m

**Raport dzienny**  
28.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	28.05.2023	03:49	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	04:20	04:21	zakończone	Bałuty	Szczecińska/Rojna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	28.05.2023	06:38	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	07:48	07:53	zakończone	Śródmieście	Wierzbowa 52	wyprostowano słupki z D6, A30, T18b, C9	
3	28.05.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	11:04	11:06	zakończone	Śródmieście	Wólczańska/Mickiewicza	zamontowano ponownie F10	
4				samodzielne		11:03	11:04	zakończone	Śródmieście	Wólczańska 118	poprawiono T0	
5	26.05.2023	07:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:15	11:16	zakończone	Polesie	Wróblewskiego/Wyspiańskiego	wyprostowano słupek z A5	
6	26.05.2023	07:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:16	11:17	zakończone	Polesie	Wróblewskiego/Bandurskiego	wyprostowano słupek z B20 i D6b	
7	28.05.2023	12:30	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:49	12:50	zakończone	Bałuty	Przedwiośnie	brak tarczy C10 na słupku z U6a	
8	28.05.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	15:34	16:03	zakończone	Śródmieście	Pomorska/Lumumby	wymieniono słupek od D6b	1 x słupek 4,0 m
9	26.05.2023	08:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:17	16:18	zakończone	Widzew	Piłsudskiego/Paryska	zabrano U21	
10	26.05.2023	07:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:00	17:02	zakończone	Polesie	Wołowa, Inżynierska	znaki nie są przysłonięte przez gałęzie	

11	28.05.2023	17:25	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	20:41	20:41	zakończone	Górna	Pabianicka/Długa	uszkodzona tabliczka F9 tymczasowa	
12	23.05.2023	11:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:18	17:43	zakończone	Bałuty	Łanowa	uzupełniono D6 i wymieniono A17	1 x A17
13	23.05.2023	11:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:18	17:43	zakończone	Bałuty	Łanowa	uzupełniono D6 i wymieniono A17	1 x słupek 4,0 m
14	23.05.2023	11:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:18	17:43	zakończone	Bałuty	Łanowa	uzupełniono D6 i wymieniono A17	1 x D6 z depozytu
15	28.05.2023	12:30	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:50	18:53	zakończone	Bałuty	Przedwiośnie	uzupełniono C10	1 x C10
16	22.05.2023	12:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:07	19:30	zakończone	Bałuty	Bema/Żmijewski ej	przestawiono D6	2 x słupek 4,0 m
17	22.05.2023	11:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:04	20:13	zakończone	Widzew	Wałowa/Rokicińska	uzupełniono brakujące C11, U4b na słupku	1 x C11 z depozytu
18	22.05.2023	11:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:04	20:13	zakończone	Widzew	Wałowa/Rokicińska	uzupełniono brakujące C11, U4b na słupku	1 x U4b 500x750 mm
19	22.05.2023	11:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:04	20:13	zakończone	Widzew	Wałowa/Rokicińska	uzupełniono brakujące C11, U4b na słupku	1 x słupek 3,0 m
20	28.05.2023	23:03	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:20	23:22	zakończone	Bałuty	Marynarska/Obrońców Warszawy	zabezpieczono uszkodzony chodnik	1 x U21

**Raport dzienny**  
29.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19.05.2023	09:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:58	12:15	zakończone	Widzew	Augustów/Bacewicz	obrótcono A6b, wymieniono D23 ze słupkiem	1 x D23
2	19.05.2023	09:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:58	12:15	zakończone	Widzew	Augustów/Bacewicz	obrótcono A6b, wymieniono D23 ze słupkiem	1 x słupek 4,2 m
3	23.05.2023	14:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:38	12:50	zakończone	Widzew	Giewont/Śpiących Rycerzy	przycięto zielen przy B44	

4	29.05.2023	13:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	14:18	14:21	zakończone	Górna	Paderewskiego/T uszyńska	brak możliwości zabezpieczenia wyrw, utrudni to ruch	
5	26.05.2023	08:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:27	15:37	zakończone	Bałuty	Nastrojowa/Wiankowa	uszkodzona nawierzchnia pod pinezką, brak możliwości montażu, zabezpieczono U21	1 x U21
6	22.05.2023	09:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:43	16:55	zakończone	Górna	Rzgowska/Bartoszewskiego	zamontowano lustro	1 x lustro 800 mm
7	26.05.2023	08:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:06	16:13	zakończone	Bałuty	11 Listopada	zdemontowano F19	
8	26.05.2023	08:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:35	16:43	zakończone	Bałuty	Nastrojowa	zamieniono miejscami D1	
9	29.05.2023	13:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:19	17:42	zakończone	Widzew	Czorszyńska/Pszczyńska	wymieniono uszkodzoną tarczę A7 i słupek	1 x A7
10	29.05.2023	13:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:19	17:42	zakończone	Widzew	Czorszyńska/Pszczyńska	wymieniono uszkodzoną tarczę A7 i słupek	1 x słupek 4,2 m
11	10.05.2023	13:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:00	18:33	zakończone	Widzew	Telefoniczna/Janosika	uzupełniono brakujące U12c	1 x U12c
12	22.05.2023	12:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:25	19:48	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Siemiradzkiego	wymieniono zniszczoną pinezkę	1 x pinezka
13	26.05.2023	07:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:20	20:23	zakończone	Polesie	Bandurskiego/Kusockiego	przycięto zieleń przy B33, B36, D3	

**Raport dzienny**  
30.05.2023

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	30.05.2023	07:32	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:25	08:37	zakończone	Widzew	Niciarniana	Zdemontowano uszkodzone U9c	
2	30.05.2023			samodzielne		11:47	11:49	zakończone	Widzew	Jachowicza / Wysockiego	poprawiono A5	

3	25.05.2023	07:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:06	12:15	w toku	Widzew	Targowa 28 / Nawrot	wymieniono wyblaknięty 1 x B36	1 x B36
4	30.05.2023	12:01	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:52	12:57	zakończone	Górna	Rzgowska / Wójtowska	wyprostowano słupek z D6	
5	25.05.2023	07:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:21	12:41	w toku	Widzew	Nawrot / Targowa	Wymieniono 2 x B33 (40"), wyczyszczono D3, wyprostowano słupek	2 x B33
6	25.05.2023	07:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:45	12:52	zakończone	Widzew	Nawrot / Wodna	Wymieniono B36	1 x B36
7	30.05.2023			samodzielne		12:53	12:54	zakończone	Widzew	Nawrot / Wodna	poprawiono tarcze D6 i T27	
8	26.05.2023	08:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:24	15:14	zakończone	Bałuty	Nastrojowa	przycięto gałęzie zasłaniające znaki na całej długości ulicy	
9	30.05.2023			samodzielne		11:41	11:44	zakończone	Górna	Pabianicka 116	zabrano 1 x U21 z pobocza	
10	30.05.2023			samodzielne		11:58	11:59	zakończone	Górna	Zastawna 7a	zabrano 1 x U21 z pobocza	
11	30.05.2023			samodzielne		12:02	12:07	zakończone	Górna	Zastawna 5	zamontowano ponownie urwaną trzcę A6b	
12	30.05.2023			samodzielne		12:19	12:20	zakończone	Górna	Patriotyczna / Stawy Stefańskiego	zabrano 1 x U21 z pobocza	
13	30.05.2023			samodzielne		12:25	12:26	zakończone	Górna	Farna 9	zabrano 1 x U21 z pobocza	
14	30.05.2023	20:40	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	20:52	20:54	zakończone	Śródmieście	Narutowicza / Kopcińskiego	poprawiono obróconą tarczę D6	
15	30.05.2023	16:57	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:30	17:31	zakończone	Górna	Pabianicka / wiadukt	założono właz do studzienki	
16	30.05.2023	16:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:01	18:04	zakończone	Polesie	Łaska / Wróblewskiego	zdemontowano 1 x F6 ( w depozycie)	
17	23.05.2023	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:47	18:41	zakończone	Górna	Tatrzańska / Rydla	zamontowano pinezki x 3 szt ( depozyt)	

**Raport dzienny**  
31.05.2023

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	31.05.2023	07:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	07:40	07:47	w trakcie	Bałuty	11 Listopada / Włóknarzy	uszkodzona aktywna D6 po kolizji - brak możliwości wstawienia znaku tymczasowego - interwencja służb porządkowych	
2				samodzielne		08:04	08:07	zakończone	Bałuty	Bazarowa / Zachodnia	wyprostowano słupki z D6 i A20	
3	26.05.2023	08:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:17	08:43	zakończone	Polesie	Zielona / Żeromskiego	uzupełniono słupki wraz z D19 i D20	1 x słupek 4,0m
4	31.05.2023		ZDiT	zlecenie awryjne	telefonicznie	10:15	10:29	zakończone	Widzew	Mazowieckiego 20	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	4 x U20a, 1 x U21
5				samodzielne		10:53	10:54	zakończone	Widzew	Zakładowa	zabrano 1 x U21 z pobocza	
6				samodzielne		11:01	11:02	zakończone	Górna	Kowalszczyzna / Śląska	zabrano 1 x U21 z pobocza	
7	31.05.2023	11:51	CZK	zlecenie awryjne	telefonicznie	11:54	12:59	zakończone	Bałuty	Bema / Pawilońska	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	8 x U20a
8				samodzielne		11:10	11:11	zakończone	Widzew	Lodowa 93e	zabrano 2 x U21 z pobocza	
9	31.05.2023	11:02	ZDiT	zlecenie awryjne	telefonicznie	11:52	12:10	zakończone	Górna	Pabianicka 218	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	6 x U20a
10	26.05.2023	14:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:48	16:25	zakończone	Górna	Paderewskiego 23	przestawiono znak dot. zlecenia 63/2023	1 x słupek 4,5 m
11	31.05.2023		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	20:02	20:27	zakończone	Górna	Rzgowska / Przybyszewskiego	wymieniono złamany słupek z B2	1 x słupek 4,2m
12	30.05.2023	11:40	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:34	20:38	w toku	Śródmieście	Piotrkowska 197	wyprostowano słupki z D18	
13	30.05.2023	11:40	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:44	20:45	zakończone	Śródmieście	Kościuszki / Rubinsteina	obrócono tarczę z B36	
14	31.05.2023	17:03	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:32	18:38	zakończone	Polesie	Maratońska / Płocka	zabrano wyrwaną poduszkę berlińską - uszkodzona, jezdni pod poduszką do naprawy	

15	31.05.2023	19:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:15	20:16	zakończone	Widzew	Widzewska 35	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
16	11.05.2023	07:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:15	15:20	zakończone	Górna	Bartoszewskiego	naprawa barier linowych	104 mb naprawiono

Raport realizacji zleceń

Nr zlecenia	Data przyjęcia zlecenia	Termin Realizacji	Dzielnica	Lokalizacja	Podjęte działania	Data wykonywania czynności
506/2022	29.12.2022	2023-02-28	Górna	Anczyca	brak możliwości montażu progów z uwagi na zaparkowany samochód jak również montaż we wjeździe	24.01.2023
68/2023	28.04.2023	13.05.2023	Polesie	Gdańska	Wprowadzono TOR	03.05.2023
68/2023	28.04.2023	13.05.2023	Polesie	Gdańska	Wprowadzono TOR	04.05.2023
69/2023	04.05.2023	11.05.2023	Polesie	Skłodowskiej-Curie / Lipowa	Wprowadzono SOR	04.05.2023
69/2023	04.05.2023	11.05.2023	Polesie	Skłodowskiej-Curie / Lipowa	Wprowadzono SOR	04.05.2023
69/2023	04.05.2023	11.05.2023	Polesie	Skłodowskiej-Curie / Lipowa	Wprowadzono SOR	04.05.2023
63/2023	18.04.2023	05.05.2023	Górna	Paderewskiego 23 od Astronautów	próba wprowadzenia SOR	05.05.2023
63/2023	18.04.2023	05.05.2023	Górna	Paderewskiego 23 od Astronautów	Wprowadzono SOR	05.05.2023
63/2023	18.04.2023	05.05.2023	Górna	Paderewskiego 23 od Astronautów	Wprowadzono SOR	05.05.2023
63/2023	18.04.2023	05.05.2023	Górna	Paderewskiego 23 od Astronautów	Wprowadzono SOR	05.05.2023
69/2023	04.05.2023	11.05.2023	Polesie	Skłodowskiej-Curie / Lipowa	Wprowadzono SOR	05.05.2023



68/2023	28.04.2023	13.05.2023	Polesie	Gdańska	Wprowadzono TOR	07.05.2023
68/2023	28.04.2023	13.05.2023	Polesie	Gdańska	Wprowadzono TOR	08.05.2023
68/2023	28.04.2023	13.05.2023	Polesie	Gdańska	Wprowadzono TOR	08.05.2023
68/2023	28.04.2023	13.05.2023	Polesie	Gdańska	zdemontowano TOR	09.05.2023
68/2023	28.04.2023	13.05.2023	Polesie	Gdańska	zdemontowano TOR	10.05.2023
81/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Majzela/Bojowników Getta Warszawskiego	Wprowadzono SOR	10.05.2023
81/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Majzela/Bojowników Getta Warszawskiego	Wprowadzono SOR	10.05.2023
68/2023	28.04.2023	13.05.2023	Polesie	Gdańska	zdemontowano TOR	11.05.2023
79/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Okopowa/Marysińska	Wprowadzono SOR	11.05.2023
78/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska 42	Wprowadzono SOR	11.05.2023
78/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska 42	Wprowadzono SOR	11.05.2023
78/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska 42	Wprowadzono SOR	11.05.2023
76/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska/Włókniarzy	Wprowadzono SOR	11.05.2023
76/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska/Włókniarzy	Wprowadzono SOR	11.05.2023
68/2023	28.04.2023	13.05.2023	Polesie	Gdańska	zdemontowano TOR	12.05.2023
79/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Okopowa/Marysińska	Wprowadzono SOR	12.05.2023
79/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Okopowa/Marysińska	Wprowadzono SOR	12.05.2023
76/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska/Włókniarzy	Wprowadzono SOR	12.05.2023
76/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska/Włókniarzy	Wprowadzono SOR	12.05.2023
76/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska/Włókniarzy	Wprowadzono SOR	12.05.2023

76/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska/Włóknarzy	Wprowadzono SOR	12.05.2023
76/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska/Włóknarzy	Wprowadzono SOR	12.05.2023
68/2023	28.04.2023	13.05.2023	Polesie	Gdańska	zdemontowano TOR	13.05.2023
71/2023	05.05.2023	15.05.2023	Śródmieście	Scheiblerów, Grohmanów, Narutowicza	Wprowadzono SOR	13.05.2023
71/2023	05.05.2023	15.05.2023	Śródmieście	Scheiblerów, Grohmanów, Narutowicza	Wprowadzono SOR	13.05.2023
71/2023	05.05.2023	15.05.2023	Śródmieście	Scheiblerów, Grohmanów, Narutowicza	Wprowadzono SOR	13.05.2023
71/2023	05.05.2023	15.05.2023	Śródmieście	Scheiblerów, Grohmanów, Narutowicza	Wprowadzono SOR	13.05.2023
76/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska/Włóknarzy	Wprowadzono SOR	13.05.2023
76/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Lutomierska/Włóknarzy	Wprowadzono SOR	13.05.2023
68/2023	28.04.2023	13.05.2023	Polesie	Gdańska	zdemontowano TOR	13.05.2023
71/2023	05.05.2023	15.05.2023	Śródmieście	Scheiblerów, Grohmanów, Narutowicza	Wprowadzono SOR	14.05.2023
71/2023	05.05.2023	15.05.2023	Śródmieście	Scheiblerów, Grohmanów, Narutowicza	Wprowadzono SOR	14.05.2023
70/2023	04.05.2023	16.05.2023	Polesie	Łąkowa	Wprowadzono SOR	15.05.2023
70/2023	04.05.2023	16.05.2023	Polesie	Łąkowa	Wprowadzono SOR	15.05.2023
70/2023	04.05.2023	16.05.2023	Polesie	Łąkowa	Wprowadzono SOR	15.05.2023
70/2023	04.05.2023	16.05.2023	Polesie	Łąkowa	Wprowadzono SOR	15.05.2023
87/2023	12.05.2023	15.05.2023	Polesie	Krzemieniecka 22	Wprowadzono SOR	15.05.2023
87/2023	12.05.2023	15.05.2023	Polesie	Krzemieniecka 22	Wprowadzono SOR	15.05.2023
87/2023	12.05.2023	15.05.2023	Polesie	Krzemieniecka 22	Wprowadzono SOR	15.05.2023

86/2023	11.05.2023	20.05.2023	Górna	Kossaka 18	Wprowadzono SOR	16.05.2023
86/2023	11.05.2023	20.05.2023	Górna	Kossaka 18	Wprowadzono SOR	16.05.2023
86/2023	11.05.2023	20.05.2023	Górna	Kossaka 18	Wprowadzono SOR	16.05.2023
85/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Przemysłowa	Wprowadzono SOR	16.05.2023
85/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Przemysłowa	Wprowadzono SOR	16.05.2023
85/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Przemysłowa	Wprowadzono SOR	16.05.2023
80/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	11 Listopada	Wprowadzono SOR	17.05.2023
80/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	11 Listopada	Wprowadzono SOR	17.05.2023
80/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	11 Listopada	Wprowadzono SOR	17.05.2023
83/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Sukiennicza	Wprowadzono SOR	17.05.2023
83/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Sukiennicza	Wprowadzono SOR	17.05.2023
84/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Rojna 39	Wprowadzono SOR	17.05.2023
84/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Rojna 39	Wprowadzono SOR	17.05.2023
84/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Rojna 39	Wprowadzono SOR	17.05.2023
82/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Nastrojowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
82/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Nastrojowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
82/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Nastrojowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
82/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Nastrojowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
82/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Nastrojowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
82/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Nastrojowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
80/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	11 Listopada	Wprowadzono SOR	18.05.2023
80/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	11 Listopada	Wprowadzono SOR	18.05.2023

73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Kondka, Klinowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Kondka, Klinowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Kondka, Klinowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Kondka, Klinowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Kondka, Klinowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Kondka, Klinowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Kondka, Klinowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Kondka, Klinowa	Wprowadzono SOR	18.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Kondka, Klinowa	Wprowadzono TOR	18.05.2023
77/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Przepiórcza	Wprowadzono TOR	18.05.2023
89/2023	16.05.2023	24.05.2023	Śródmieście	Tuwima/Kilińskie go	przeniesiono znaki B36, T24, usunięto D3	18.05.2023
74/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Kaufmana	Wprowadzono SOR	19.05.2023
74/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Kaufmana	Wprowadzono SOR	19.05.2023
74/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Kaufmana	Wprowadzono SOR	19.05.2023
93/2023	18.05.2023	21.05.2023	Górna	Dąbrowskiego/R zgowska	Wprowadzono SOR	19.05.2023
93/2023	18.05.2023	21.05.2023	Górna	Dąbrowskiego/R zgowska	Wprowadzono SOR	19.05.2023
88/2023	16.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Mackiewiczza	Wprowadzono SOR	19.05.2023
88/2023	16.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Mackiewiczza	Wprowadzono SOR	19.05.2023
88/2023	16.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Mackiewiczza	Wprowadzono SOR	19.05.2023
80/2023	10.05.2023	20.05.2023	Bałuty	11 listopada	Wprowadzono SOR	19.05.2023
75/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Skwarczyńskiej	Wprowadzono SOR	19.05.2023

75/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Skwarczyńskiej	Wprowadzono SOR	19.05.2023
75/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Skwarczyńskiej	Wprowadzono SOR	19.05.2023
75/2023	08.05.2023	20.05.2023	Bałuty	Skwarczyńskiej	Wprowadzono SOR	19.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Safrina/Plonowa/ Tatarczana	Wprowadzono SOR	19.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Safrina/Plonowa/ Tatarczana	Wprowadzono SOR	19.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Safrina/Plonowa/ Tatarczana	Wprowadzono SOR	19.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Safrina/Plonowa/ Tatarczana	Wprowadzono SOR	19.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Safrina/Plonowa/ Tatarczana	Wprowadzono SOR	19.05.2023
91/2023	17.05.2023	20.05.2023	Górna	Czytelnicza 21	Wprowadzono SOR	19.05.2023
91/2023	17.05.2023	20.05.2023	Górna	Czytelnicza 21	Wprowadzono SOR	19.05.2023
91/2023	17.05.2023	20.05.2023	Górna	Czytelnicza 21	Wprowadzono SOR	19.05.2023
89/2023	16.05.2023	24.05.2023	Śródmieście	Tuwima/Kilińskie go	wstawiono słupek pod znaki B43, SPP	19.05.2023
89/2023	16.05.2023	24.05.2023	Śródmieście	Tuwima/Kilińskie go	przeniesiono tarcze B43 i SPP na nowy słupek	20.05.2023
506/2022	11.05.2023	23.05.2023	Górna	Anczyca	Wymieniono 1 próg zwalniający	22.05.2023
506/2022	11.05.2023	23.05.2023	Górna	Anczyca	Wymieniono 1 próg zwalniający	22.05.2023
15/2023	11.05.2023	23.05.2023	Górna	Broniewskiego	Zamontowano słupki SEP 03	23.05.2023
97/2023	23.05.2023	26.05.2023	Śródmieście	Potza/Stefanows kiego/Skorupki	zamontowano znaki TOR - B36 i T0	23.05.2023
506/2022	11.05.2023	23.05.2023	Górna	Anczyca	Wymieniono 1 próg zwalniający	23.05.2023
506/2022	11.05.2023	23.05.2023	Górna	Anczyca	Wymieniono 1 próg zwalniający	23.05.2023
96/2023	19.05.2023	31.05.2023	Bałuty	Depozyt	Umieszczono znaki D-6b w depozycie	23.05.2023

77/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Przepiórcza	Wprowadzono SOR	24.05.2023
77/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Przepiórcza	Wprowadzono SOR	24.05.2023
77/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Przepiórcza	Wprowadzono SOR	24.05.2023
77/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Przepiórcza	Wprowadzono SOR	24.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Kondka/Klinowa	Wprowadzono SOR	24.05.2023
73/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Kondka/Klinowa	Wprowadzono SOR	24.05.2023
97/2023	23.05.2023	26.05.2023	Śródmieście	Potza/Stefanowskiego/Skorupki	zakryto D-18, T-30, T-3a	24.05.2023
77/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Przepiórcza	Wprowadzono SOR	24.05.2023
77/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Przepiórcza	Wprowadzono SOR	24.05.2023
77/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Przepiórcza	Wprowadzono SOR	24.05.2023
77/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Przepiórcza	Wprowadzono SOR	24.05.2023
77/2023	08.05.2023	25.05.2023	Bałuty	Przepiórcza	Wprowadzono SOR	24.05.2023
90/2023	16.05.2023	31.05.2023	Śródmieście	Dowborczyków 10	Wprowadzono SOR	25.05.2023
90/2023	16.05.2023	31.05.2023	Śródmieście	Dowborczyków 10	Wprowadzono SOR	25.05.2023
90/2023	16.05.2023	31.05.2023	Śródmieście	Dowborczyków 10	Wprowadzono SOR	25.05.2023
97/2023	23.05.2023	26.05.2023	Śródmieście	Potza/Stefanowskiego/Skorupki	przywrócono SOR	26.05.2023
72/2023	08.05.2023	28.05.2023	Widzew	Niciarniana - wiadukt	zamontowano U10	26.05.2023
101/2023	23.05.2023	30.05.2023	Śródmieście	Mazowiecka 4	dostarczono słupki SEP01	29.05.2023
99/2023	23.05.2023	31.05.2023	Górna	Tatrzańska / Rydla	wstawiono D6	30.05.2023
99/2023	23.05.2023	31.05.2023	Górna	Tatrzańska / Rydla	wstawiono D6	30.05.2023
100/2023	23.05.2023	31.05.2023	Górna	Wysockiego	Wprowadzono SOR	30.05.2023



95/2023	18.05.2023	31.05.2023	Górna	Rondo Broniewskiego	Wprowadzono SOR	31.05.2023
---------	------------	------------	-------	------------------------	-----------------	------------