

Raport dzienny

01.01.2023

Utrzymanie
podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 01.01.2023 | 01:10 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 01:32 | 01:48 | zakończone | Śródmieście | Trasa W-Z/Sienkiewicza | uszkodzony słupek z C11 i U5a, znak powieszono tymczasowo, całość do wymiany |
| 2 | 01.01.2023 | 01:16 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 02:04 | 02:06 | zakończone | Widzew | Ćwiklińskiej 26 | wyprostowano słupek z B33 |
| 3 | 01.01.2023 | 11:23 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 11:49 | 11:50 | zakończone | Widzew | Stokowska 21/25 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 4 | 01.01.2023 | 12:36 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 13:08 | 13:11 | w toku | Górna | Śląska/Niższa/Orkana 1 | zabrano wyrwany słupek z E3 |
| 5 | 01.01.2023 | 16:07 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:27 | 17:28 | zakończone | Bałuty | Pojezierska 7 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 6 | 01.01.2023 | 16:07 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:04 | 17:05 | zakończone | Bałuty | Szczecińska 38 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 7 | 01.01.2023 | 16:39 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 16:49 | 16:50 | zakończone | Bałuty | Traktorowa 128 | zabezpieczono zapadlinę w chodniku |
| 8 | 05.12.2022 | 10:28 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:20 | 18:20 | w toku | Śródmieście | Rewolucji 69 | brak możliwości montażu lustra - zaparkowany pojazd, wystawiono U21 z prośbą o nieparkowanie |
| 9 | | | | samodzielne | | 18:27 | 18:29 | zakończone | Śródmieście | Rodziny Grohmanów/Wierzbowa | poprawiono D6 |
| 10 | | | | samodzielne | | 18:40 | 18:41 | zakończone | Śródmieście | Rondo Solidarności | zabrano 2 x U21 |
| 11 | | | | samodzielne | | 19:05 | 19:06 | zakończone | Śródmieście | Matejki/Lubeckiego | zabrano 1 x U21 |
| 12 | 01.01.2023 | 19:08 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:29 | 19:32 | zakończone | Widzew | Puszkina 82 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|-----|------------|---------------|-------|-------|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------|
| 13 | 01.01.2023 | 19:17 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 19:38 | 19:47 | w toku | Widzew | Przybyszewskiego / Rondo Sybiraków | wstawiono tymczasowo znak F10 |
|----|------------|-------|-----|------------|---------------|-------|-------|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------|

Raport dzienny
02.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 01.01.2023 | 23:12 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 00:01 | 00:03 | zakończone | Polesie | Politechniki / Wróblewskiego | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 2 | 02.01.2023 | 16:15 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:10 | 17:11 | zakończone | Bałuty | Nastrojowa / Świtezianki | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 3 | | | | samodzielne | | 16:29 | 16:46 | zakończone | Górna | Paderewskiego | zabezpieczono miejsca montażu separatorów |
| 4 | | | | samodzielne | | 16:58 | 16:59 | zakończone | Górna | Kilińskiego 233 | zabrano 1 x U21 po załataniej wyrwie |
| 5 | 02.01.2023 | 17:03 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:17 | 17:19 | zakończone | Polesie | Pogonowskiego / 6 Sierpnia | Przestawiono B21 na chodnik |
| 6 | 02.01.2023 | 17:29 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 18:05 | 18:07 | zakończone | Bałuty | Szczecińska / Rojna | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 7 | | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 18:19 | 18:39 | zakończone | Polesie | Rąbieńska / Wojskowa | wyprostowano i wkopano głębiej słupki z A7 |
| 8 | 30.12.2022 | 12:06 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:52 | 18:56 | zakończone | Bałuty | Rojna 18a | Wyprostowano słupki z B1 |
| 9 | 30.12.2022 | 12:06 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:58 | 19:01 | zakończone | Bałuty | Rojna / Parcelacyjna | Wyprostowano słupki z D6b i D52 |
| 10 | 30.12.2022 | 12:06 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:08 | 19:13 | zakończone | Bałuty | Traktorowa / Wszędyrównego | Wyczyszczono C9 i ustawiono poprawnie |
| 11 | 30.12.2022 | 12:06 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:32 | 19:34 | zakończone | Bałuty | Kaczeńcowa / Wersalska | poprawiono obrócony znak A6 |
| 12 | 30.12.2022 | 12:06 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:27 | 19:30 | zakończone | Bałuty | Kaczeńcowa / Ludowa | poprawiono obróconą tabliczkę pod A30 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|------------|---------------|-------|-------|------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 13 | 30.12.2022 | 12:06 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:38 | 19:45 | zakończone | Bałuty | Kaczeńcowa / Aleksandrowska | poprawiono obrócony znak B23 i D6 |
| 14 | 02.01.2023 | 20:02 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 20:18 | 20:20 | zakończone | Bałuty | Kniaziewiczza 28 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

Raport dzienny
03.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 30.12.2022 | 13:59 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:47 | 07:47 | zakończone | Bałuty | Limanowskiego/Zachodnia | brak U21 |
| 2 | 02.01.2023 | 12:49 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:54 | 07:54 | zakończone | Bałuty | Piwna 4 | zabrano 1 x U21 |
| 3 | | | | samodzielne | | 14:00 | 14:00 | zakończone | Polesie | Michałowicza | zabrano 1 x U21 |
| 4 | | | | samodzielne | | 14:10 | 14:10 | zakończone | Polesie | Krakowska/Rowe rowa | zabrano 1 x U21 |
| 5 | 30.12.2022 | 10:38 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:00 | 20:02 | zakończone | Górna | Piotrkowska/Plac Reymonta | obrócono D6 |
| 6 | 02.01.2023 | 14:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:08 | 20:09 | zakończone | Górna | Plac Reymonta | obrócono D6 |
| 7 | 03.01.2023 | 14:50 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 16:02 | 16:03 | zakończone | Bałuty | Strykowska 268 | poprawiono U21 na wyrwie |
| 8 | 03.01.2023 | 14:50 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:54 | 17:54 | zakończone | Polesie | Żeromskiego/6 Sierpnia | poprawiono U21 na studziencie, aby ułatwić przejazd |
| 9 | 03.01.2023 | 18:25 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:59 | 19:00 | zakończone | Widzew | Puszkina 76 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 10 | | | | samodzielne | | 18:56 | 18:57 | zakończone | Widzew | Andrzejewskiej/Puszkina | zabrano 1 x U21 |

Raport dzienny
04.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 04.01.2023 | 07:55 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 08:05 | 08:06 | zakończone | Widzew | Puszkina/Manewrowa | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 2 | 30.12.2022 | 13:58 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:01 | 09:02 | zakończone | Górna | Dubois 39 | zabrano 1 x U21 |
| 3 | 04.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 09:03 | 09:04 | zakończone | Górna | Dubois 26 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 4 | 30.12.2022 | 12:49 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:08 | 09:09 | zakończone | Górna | Reymonta/Starogardzka | wszystkie znaki A7 istnieją |
| 5 | | | | samodzielne | | 10:26 | 10:27 | zakończone | Widzew | Pomorska/Giewont | zabrano 1 x U21 |
| 6 | 04.01.2023 | 10:35 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 11:17 | 11:28 | zakończone | Górna | DK14 65+000 | zabezpieczono uszkodzone bariery |
| 7 | | | | samodzielne | | 13:04 | 13:05 | zakończone | Bałuty | Strykowska | poprawiono U21 |
| 8 | | | | samodzielne | | 13:16 | 13:17 | zakończone | Bałuty | Okólna/Serwituty | zabrano 3 x U21 |
| 9 | 04.01.2023 | 15:22 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 16:07 | 16:13 | zakończone | Śródmieście | Sterlinga/Plac Dąbrowskiego | zamontowano ponownie D6, poprawiono F19 |
| 10 | 04.01.2023 | 15:33 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 16:46 | 16:47 | zakończone | Bałuty | Strykowska 300 | poprawiono U21 |
| 11 | 04.01.2023 | 16:57 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:57 | 17:59 | zakończone | Bałuty | Szczecińska/Zadraż | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 12 | 04.01.2023 | 17:19 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:19 | 18:26 | zakończone | Górna | Chocianowicka 164 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 13 | | | | samodzielne | | 18:01 | 18:02 | zakończone | Bałuty | Szczecińska/Rojna | zabrano 1 x U21 |
| 14 | 04.01.2023 | 18:21 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:50 | 18:51 | zakończone | Górna | Kilińskiego/Słowackiego | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 15 | 04.01.2023 | 18:23 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:16 | 19:17 | zakończone | Widzew | Zakładowa przed autostradą | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 16 | | | | samodzielne | | 18:41 | 18:42 | zakończone | Górna | Paderewskiego/Karpacka | zabrano 1 x U21 |
| 17 | | | | samodzielne | | 19:00 | 19:05 | zakończone | Górna | Puszkina | zabrano 4 x U21 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|-----|-------------------|---------------|-------|-------|------------|--------|-----------------|---|
| 18 | 04.01.2023 | 19:13 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:47 | 19:47 | zakończone | Górna | Kilińskiego 300 | wyrwa zabezpieczona we wcześniejszym zgłoszeniu |
| 19 | 04.01.2023 | 21:09 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 21:29 | 21:30 | zakończone | Bałuty | Św. Teresy 53 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

Raport dzienny
05.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 05.01.2023 | 09:47 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 10:50 | 10:50 | zakończone | Widzew | Przybyszewskiego | przewrócony znak tymczasowy nie należy do ZDiT |
| 2 | 05.01.2023 | 12:21 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 13:12 | 13:16 | zakończone | Bałuty | Traktorowa 82 | wstawiono ponownie słupki z C13/16 |
| 3 | 05.01.2023 | 06:20 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 07:24 | 07:27 | zakończone | Bałuty | Wojska Polskiego/Łomnicka | poprawiono zapory |
| 4 | 15.12.2022 | 08:01 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 10:26 | 10:29 | zakończone | Górna | Plac Niepodległości | poprawiono D19 |
| 5 | 30.12.2022 | 10:26 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:04 | 11:11 | zakończone | Śródmieście | Dowborczyków 3 | uporządkowano tymczasową organizację ruchu |
| 6 | 04.01.2023 | 08:51 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:32 | 12:32 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Pstrągowa | znak D1 istnieje w lokalizacji |
| 7 | 05.01.2023 | 08:49 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:53 | 12:53 | zakończone | Bałuty | Lutomierska/Piwna | poprawiono obrócone D6 |
| 8 | 04.01.2023 | 09:26 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 13:00 | 13:01 | zakończone | Bałuty | Kutrzeby/Kasprzaka | wyprostowano słupki z A7 i D6 |
| 9 | 04.01.2023 | 13:49 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 13:10 | 13:10 | zakończenie | Bałuty | Lutomierska 140A | brak U21 do zabrania |
| 10 | 04.01.2023 | 09:28 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 13:14 | 13:14 | zakończenie | Bałuty | Lutomierska/Włókniarzy | poprawiono obrócone C9 |
| 11 | 05.01.2023 | 15:18 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 16:15 | 16:17 | zakończenie | Bałuty | Okólna 148a | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|---------------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|------------------------------|---|
| 12 | | | | samodzielne | | 15:24 | 15:26 | zakończone | Bałuty | Wawelska | wyprostowano słupek z D6 |
| 13 | 05.01.2023 | 15:24 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 15:37 | 15:48 | zakończone | Bałuty | Sierakowskiego/Olsztyńska | wstawiono ponownie słupek z B20 i D6 |
| 14 | 05.01.2023 | 14:13 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:27 | 15:31 | zakończone | Bałuty | Pasterska | wymieniono wyblakłe B2 |
| 15 | 05.01.2023 | 16:31 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:39 | 17:40 | zakończone | Śródmieście | Kopcińskiego 38 | przekreślona konstrukcja półbramowa z tablicą E |
| 16 | 05.01.2023 | 14:14 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:24 | 17:26 | zakończone | Śródmieście | Edukacyjna/Mała chowskiego | poprawiono i dokreślono znaki D52, D53 |
| 17 | 02.01.2023 | 14:03 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:31 | 17:35 | zakończone | Śródmieście | Krzywickiego/Zelwerowicza | usunięto słupek po B36 |
| 18 | 02.01.2023 | 14:02 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:28 | 17:30 | zakończone | Śródmieście | Edukacyjna/Zelwerowicza | poprawiono B35 |
| 19 | 05.01.2023 | 17:37 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:59 | 18:05 | zakończone | Polesie | Maratońska/Armii Krajowej | poprawiono separatory |
| 20 | 05.01.2023 | 18:18 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 18:59 | 19:02 | zakończone | Bałuty | Śliwowa/Rybacka | poprawiono mocowanie B5 |
| 21 | 02.01.2023 | 14:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:25 | 18:37 | zakończone | Polesie | Unii Lubelskiej/Bandurskiego | wstawiono brakujący znak A16 |
| 22 | 02.01.2023 | 14:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:25 | 18:37 | zakończone | Polesie | Unii Lubelskiej/Bandurskiego | wstawiono brakujący znak A16 |
| 23 | 05.01.2023 | 19:44 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:11 | 20:13 | zakończone | Widzew | Zakładowa/Książąt Polskich | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 24 | 05.01.2023 | 11:05 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:09 | 19:18 | zakończone | Bałuty | Inflancka/Zagajnikowa | wymieniono wyblakłe B36 |
| 25 | 05.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 20:30 | 20:45 | zakończone | Śródmieście | Dowborczyków 3 | uporządkowano tymczasową organizację ruchu |
| 26 | 05.01.2023 | 21:11 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | | | zakończone | Widzew | Lawinowa 23 | zgłoszenie odwołane przez CZK |
| 27 | 05.01.2023 | 21:16 | Straż Miejska | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 21:45 | 21:46 | zakończone | Bałuty | Pankiewicza 16 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 28 | | | | samodzielne | | 21:20 | 21:21 | zakończone | Widzew | Brzezińska/Śnieżna | zabrano 1 x U21 |
| 29 | | | | samodzielne | | 21:51 | 21:52 | zakończone | Bałuty | Północna/Sterlinga | zabrano 1 x U21 |
| 30 | 05.01.2023 | 22:35 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 23:20 | 23:21 | zakończone | Górna | Obywatelska 56 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|---------------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------|------------------|------------------------------|
| 31 | 05.01.2023 | 22:46 | Straż Miejska | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 23:34 | 23:35 | zakończone | Górna | Chocianowicka 53 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
|----|------------|-------|---------------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------|------------------|------------------------------|

Raport dzienny

06.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 06.01.2023 | 12:05 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 13:05 | 13:06 | zakończone | Górna | Wróblewskiego/B raterska | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 2 | 06.01.2023 | 13:05 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 14:43 | 14:44 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Św. Teresy | zamontowano ponownie U5b |
| 3 | 06.01.2023 | 14:14 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 14:43 | 14:44 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Św. Teresy | zamontowano ponownie U5b |
| 4 | 06.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:08 | 20:09 | zakończone | Bałuty | Strykowska 149 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 5 | 06.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 20:24 | 20:24 | w toku | Bałuty | Zgierska/Św. Teresy | zabrano uszkodzony pylon |

Raport dzienny

07.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 06.01.2023 | 23:41 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 00:30 | 00:31 | zakończone | Górna | Siostrzana/Graniczna | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 2 | 07.01.2023 | 09:07 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 09:50 | 09:55 | zakończone | Bałuty | Pstrągowa/Grudzińskiego | zamontowano ponownie tarczę A7 |
| 3 | 07.01.2023 | 09:22 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 09:35 | 09:36 | zakończone | Bałuty | Kochanowskiego 20 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 4 | 07.01.2023 | 09:24 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 09:47 | 09:48 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Bema | poprawiono U21 na wyrwie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|---------------------------|---|
| 5 | 07.01.2023 | 09:24 | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 09:40 | 09:41 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Chrobręgo | poprawiono D53 |
| 6 | | | | samodzielne | | 10:47 | 10:48 | | Śródmieście | Piotrkowska 144 | wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny |
| 7 | | | | samodzielne | | 10:53 | 10:54 | | Śródmieście | Piotrkowska 76 | wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne |
| 8 | 07.01.2023 | 11:15 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 11:49 | 11:55 | zakończone | Bałuty | Świtezianki 12 | wyprostowano skrzywione słupki, jeden złamany usunięto |
| 9 | 07.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 15:36 | 15:37 | zakończone | Górna | Senatorska 15 | poprawiono przekręcone D6 |
| 10 | 07.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 16:20 | 16:21 | zakończone | Widzew | Nowosolna/Wiączyńska | wyprostowano słupek z D18 |
| 11 | 07.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 16:52 | 16:52 | zakończone | Widzew | Zakładowa 90/92 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 12 | 07.01.2023 | 17:12 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:40 | 17:40 | zakończone | Bałuty | Lutomierska/Czarneckowska | zabrano na bazę pylon |
| 13 | 07.01.2023 | 18:40 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:47 | 18:47 | zakończone | Górna | Wróblewskiego 3/5 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 14 | 07.01.2023 | 18:55 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 19:07 | 19:07 | zakończone | Śródmieście | Piłsudskiego | zamontowano ponownie tarczę C11 |
| 15 | 05.01.2023 | 09:07 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 21:15 | 21:15 | zakończone | Bałuty | Nastrojowa/Łososiowa | wyprostowano słupek z D18 |
| 16 | 07.01.2023 | 21:40 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 22:15 | 22:15 | zakończone | Bałuty | Lutomierska 108/112 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 17 | 07.01.2023 | 22:01 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 22:16 | 22:17 | zakończone | Śródmieście | Zachodnia 97 | poprawiono obróconą tarczę |
| 18 | 07.01.2023 | 22:01 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 22:08 | 22:09 | zakończone | Bałuty | Bazarowa | wyprostowano słupek z A7 |
| 19 | 07.01.2023 | 22:23 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 22:45 | 22:45 | zakończone | Bałuty | Wojska Polskiego/Łomnicka | poprawiono jerseye |

Raport dzienny
08.01.2023

Utrzymanie
podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 07.01.2023 | 23:23 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 00:21 | 00:28 | zakończone | Górna | Konspiracyjnego Wojska Polskiego/Chłędowski | zabezpieczono zapadlinę |
| 2 | 05.01.2023 | 07:52 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:03 | 08:04 | zakończone | Bałuty | Łagiewnicka/Okólna | poprawiono pylony |
| 3 | 05.01.2023 | 07:52 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:07 | 08:08 | zakończone | Bałuty | Przyklasztorze | poprawiono pylony |
| 4 | 02.01.2023 | 14:01 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:30 | 09:45 | zakończone | Śródmieście | Narutowicza (Wierzbowa - Kopcińskiego) | uzupełniono 7 szt. separatorów, dokręcono 2 szt. |
| 5 | 08.01.2023 | 08:48 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 11:54 | 11:57 | zakończone | Górna | Cieszyńska 1 | zamontowano ponownie D52 |
| 6 | 08.01.2023 | 10:18 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 11:44 | 11:45 | zakończone | Śródmieście | Piotrkowska 262/264 | znak nie należy do ZDiT |
| 7 | 05.12.2022 | 10:28 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 10:00 | 10:46 | w toku | Śródmieście | Rewolucji 1905 r. 82 | zamontowano słupek do lustra |
| 8 | 03.01.2023 | 08:50 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:06 | 11:17 | zakończone | Śródmieście | Telefoniczna/Bystrzycka | zamontowano ponownie separatory, uzupełniono 2 szt. Brakujące |
| 9 | | | | samodzielne | | 11:25 | 11:28 | zakończone | Śródmieście | Telefoniczna/Matejki | zamontowano ponownie tarczę D6 |
| 10 | 30.12.2022 | 12:16 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:31 | 12:32 | w toku | Bałuty | Uroczą 6 | brak możliwości |
| 11 | 05.01.2023 | 09:22 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:51 | 13:13 | zakończone | Bałuty | Niemojewskiego/Jonschera | zamontowano słupek blokujący |
| 12 | 08.01.2023 | 13:57 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 16:06 | 16:37 | zakończone | Bałuty | Pojezierska/Zgierska | wymieniono wygięty słupek od D3 i F19 |
| 13 | 05.01.2023 | 11:05 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:50 | 16:52 | zakończone | Bałuty | Strykowska | poprawiono C13/16 i B36 |
| 14 | 05.01.2023 | 11:05 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:07 | 17:09 | zakończone | Bałuty | Wolborska/Majzeła | poprawiono A7 |
| 15 | 08.01.2023 | 17:08 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:09 | 18:09 | zakończone | Górna | Kolumny 537 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 16 | 08.01.2023 | 18:46 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:47 | 19:58 | zakończone | Górna | Kilińskiego/Dąbrowskiego | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 17 | 05.12.2022 | 10:28 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 10:00 | 10:46 | w toku | Śródmieście | Rewolucji 1905 r. 82 | zamontowano lustro |
| 18 | 02.01.2023 | 14:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:55 | 20:57 | w toku | Polesie | Żeligowskiego 46 | złamany słupek z D18, T3a zabrano na bazę |
| 19 | 08.01.2023 | 21:28 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 21:39 | 21:40 | zakończone | Bałuty | Zgierska 104 | znak nie należy do ZDiT |

Raport dzienny
09.01.2023

Utrzymanie
podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | samodzielne | | 08:18 | 08:27 | zakończone | Śródmieście | Kościuszki/Rubinsteina | wymieniono złamany słupek od D6 |
| 2 | 02.01.2023 | 13:50 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:35 | 08:38 | zakończone | Śródmieście | Wierzbowa 34 | usunięto D2 |
| 3 | 02.01.2023 | 14:02 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:05 | 09:23 | zakończone | Widzew | Mazowiecka 20 | przestawiono słupek z B36 |
| 4 | 09.01.2023 | 10:14 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 12:37 | 12:52 | zakończone | Bałuty | Wojska Polskiego/Palki | wymieniono złamany słupek od C13/16 |
| 5 | | | | samodzielne | | 12:19 | 12:20 | zakończone | Śródmieście | Uniwersytecka/Wierzbowa | zabrano 1 x U21 |
| 6 | 09.01.2023 | 10:53 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | | | zakończone | Śródmieście | Plac Dąbrowskiego | D6 naprawiona 04.01.2023 |
| 7 | 09.01.2023 | 14:38 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 15:08 | 15:08 | zakończone | Bałuty | Franciszkańska 8 | wyrwa została załatana |
| 8 | 09.01.2023 | 15:20 | ZDiT | zlecenie awaryjne | e-mail | 15:24 | 15:25 | zakończone | Śródmieście | Więckowskiego 12 | zabezpieczono zapadniętą studzienkę |
| 9 | 09.01.2023 | 16:35 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:30 | 17:30 | w toku | Polesie | Krakowska 124 | zabrano uszkodzony pylon |
| 10 | 09.01.2023 | 16:45 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:04 | 17:06 | zakończone | Bałuty | Kąkolowa 53 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 11 | 09.01.2023 | 17:26 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:41 | 18:41 | zakończone | Widzew | Gajcego 58 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 12 | 09.01.2023 | 17:26 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:50 | 17:51 | zakończone | Bałuty | Franciszkańska 12 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 13 | 09.01.2023 | 19:13 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 19:35 | 19:35 | w toku | Polesie | Bratysławska/Wróblewskiego | zabrano uszkodzony pylon |
| 14 | 09.01.2023 | 19:22 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:05 | 20:06 | zakończone | Górna | Kolumny 475 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 15 | 09.01.2023 | 19:32 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:48 | 20:49 | zakończone | Widzew | Marmurowa/Nad Niemnem | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 16 | 09.01.2023 | 07:43 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:25 | 19:25 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Bema | poprawiono U21 na wyrwie |
| 17 | 09.01.2023 | 11:11 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:38 | 19:51 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Chrobrego | przewieszono D53 |
| 18 | 09.01.2023 | 08:05 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:06 | 20:06 | zakończone | Śródmieście | Zachodnia 107 | U21 nie należy do ZDiT |
| 19 | 09.01.2023 | 10:39 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:20 | 20:22 | zakończone | Polesie | Pogonowskiego 72 | wyprostowano słupek z D18 i T30 |
| 20 | 09.01.2023 | 10:39 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:29 | 20:36 | w toku | Śródmieście | Wólczańska 8 | zabrano na bazę złamany słupek z D18 |
| 21 | 09.01.2023 | 10:39 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:44 | 20:46 | w toku | Polesie | Żeligowskiego 44 | zabrano na bazę złamany słupek z D18 |

Raport dzienny

10.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 09.01.2023 | 23:12 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 00:46 | 00:50 | zakończone | Widzew | Brzezińska 289 | zamontowano ponownie D6 |
| 2 | 10.01.2023 | 07:34 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 08:26 | 08:27 | zakończone | Górna | Dubois 24 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 3 | 10.01.2023 | 09:55 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 12:20 | 12:21 | zakończone | Polesie | Unii Lubelskiej/Konstantynowska | zabrano 1 x U21 |
| 4 | | | | samodzielne | | 12:46 | 12:47 | zakończone | Śródmieście | Uniwersytecka/Jaracza | zabrano 1 x U21 |
| 5 | | | | samodzielne | | 12:58 | 13:00 | zakończone | Bałuty | Wolborska/Franciszkańska | wyprostowano słupek z D6 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 6 | 10.01.2023 | 14:41 | ZDiT | zlecenie awaryjne | e-mail | 15:31 | 15:33 | zakończone | Polesie | Więckowskiego 55 | zabezpieczono zapadniętą studzienkę |
| 7 | 10.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 16:35 | 16:37 | zakończone | Polesie | Łyżwiarska/Popiełuszki | poprawiono obrócone B20 i D6b |
| 8 | 10.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 16:38 | 16:39 | zakończone | Polesie | Łyżwiarska/Popiełuszki | poprawiono obrócone C9 |
| 9 | 10.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:28 | 17:29 | zakończone | Widzew | Puszkina/Rondo Sybiraków | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 10 | 10.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:38 | 17:39 | zakończone | Widzew | Zakładowa/Książąt Polskich | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 11 | 10.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:16 | 18:18 | zakończone | Śródmieście | Czerwona 8 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 12 | 10.01.2023 | 19:25 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:41 | 19:42 | zakończone | Bałuty | Marysińska 97 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 13 | 10.01.2023 | 19:25 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:10 | 20:11 | zakończone | Widzew | Książąt Polskich 10 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 14 | 09.01.2023 | 18:07 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:59 | 21:01 | zakończone | Polesie | Waltera-Janke/Obywatelska | obrócono F19 |
| 15 | 09.01.2023 | 14:48 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 21:28 | 21:29 | zakończone | Bałuty | Zgierska 104 | znak nie należy do ZDiT |

Raport dzienny
11.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | samodzielne | | 09:50 | 09:51 | zakończone | Widzew | Zakładowa 10 | zabrano 1 x U21 |
| 2 | 11.01.2023 | 09:00 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 09:52 | 09:55 | zakończone | Widzew | Zakładowa/Książąt Polskich | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 3 | 11.01.2023 | 08:53 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 10:53 | 11:20 | zakończone | Bałuty | Lutomierska/Obońska | wymieniono złamany słupek od A7 i D6 |
| 4 | 11.01.2023 | 10:09 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 11:09 | 11:21 | zakończone | Bałuty | Jesionowa 12 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 5 | 11.01.2023 | 11:24 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 11:40 | 11:41 | zakończone | Górna | Wróblewskiego 44 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|------------------------------------|---|
| 6 | 11.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 16:05 | 16:07 | zakończone | Górna | Kolumny 25 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 7 | 11.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:25 | 17:26 | zakończone | Górna | Lodowa 128 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 8 | 11.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:07 | 18:10 | zakończone | Widzew | Olkuska 4 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 9 | 05.01.2023 | 15:07 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:00 | 12:07 | zakończone | Polesie | Stefanowskiego/ Radwańska | zamontowano T22 |
| 10 | 11.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 19:30 | 19:38 | zakończone | Śródmieście | Tuwima/Plac Komuny Paryskiej | wymieniono B2 |
| 11 | 11.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 19:50 | 19:55 | w toku | Polesie | Radwańska 69 | zabrano na bazę złamany słupek z A16 i A17 |
| 12 | 10.01.2023 | 14:32 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:08 | 20:23 | zakończone | Śródmieście | Wólczańska 8 | przeniesiono tarcze D18a z T29 ze złamanego słupka na latarnię |
| 13 | 11.01.2023 | 22:29 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 23:15 | 23:16 | zakończone | Bałuty | Wolborska 3 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 14 | 11.01.2023 | 23:17 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 23:33 | 23:36 | zakończone | Górna | Tuszyńska/Tręba cka | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

Raport dzienny
12.01.2023

Utrzymanie
podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 12.01.2023 | 09:27 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 10:21 | 10:22 | zakończone | Bałuty | Łomnicka 6 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 2 | | | | samodzielne | | 09:39 | 09:41 | zakończone | Górna | Zaolziańska | poprawiono D6 |
| 3 | 12.01.2023 | 10:33 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 11:01 | 11:06 | zakończone | Polesie | Żeligowskiego 43 | zamontowano ponownie pylon |
| 4 | 12.01.2023 | 09:42 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:01 | 11:06 | zakończone | Polesie | Żeligowskiego 48 | zamontowano ponownie pylon |
| 5 | | | | samodzielne | | 10:40 | 10:41 | zakończone | Bałuty | Pojezierska/Siera kowskiego | zabrano U21 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|--------|----------------------------|--|
| 6 | | | | samodzielne | | 10:47 | 10:48 | zakończone | Bałuty | Św. Teresy | zabrano U21 |
| 7 | 12.01.2023 | 11:22 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 11:40 | 11:41 | zakończone | Górna | Rzgowska 267 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 8 | 12.01.2023 | 13:07 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 13:39 | 13:42 | zakończone | Widzew | Książąt Polskich/Zakładowa | zabrano U21 |
| 9 | 12.01.2023 | 13:05 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 13:59 | 14:00 | zakończone | Górna | Kolumny 481 | zabrano U21 |
| 10 | 04.01.2023 | 09:28 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:12 | 17:41 | zakończone | Bałuty | Rojna/Wiernej Rzeki | nie zlokalizowano znaku, zamontowano D6b na słupku |
| 11 | 04.01.2023 | 09:28 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:12 | 17:41 | zakończone | Bałuty | Rojna/Wiernej Rzeki | nie zlokalizowano znaku, zamontowano D6b na słupku |
| 12 | 12.01.2023 | 18:01 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:01 | 19:03 | zakończone | Górna | Rzgowska/Trasa Górna | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 13 | 12.01.2023 | 19:54 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 20:36 | 20:39 | zakończone | Bałuty | Lutomierska/Czarnkowska | zamontowano ponownie pylon |

Raport dzienny
13.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 10.01.2023 | 14:15 | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 10:40 | 10:59 | zakończone | Górna | Śląska/Zapolskiej | zamontowano T27, wymieniono zniszczone D6 |
| 2 | 10.01.2023 | 14:15 | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 10:40 | 10:59 | zakończone | Górna | Śląska/Zapolskiej | zamontowano T27, wymieniono zniszczone D6 |
| 3 | | | | samodzielne | | 11:14 | 11:15 | zakończone | Górna | Zapolskiej 55 | wyprostowano A7 |
| 4 | 13.01.2023 | 11:14 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 12:12 | 12:26 | zakończone | Bałuty | Łagiewnicka/Dolna | wyprostowano słupki z D2 i A7, dokręcono tarcze |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|---------------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|---------------------------------|--|
| 5 | 10.01.2023 | 14:15 | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 11:26 | 11:36 | zakończone | Górna | Śląska/Kilińskiego | zamontowano D6 dwustronnie, przeniesiono znak z latarni |
| 6 | 11.01.2023 | 08:13 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:04 | 12:06 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Krótko | wyprostowano słupek z D6 |
| 7 | 11.01.2023 | 08:08 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 13:10 | 13:12 | zakończone | Bałuty | Cebertowicza/Majewskiego | usunięto słupek z D6 |
| 8 | 11.01.2023 | 08:08 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 13:15 | 13:17 | zakończone | Bałuty | Rojna/Cebertowicza | wyprostowano słupek z D6 |
| 9 | 11.01.2023 | 08:12 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 13:20 | 13:21 | zakończone | Bałuty | Rondo Muszyńskiego | wyprostowano słupek z C13/16 |
| 10 | 08.01.2023 | 17:56 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:53 | 08:13 | zakończone | Bałuty | Strykowska 138 | wymieniono złamany słupek od B5, B33, T0 |
| 11 | | | | samodzielne | | 08:27 | 08:28 | zakończone | Bałuty | Strykowska 270 | zabrano 1 x U21 |
| 12 | 08.01.2023 | 20:23 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:20 | 08:23 | zakończone | Bałuty | Strykowska/Bittendorfa | wyprostowano słupek z D23 |
| 13 | 11.01.2023 | 08:01 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:30 | 08:35 | zakończone | Bałuty | Jana i Cecylii | wymieniono wyblakłe D4b, D4c wymieniono wcześniej w Zleceniu |
| 14 | 08.01.2023 | 20:23 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:39 | 08:43 | zakończone | Bałuty | Strykowska/Sawickiego | wyprostowano słupek z E5 i F12 |
| 15 | | | | samodzielne | | 08:46 | 08:47 | zakończone | Bałuty | Strykowska/Okólna | zabrano 1 x U21 |
| 16 | 13.01.2023 | 08:58 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 09:10 | 09:11 | zakończone | Bałuty | Irysowa 2 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 17 | 11.01.2023 | 13:34 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:28 | 09:39 | zakończone | Widzew | Stokowska/Kerna | uzupełniono B5 |
| 18 | 10.01.2023 | 15:51 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 10:04 | 10:04 | zakończone | Widzew | Brzezińska 286 | nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 19 | 13.01.2023 | 11:03 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 11:43 | 11:45 | zakończone | Widzew | Dąbrowskiego/Rzgowska | poprawiono wysięgnik z A7 i D6 |
| 20 | 13.01.2023 | 14:43 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 15:33 | 15:41 | w toku | Bałuty | Świtezianki/Krecia | wstawiono tymczasowo A7 i D6 |
| 21 | 13.01.2023 | 14:43 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 16:28 | 16:32 | zakończone | Widzew | Grabieńska/Byszewska | wyprostowano słupek z A7 |
| 22 | 13.01.2023 | 17:00 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:32 | 19:14 | zakończone | Widzew | Przybyszewskiego/Tatrzańska | wyprostowano słupek z C9 i T0 |
| 23 | 13.01.2023 | 19:09 | Straż Miejska | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:30 | 19:40 | zakończone | Polesie | Konstantynowska/Juszczakiewicza | nie zlokalizowano wyrwy |
| 24 | 13.01.2023 | 19:42 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:30 | 20:32 | zakończone | Śródmieście | Rodziny Poznańskich | zabezpieczono studzienkę |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|---------------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|--------|------------------------------|---|
| 25 | 13.01.2023 | 14:43 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 20:51 | 20:59 | zakończone | Bałuty | Świtezianki/Krecia | wymieniono złamany słupek i tarcze A7, D6 |
| 26 | 13.01.2023 | 14:43 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 20:51 | 20:59 | zakończone | Bałuty | Świtezianki/Krecia | wymieniono złamany słupek i tarcze A7, D6 |
| 27 | 13.01.2023 | 14:43 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 20:51 | 20:59 | zakończone | Bałuty | Świtezianki/Krecia | wymieniono złamany słupek i tarcze A7, D6 |
| 28 | 13.01.2023 | 23:08 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 23:39 | 23:40 | zakończone | Bałuty | zabezpieczono wyrwę w jezdni | 1 x U21 |

Raport dzienny
14.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 13.01.2023 | 23:51 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 00:03 | 00:04 | zakończone | Polesie | Włókniarzy (Karolewska - Struga) | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 2 | 14.01.2023 | 02:19 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 03:13 | 03:14 | zakończone | Widzew | Zakładowa 158 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 3 | 14.01.2023 | 02:28 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 02:46 | 02:48 | zakończone | Śródmieście | Kościuszki/Zielona | ustawiono tymczasowy znak w pionie |
| 4 | 14.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 12:34 | 12:39 | zakończone | Polesie | Kopernika 2 | wstawiono ponownie U5b, jednego brakuje |
| 5 | 14.01.2023 | 12:43 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 13:14 | 13:22 | zakończone | Śródmieście | Pomorska/Tamka | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 6 | 14.01.2023 | 21:18 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 21:28 | 21:34 | w toku | Śródmieście | Rodziny Grohmanów | zamontowano tymczasowo D6 |
| 7 | 14.01.2023 | 14:28 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 16:15 | 16:16 | zakończone | Górna | Rzgowska/Matek Polskich | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 8 | 14.01.2023 | 15:32 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 15:42 | 15:50 | w toku | Polesie | Żeromskiego 45 | wstawiono tymczasowo D6 |
| 9 | 14.01.2023 | 17:36 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:59 | 18:00 | zakończone | Górna | Wólczajska/Wróblewskiego | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 10 | 14.01.2023 | 19:39 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:11 | 20:12 | zakończone | Górna | Świetlicowa/3 Maja | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|-----|------------|---------------|-------|-------|------------|---------|------------------|------------------------|
| 11 | 14.01.2023 | 20:50 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 21:28 | 21:29 | zakończone | Polesie | Krakowska/Siewna | zabrano uszkodzone U21 |
|----|------------|-------|-----|------------|---------------|-------|-------|------------|---------|------------------|------------------------|

Raport dzienny

15.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 15.01.2023 | 04:45 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 05:03 | 05:03 | zakończone | Śródmieście | Pomorska 35 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 2 | 28.12.2023 | 11:47 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:22 | 07:47 | zakończone | Bałuty | Przemysłowa | wymieniono A11 i D4a, przeniesiono znaki na wysięgnik |
| 3 | 28.12.2023 | 11:47 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:22 | 07:47 | zakończone | Bałuty | Przemysłowa | wymieniono A11 i D4a, przeniesiono znaki na wysięgnik |
| 4 | 28.12.2023 | 11:47 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:22 | 07:47 | zakończone | Bałuty | Przemysłowa | wymieniono A11 i D4a, przeniesiono znaki na wysięgnik |
| 5 | 13.01.2023 | 14:21 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:09 | 08:23 | zakończone | Śródmieście | Piotrkowska 155 | zamontowano B40 |
| 6 | 09.01.2023 | 10:39 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:33 | 08:37 | zakończone | Polesie | Unii Lubelskiej/Srebrzyńska | oczyszczono B25 i B33 |
| 7 | 15.01.2023 | 10:17 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 11:36 | 11:36 | zakończone | Śródmieście | Zachodnia (Legionów-Próchnika) | oznakowanie nie należy do ZDiT |
| 8 | 13.01.2023 | 12:42 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 10:15 | 10:38 | zakończone | Śródmieście | Tuwima 36 | zamontowano tablicę zespoloną B1 z T0 |
| 9 | 29.12.2022 | 09:17 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 10:50 | 11:12 | zakończone | Śródmieście | Wólczańska 44/50 | wymieniono słupek od D18 i T29 |
| 10 | 09.01.2023 | 10:39 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:50 | 12:15 | zakończone | Polesie | Żeligowskiego 47 | wymieniono słupek od D18 i T3a |
| 11 | 09.01.2023 | 10:39 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:16 | 12:35 | zakończone | Polesie | Żeligowskiego 44 | wymieniono słupek od D18 i T30 |
| 12 | 15.01.2023 | 13:02 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 13:35 | 13:36 | zakończone | Górna | Obywatelska/Jana Pawła II | poprawiono U21 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|---------------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 13 | 15.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:34 | 17:43 | zakończone | Bałuty | Warszawska 78 | wymieniono uszkodzony słupek od D6a |
| 14 | 14.01.2023 | 15:32 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 18:03 | 18:08 | zakończone | Polesie | Żeromskiego 45 | wymieniono słupek z D6 po kolizji |
| 15 | 14.01.2023 | 15:32 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 18:03 | 18:08 | zakończone | Polesie | Żeromskiego 45 | wymieniono słupek z D6 po kolizji |
| 16 | 14.01.2023 | 21:18 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 21:28 | 21:34 | zakończone | Śródmieście | Rodziny Grohmanów | uzupełniono wysięgnik do D6 |
| 17 | 15.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 21:50 | 21:50 | zakończone | Bałuty | Mackiewiczza | zweryfikowano oznakowanie, brak D52 |
| 18 | 15.01.2023 | 22:13 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 22:45 | 22:53 | zakończone | Śródmieście | Piotrkowska/Mickiewiczza | poprawiono tablicę |
| 19 | 15.01.2023 | 22:35 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 23:17 | 23:19 | zakończone | Widzew | Szczodrego 16 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 20 | 15.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 23:38 | 23:43 | zakończone | Górna | Przybyszewskiego/Rydza Śmigłego | zasłonięto D19, wyprostowano słupek |

Raport dzienny
16.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 16.01.2023 | 11:24 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:06 | 12:06 | zakończone | Bałuty | Źródłowa/Smugowa | poprawiono przekręcone A7 |
| 2 | 13.01.2023 | 07:35 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:39 | 13:00 | zakończone | Widzew | Tatrzańska 69 | uzupełniono D6 |
| 3 | 13.01.2023 | 07:35 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:39 | 13:00 | zakończone | Widzew | Tatrzańska 69 | uzupełniono D6 |
| 4 | 11.01.2023 | 08:19 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:16 | 12:18 | zakończone | Śródmieście | Dwernickiego | wymieniono B35 |
| 5 | 16.01.2023 | 15:54 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:19 | 17:42 | zakończone | Widzew | Lodowa/Milionowa | wymieniono słupek od D6 |
| 6 | 16.01.2023 | 16:30 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:12 | 17:13 | zakończone | Bałuty | Strykowska 168 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|---|--|
| 7 | 16.01.2023 | 17:40 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:39 | 18:40 | zakończone | Bałuty | Aleksandrowska/ Traktorowa | wyrwa nie zagraża bezpieczeństwu |
| 8 | 16.01.2023 | 20:51 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 23:13 | 23:26 | zakończone | Śródmieście | Kościuszki/6 Sierpnia | zamontowano ponownie D40 |
| 9 | | | | samodzielne | | 23:19 | 23:21 | zakończone | Śródmieście | Kościuszki/Rubin steina | wyprostowano słupek z D6 |
| 10 | 12.01.2023 | 14:11 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:10 | 16:37 | zakończone | Górna | Strażacka/Łazow skiego | odtworzono B36 |
| 11 | 12.01.2023 | 14:11 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:10 | 16:37 | zakończone | Górna | Strażacka/Łazow skiego | odtworzono B36 |
| 12 | 16.01.2023 | 14:50 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 16:52 | 17:05 | zakończone | Górna | Rzgowska/Graży ny | poprawiono mocowanie znaku D |
| 13 | 16.01.2023 | 14:50 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:09 | 17:25 | zakończone | Górna | Rzgowska/Łazow skiego | po kolizji uszkodzone bariery rozdzielające pas (6 siatek), wycięto słupki, zabezpieczono taśmą |
| 14 | 09.01.2023 | 14:06 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:35 | 18:01 | zakończone | Górna | Rzgowska/Bedna rska, Rzgowska/Krasic kiego | poprawiono mocowanie T0, oczyszczono tarcze z naklejek, wyprostowano słupki |
| 15 | 02.01.2023 | 14:07 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:23 | 18:50 | zakończone | Widzew | Tymienieckiego 10 | przestawiono B36 |

Raport dzienny

17.01.2023

Utrzymanie
podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 13.01.2023 | 07:32 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:01 | 09:23 | zakończone | Widzew | Tuwima/Nowa | uzupełniono oznakowanie |
| 2 | 17.01.2023 | 11:40 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 13:00 | 13:00 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Żytnia | nie zlokalizowano uszkodzonego znaku |
| 3 | | | | samodzielne | | 13:12 | 13:12 | zakończone | Bałuty | Lutomierska/Żytnia | wyprostowano skrzywiony słupek z D6 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 4 | 11.01.2023 | 08:17 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:01 | 15:09 | zakończone | Bałuty | Aleksandrowska | zdemontowano D51 |
| 5 | 17.01.2023 | 14:00 | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 16:35 | 16:40 | zakończone | Polesie | Kopernika/Wólczańska | uzupełniono pylon |
| 6 | 17.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 15:47 | 15:49 | zakończone | Polesie | Żeligowskiego/1 Maja | zamontowano ponownie pylon |
| 7 | 12.01.2023 | 08:05 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:07 | 16:27 | zakończone | Polesie | Łąkowa | wymieniono zniszczony słupek i C2 |
| 8 | 12.01.2023 | 08:05 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:07 | 16:27 | zakończone | Polesie | Łąkowa | wymieniono zniszczony słupek i C2 |
| 9 | 16.01.2023 | 15:25 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:10 | 17:12 | zakończone | Śródmieście | Edukacyjna/Mała chowskiego | znaki zamontowane są prawidłowo |
| 10 | 17.01.2023 | 18:17 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:41 | 19:42 | zakończone | Bałuty | Limanowskiego/Urzędnicza | zabezpieczono studzienkę |
| 11 | 17.01.2023 | 20:33 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 20:58 | 21:00 | zakończone | Bałuty | Oświatowa/Setna | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

Raport dzienny
18.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 13.01.2023 | 14:28 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:15 | 08:29 | zakończone | Górna | Obywatelska | poprawiono znaki na latarniach |
| 2 | 12.01.2023 | 08:20 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:40 | 08:45 | zakończone | Polesie | Łąkowa | dokreślono istniejące separatory |
| 3 | 02.01.2023 | 14:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:07 | 09:38 | zakończone | Polesie | Bratysławska | uzupełniono poduszkę berlińską |
| 4 | 04.01.2023 | 09:25 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 10:43 | 11:02 | zakończone | Bałuty | Kaczeńcowa/Lnia na | uzupełniono D18 z T3a |
| 5 | 04.01.2023 | 09:25 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 10:43 | 11:02 | zakończone | Bałuty | Kaczeńcowa/Lnia na | uzupełniono D18 z T3a |
| 6 | 17.01.2023 | 16:05 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:24 | 11:27 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Św. Teresy | zamontowano brakujący pylon |
| 7 | 17.01.2023 | 15:54 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:58 | 12:07 | zakończone | Bałuty | Łągiewnicka 143 | uzupełniono A16 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|--------------|-------|-------|------------|-------------|---------------------------------------|---|
| 8 | 13.01.2023 | 10:34 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:25 | 12:30 | zakończone | Bałuty | Sikorskiego/Herlinga Grudzińskiego | oczyszczono C2 |
| 9 | 17.01.2023 | 16:02 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:35 | 12:42 | zakończone | Bałuty | Łagiewnicka/Sikorskiego | wymieniono B33 |
| 10 | 17.01.2023 | 15:57 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 13:27 | 13:33 | zakończone | Bałuty | Włókniarzy/Św. Teresy | uzupełniono D6b |
| 11 | 17.01.2023 | 15:57 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 13:27 | 13:33 | zakończone | Bałuty | Włókniarzy/Św. Teresy | uzupełniono D6b |
| 12 | 13.01.2023 | 11:45 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:25 | 07:30 | zakończone | Widzew | Tatrzańska/Grota Roweckiego | poprawiono F5 i F6 |
| 13 | 13.01.2023 | 13:04 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:43 | 07:46 | zakończone | Górna | Pryncypalna 85 | zdemontowano separator |
| 14 | 18.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefoniczne | 08:08 | 08:18 | zakończone | Górna | Kolumny 329 | poprawiono słupek z F5 |
| 15 | | | | samodzielne | | 08:35 | 08:35 | zakończone | Górna | Kolumny 475 | zabrano 1 x U21 |
| 16 | 18.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefoniczne | 12:19 | 12:24 | zakończone | Śródmieście | Tuwima/Kilińskiego | poprawiono B43 |
| 17 | 11.01.2023 | 08:51 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:40 | 12:41 | zakończone | Śródmieście | Włokiennicza 7 | poprawiono D18a z T29 |
| 18 | 18.01.2023 | 13:03 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:28 | 15:35 | zakończone | Bałuty | Kniażewicza/Kalinowska | zamieniono A7 na B20 |
| 19 | 18.01.2023 | 13:00 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:45 | 16:01 | zakończone | Bałuty | Żarnowcowi/Biegąńskiego | przeniesiono D4a, zamontowano T0 |
| 20 | 18.01.2023 | 15:51 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczne | 16:33 | 16:34 | zakończone | Polesie | Rąbieńska 3 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 21 | 18.01.2023 | 15:51 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczne | 16:40 | 16:41 | zakończone | Śródmieście | Rewolucji 1905 r. 58 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 22 | | | | zlecenie awaryjne | | 16:46 | 16:46 | zakończone | Śródmieście | Rewolucji/Uniwersytecka | |
| 23 | 16.01.2023 | 10:40 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:53 | 16:55 | zakończone | Śródmieście | Kopcińskiego | poprawiono znak D12 |
| 24 | | | | samodzielne | | 17:27 | 17:29 | zakończone | Polesie | Krakowska 124 | uzupełniono U5b |
| 25 | 18.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefoniczne | 17:50 | 17:54 | zakończone | Polesie | Bratysławska/Wróblewskiego | uzupełniono U5b |
| 26 | | | | samodzielne | | 18:08 | 18:08 | zakończone | Polesie | Wileńska/Celna | zabrano 1 x U21 |
| 27 | 18.01.2023 | 13:36 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:21 | 18:21 | zakończone | Śródmieście | Kościuszki/Rubinsteina | nie stwierdzono nieprawidłowości znaku D6 |
| 28 | 18.01.2023 | 13:41 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:26 | 18:29 | zakończone | Śródmieście | Kościuszki 5/7 | poprawiono T14 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|--------------|-------|-------|------------|---------|------------------|--|
| 29 | 18.01.2023 | 18:39 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczne | 19:10 | 19:11 | zakończone | Widzew | Nawrot 99/101 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 30 | 16.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefoniczne | 18:41 | 18:51 | zakończone | Polesie | Żeligowskiego 26 | wymieniono złamany słupek od D18 i T30 |
| 31 | | | | samodzielne | | 19:29 | 19:29 | zakończone | Bałuty | Palki/Smutna | zabrano 1 x U21 |
| 32 | | | | samodzielne | | 19:54 | 19:55 | zakończone | Widzew | Byszewska 7D | zabrano 1 x U21 |
| 33 | 18.01.2023 | 20:02 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczne | 20:30 | 20:31 | zakończone | Górna | Kolumny 537 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

Raport dzienny
19.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 19.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 11:34 | 11:35 | w toku | Widzew | Niciarniana wiadukt | zabrano uszkodzony znak B16 |
| 2 | 19.01.2023 | 13:40 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 14:21 | 14:22 | zakończone | Polesie | Włókniarzy 202 | wyrwa w jezdni w torowisku |
| 3 | 19.01.2023 | 13:40 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 16:34 | 16:35 | zakończone | Widzew | Puszkina 19 | zabrano spod sklepu D52 |
| 4 | 19.01.2023 | 16:45 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 18:06 | 18:08 | zakończone | Górna | Łaskowice | znak TOR, nie należy do ZDiT |
| 5 | 18.01.2023 | 14:15 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:51 | 17:01 | zakończone | Widzew | Jędrzejowska/Dworcowa | wymieniono D1 i D4 (brak możliwości oczyszczenia tarczy) |
| 6 | 18.01.2023 | 14:09 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:09 | 17:11 | zakończone | Widzew | Feliksińska 99 | znak jest istniejący nad B36 z T25, słupek usunięto |
| 7 | | | | samodzielne | | 17:12 | 17:13 | zakończone | Widzew | Feliksińska 99 | poprawiono A3, tarcza do wymiany |
| 8 | | | | samodzielne | | 17:32 | 17:32 | zakończone | Górna | Tuszyńska 77 | zabrano 1 x U21 |
| 9 | | | | samodzielne | | 17:37 | 17:37 | zakończone | Górna | Pryncypalna/Browina | zabrano 1 x U21 |
| 10 | | | | samodzielne | | 17:53 | 17:53 | zakończone | Górna | Chocianowicka 167 | zabrano 1 x U21 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|-------------------------|---|
| 11 | 19.01.2023 | 18:03 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:33 | 18:34 | zakończone | Polesie | Złotno 210 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 12 | | | | samodzielne | | 18:40 | 18:41 | zakończone | Polesie | Złotno 13A | zabrano 1 x U21 |
| 13 | 19.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 19:57 | 19:58 | zakończone | Górna | Pabianicka 228A | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 14 | 13.01.2023 | 10:30 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:47 | 19:12 | zakończone | Bałuty | Traktorowa/Boryny | uzupełniono słupek z D4a, D46, D47 |
| 15 | 13.01.2023 | 10:30 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:47 | 19:12 | zakończone | Bałuty | Traktorowa/Boryny | uzupełniono słupek z D4a, D46, D47 |
| 16 | 18.01.2023 | 15:09 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:24 | 20:29 | zakończone | Śródmieście | Plac Komuny Paryskiej 4 | obrócono D18 |
| 17 | 19.01.2023 | 14:53 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:35 | 20:37 | zakończone | Śródmieście | Kościuszki/Rubinsteina | wyprostowano słupek z D6 |
| 18 | | | | samodzielne | | 21:03 | 21:05 | zakończone | Widzew | Telefoniczna/Janosika | poprawiono D6 |
| 19 | 12.01.2023 | 15:16 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 21:13 | 21:27 | zakończone | Widzew | Brzezińska | usunięto złamane słupki 6 szt., wyprostowano 2 szt., uzupełniono D1 na słupku |
| 20 | 12.01.2023 | 15:16 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 21:13 | 21:27 | zakończone | Widzew | Brzezińska | usunięto złamane słupki 6 szt., wyprostowano 2 szt., uzupełniono D1 na słupku |

Raport dzienny
20.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:19 | 07:21 | zakończone | Polesie | Łyżwiarska/Popiełuszki | poprawiono D6b |
| 2 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:25 | 07:26 | zakończone | Polesie | Łyżwiarska/Gimnastyczna | poprawiono D6 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|---|--|
| 3 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:33 | 07:45 | zakończone | Polesie | Nowy Józefów/Gilette | wymieniono słupki od D6 |
| 4 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:49 | 07:50 | zakończone | Polesie | Maratońska/Golfowa | obrócono B33 60 |
| 5 | | | | samodzielne | | 07:59 | 08:00 | zakończone | Polesie | Wyszyńskiego/Retkińska | obrócono D6 |
| 6 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:04 | 08:07 | zakończone | Polesie | Wyszyńskiego/Armii Krajowej | obrócono D6 |
| 7 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:15 | 08:16 | zakończone | Polesie | Krzemieńska/Kowieńska | obrócono D6 |
| 8 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:28 | 08:36 | zakończone | Polesie | Żeromskiego 88 | zamontowano ponownie F10 |
| 9 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:37 | 08:39 | zakończone | Polesie | Żeromskiego/Zamenhofa | wyprostowano słupki z D6 |
| 10 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:50 | 08:51 | zakończone | Polesie | Żeromskiego/Wółczańska | obrócono D6 |
| 11 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:43 | 08:48 | zakończone | Polesie | Zamenhofa/Gdańska | poprawiono D6 i A5 |
| 12 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:58 | 09:36 | zakończone | Śródmieście | Nawrot/Dowborczyków | poprawiono i uzupełniono D6 |
| 13 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:58 | 09:36 | zakończone | Śródmieście | Nawrot/Dowborczyków | poprawiono i uzupełniono D6 |
| 14 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:39 | 09:44 | zakończone | Widzew | Nawrot/Targowa | obrócono D6 |
| 15 | 20.01.2023 | 08:44 | ZDiT | zlecenie awaryjne | e-mail | 10:15 | 10:17 | zakończone | Polesie | Namietowa 3 | zabezpieczono zapadlinę w jezdni |
| 16 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:29 | 11:53 | zakończone | Śródmieście | Wschodnia (Północna - Narutowicza) | poprawiono znaki |
| 17 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:59 | 12:13 | zakończone | Śródmieście | Sienkiewicza (Narutowicza-Piłsudskiego) | poprawiono znaki |
| 18 | 20.01.2023 | 12:20 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 13:00 | 13:01 | zakończone | Bałuty | Jaskółcza 1/5 | wyrwa w terenie budowy, droga gruntowa |
| 19 | 20.01.2023 | 12:20 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 13:43 | 13:45 | zakończone | Polesie | Sanitariuszek | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 20 | 20.01.2023 | 15:15 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 15:33 | 15:35 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Włókniarzy | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 21 | 18.01.2023 | 13:02 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:50 | 16:05 | zakończone | Bałuty | Bema 38 | usunięto słupki, przeniesiono B36 i T25c na latarnię |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 22 | 13.01.2023 | 10:30 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:25 | 16:27 | zakończone | Bałuty | Kobaltowa 23 | wyprostowano słupkę z D4 |
| 23 | 13.01.2023 | 10:30 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:40 | 16:50 | zakończone | Bałuty | Inflancka | poprawiono C5 i D1 |
| 24 | 13.01.2023 | 10:30 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:00 | 17:04 | zakończone | Bałuty | Srebrna/Hipoteczna | oczyszczono A7 |
| 25 | 18.01.2023 | 14:11 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:40 | 17:50 | zakończone | Widzew | Opolska 75 | uzupełniono B36 |
| 26 | 18.01.2023 | 14:11 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:40 | 17:50 | zakończone | Widzew | Opolska 75 | uzupełniono B36 |
| 27 | 20.01.2023 | 18:03 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:40 | 18:42 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Św. Teresy | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 28 | 19.01.2023 | 15:22 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:10 | 18:12 | zakończone | Śródmieście | Rewolucji/Plac Pokoju | wymieniono B2 |
| 29 | 19.01.2023 | 15:23 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:13 | 18:16 | zakończone | Śródmieście | Uniwersytecka 36 | wymieniono T27 |
| 30 | 20.01.2023 | 18:24 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:59 | 20:03 | zakończone | Widzew | Jędrzejowska/Ziemiańska | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 31 | 19.01.2023 | 10:23 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:25 | 18:28 | zakończone | Śródmieście | Sterlinga 21 | dokleiono napis płatny na D18 |
| 32 | 20.01.2023 | 13:41 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:30 | 20:36 | zakończone | Górna | Senatorska/Grabowa | brak możliwości oczyszczenia tarczy, wymieniono D6 |

Raport dzienny
21.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 21.01.2023 | 07:04 | CZK | zgłoszenie | telefoniczne | 07:58 | 08:20 | zakończone | Górna | Przybyszewskiego/Krucza | zamontowano ponownie wysięgnik z B21, D6, T27 |
| 2 | 21.01.2023 | 13:08 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczne | 13:37 | 13:39 | zakończone | Górna | Pabianicka 174 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 3 | 21.01.2023 | 14:34 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczne | 15:27 | 15:32 | zakończone | Polesie | Unii Lubelskiej | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 4 | 21.01.2023 | 15:37 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczne | 15:54 | 15:55 | zakończone | Bałuty | Łanowa 10 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------------------|-------------------|--------------|-------|-------|------------|-------------|----------------------------|--|
| 5 | 21.01.2023 | 16:20 | CZK | zgłoszenie | telefoniczne | 17:07 | 17:12 | zakończone | Widzew | Hetmańska/Roki cińska | poprawiono wysięgnik z A7 i D6b |
| 6 | 21.01.2023 | 17:05 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefoniczne | 20:00 | 20:01 | zakończone | Polesie | Nowe Sady 86 | znaki nie należą do ZDiT |
| 7 | 20.01.2023 | 14:00 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:38 | 18:02 | zakończone | Widzew | Feliksińska 99 | wymieniono A3 |
| 8 | 19.01.2023 | 15:19 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:52 | 18:53 | zakończone | Śródmieście | Pomorska/Kamiń skiego | wyprostowano słupek z D6 |
| 9 | 20.01.2023 | 15:26 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:03 | 19:06 | zakończone | Śródmieście | Traugutta/Sienkie wicza | usunięto D52 |
| 10 | 20.01.2023 | 14:54 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:12 | 19:23 | w toku | Śródmieście | Hassa/Targowa | wstawiono tymczasowo, złamany słupek z C2 i T0 |
| 11 | 21.01.2023 | 19:35 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczne | 20:33 | 20:35 | zakończone | Górna | Kolumny 481A | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 12 | 19.01.2023 | 13:56 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:41 | 19:42 | zakończone | Polesie | Drewnowska/Kar skiego | poprawiono obrócone C13/16 |
| 13 | 21.01.2023 | 20:35 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczne | 21:17 | 21:18 | zakończone | Górna | Obywatelska 61 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 14 | | | | samodzielne | | 11:42 | 11:44 | | Śródmieście | Piotrkowska 144 | wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny |
| 15 | | | | samodzielne | | 11:55 | 11:56 | | Śródmieście | Piotrkowska 76 | wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne |

Raport dzienny
22.01.2023

Utrzymanie
podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 22.01.2023 | 11:20 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 12:19 | 12:21 | zakończone | Polesie | Rąbieńska 3 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 2 | 20.01.2023 | 14:31 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:27 | 16:00 | zakończone | Widzew | Piłsudskiego/No wy Świat | wymieniono słupek od A7, C2, D6b |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|---------|-------------------------|------------------------------|
| 3 | 20.01.2023 | 14:26 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:30 | 17:12 | zakończone | Widzew | Rokicińska/Sacharowa | uzupełniono lustro |
| 4 | 20.01.2023 | 14:26 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:30 | 17:12 | zakończone | Widzew | Rokicińska/Sacharowa | uzupełniono lustro |
| 5 | 22.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:44 | 20:45 | zakończone | Górna | Politechniki/Cieszyńska | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 6 | 22.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 21:09 | 21:09 | zakończone | Polesie | Złotno 168 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 7 | 22.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 22:31 | 22:32 | zakończone | Górna | Kolumny 473 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 8 | 22.01.2023 | 22:39 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 23:04 | 23:05 | zakończone | Górna | Demokratyczna 72 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

Raport dzienny
23.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 23.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 12:17 | 12:18 | zakończone | Widzew | Marmurowa | zabezpieczono wyrwaną trylinkę |
| 2 | 23.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 12:48 | 12:50 | zakończone | Śródmieście | Nawrot/Dowborczyków | zamontowano ponownie B2 |
| 3 | 23.01.2023 | 13:15 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 13:56 | 13:57 | zakończone | Śródmieście | Zachodnia 23 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 4 | 23.01.2023 | 11:46 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:11 | 15:20 | zakończone | Bałuty | Zdrojowa/Krzewowa | przycięto gałęzie przy znaku A5 |
| 5 | 23.01.2023 | 16:01 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:06 | 17:07 | zakończone | Bałuty | Włókniarzy/Zgierska | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 6 | 23.01.2023 | 12:52 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:30 | 16:32 | zakończone | Bałuty | Drewnowska/Karaskiego | nie zlokalizowano U21 do zabrania |
| 7 | 23.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 17:35 | 17:36 | zakończone | Śródmieście | Piotrkowska 173 | wyprostowano słupek z D18 |
| 8 | 23.01.2023 | | BIM | zgłoszenie | telefonicznie | 17:26 | 17:28 | zakończone | Śródmieście | Kościuszki 59/61 | zdemontowano A14 |
| 9 | 23.01.2023 | 09:17 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:52 | 17:52 | zakończone | Górna | Wróblewskiego/Politechniki | zabrano 1 x U21 |
| 10 | 23.01.2023 | 12:43 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:06 | 18:27 | zakończone | Górna | Demokratyczna 88 | uzupełniono D6 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| 11 | 23.01.2023 | 12:43 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:06 | 18:27 | zakończone | Górna | Demokratyczna 88 | uzupełniono D6 |
| 12 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:55 | 19:54 | zakończone | Śródmieście | Kilińskiego | poprawiono oznakowanie |
| 13 | 23.01.2023 | 19:20 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 21:49 | 21:50 | zakończone | Polesie | Szczecińska/Podchorążych | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 14 | 23.01.2023 | 19:20 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:24 | 20:37 | zakończone | Górna | Kolumny 488 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 15 | 23.01.2023 | 20:40 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:54 | 20:56 | zakończone | Widzew | Zakładowa 148A | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 16 | 23.01.2023 | 22:30 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 23:10 | 23:12 | zakończone | Bałuty | Strykowska 213 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

Raport dzienny
24.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 24.01.2023 | 00:33 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 01:10 | 01:11 | zakończone | Górna | Finansowa / Mierzyńskiego | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 2 | 24.01.2023 | 08:12 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 09:07 | 09:07 | zakończone | Widzew | Tatrzańska / Grota Roweckiego | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 3 | 23.01.2023 | 15:10 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:02 | 09:03 | zakończone | Bałuty | Zachodnia / Limanowskiego | zabezpieczono wyrwę w jezdni na przejeździe rowerowym |
| 4 | 23.01.2023 | 15:07 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:13 | 09:14 | zakończenie | Bałuty | Zgierska / Bema | poprawiono ustawienie U21 |
| 5 | | | | samodzielne | | 09:27 | 09:27 | zakończone | Bałuty | Lutomierska 108 | zabrano U21 po załatanej wyrwie |
| 6 | | | | samodzielne | | 10:16 | 10:21 | zakończone | Widzew | Tatrzańska / Milionowa | Poprawiono krzywy słupek z A7 i D6 |
| 7 | | | | samodzielne | | 10:27 | 10:27 | zakończone | Śródmieście | AL.. Rodziny Kindermannów / Al.. Rodziny Grohmanów | zabrano U21 po załatanej wyrwie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|---------------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|-----------------------------|---|
| 8 | 24.01.2023 | 13:17 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 13:49 | 13:51 | zakończone | Bałuty | Zgierska 47 | Wyprostowano słupki z A7 i C11 |
| 9 | 24.01.2023 | 12:47 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 13:24 | 13:28 | zakończone | Polesie | Złotno 36 | uzupełniono D6 |
| 10 | 24.01.2023 | 13:45 | | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 14:23 | 14:24 | zakończone | Polesie | Maratońska za Golfową | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 11 | 24.01.2023 | 08:01 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 08:41 | 08:41 | zakończone | Górna | Wólczańska / Skrzywana | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 12 | 23.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:01 | 11:07 | w toku | Śródmieście | Kościuszki / 6 Sierpnia | brak możliwości wyczyszczenia T30i |
| 13 | | | | samodzielne | | 11:19 | 11:22 | zakończone | Śródmieście | 6 Sierpnia / Wólczańska | Poprawiono obrócone D18, T3a , D6 |
| 14 | | | | samodzielne | | 12:47 | 12:51 | zakończone | Bałuty | Kolińskiego / Jonschera | wymieniono wyblakłe A7 |
| 15 | 24.01.2023 | 14:48 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 15:31 | 15:48 | zakończone | Śródmieście | Dowborczyków / Piłsudskiego | wstawiono po kolizji 1 x słupki 4,5m , 1 x B22 |
| 16 | 24.01.2023 | 14:48 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 15:31 | 15:48 | zakończone | Śródmieście | Dowborczyków / Piłsudskiego | wstawiono po kolizji 1 x słupki 4,5m , 1 x B22 |
| 17 | 20.01.2023 | 07:34 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:24 | 20:34 | zakończone | Śródmieście | Nawrot / Targowa | Wyprostowano D6 , wymieniono 1 x B2 |
| 18 | 24.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:08 | 17:10 | w toku | Górna | Paradna / Matek Polskich | zabrano wyłamany słupki na bazę |
| 19 | 24.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 18:19 | 18:22 | zakończono | Górna | Rzgowska / Łazowskiego | zabezpieczono taśmą braki w barierkach |
| 20 | 24.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 17:47 | 17:47 | zakończono | Śródmieście | Piotrkowska / Mickiewicza | skrzywiony słupki z B2 - nie zlokalizowano słupka od B2 oraz T22 |
| 21 | 17.01.2023 | 13:44 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:10 | 19:53 | zakończono | Śródmieście | Próchnika 15-17 | Przeniesiono D18 na nowy słupki oraz dodano nowe T30i (stara tabliczka niemożliwa do wyczyszczenia) |
| 22 | 17.01.2023 | 13:44 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:10 | 19:53 | zakończono | Śródmieście | Próchnika 15-17 | Przeniesiono D18 na nowy słupki oraz dodano nowe T30i (stara tabliczka niemożliwa do wyczyszczenia) |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|---------------------------|--|
| 23 | 24.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 18:46 | 18:47 | zakończono | Polesie | Kopernika 55a | Poprawiono skrzywiony słupek z D18 |
| 24 | 24.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:28 | 19:30 | zakończono | Górna | Odyńca 50 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 25 | 24.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 18:53 | 19:06 | zakończono | Polesie | Łąkowa | poprawiono skrzywiony słupek z A24,B2,D6 |
| 26 | 24.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:05 | 20:06 | zakończono | Widzew | Czechosłowacka | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| | 23.01.2023 | 13:51 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:39 | 20:41 | w toku | Widzew | Plac Zwycięstwa 9 | słupek złamany - zabrano uszkodzony słupek wraz z D18a na bazę |
| | 19.01.2023 | 15:17 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:49 | 20:59 | w toku | Śródmieście | Kilińskiego / Narutowicza | wymieniono wyblakłe A7 |
| 27 | 24.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 21:08 | 21:09 | zakończono | Bałuty | Kaczeńcowa | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 28 | 24.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:38 | 20:38 | zakończono | Polesie | Kasprzaka / Srebrzyńska | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 29 | 24.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:48 | 20:49 | zakończono | Polesie | Nowe Sady 53 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 30 | 24.01.2023 | 23:00 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 23:31 | 23:33 | zakończone | Górna | Kolumny 662 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

Raport dzienny

25.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 24.01.2023 | 23:55 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 00:14 | 00:17 | Zakończone | Bałuty | Zachodnia 107 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 2 | 20.01.2023 | 08:13 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:59 | 11:01 | zakończone | Polesie | Radwańska | wprowadzono zmiany w SOR - zmiana lokalizacji znaku D43 wraz informacją o podstrefie |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|-------------------------------|--|
| 3 | 24.01.2023 | 09:03 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:14 | 11:14 | zakończone | Śródmieście | Piotrkowska 175 | nie stwierdzono skrzywionego słupka z D18a pod wskazanym adresem |
| 4 | 23.01.2023 | 12:38 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:35 | 11:38 | zakończone | Górna | Milionowa 12 | zabrano zniszczone U5b z trawnika |
| 5 | 20.01.2023 | 07:36 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:57 | 12:03 | zakończone | Śródmieście | Sienkiewicza / Orla | wymieniono wyblakłą tarczę D1 |
| 6 | 20.01.2023 | 07:37 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:19 | 12:33 | zakończone | Śródmieście | Piłsudskiego 22 | wyprostowano słupek z D6, oczyszczono tarczę D6 |
| 7 | 23.01.2023 | 14:03 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:51 | 12:51 | zakończone | Polesie | 1 Maja / Żeligowskiego | wyprostowano słupek z F19 |
| 8 | | | | samodzielne | | 12:53 | 12:59 | zakończone | Polesie | Żeligowskiego / Więckowskiego | wyprostowano słupek z F19 |
| 9 | 25.01.2023 | 12:20 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 13:13 | 13:14 | zakończone | Polesie | Szczecińska / Podchorążych | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 10 | 25.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 13:38 | 13:39 | zakończone | Bałuty | Zgierska 158 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 11 | 16.01.2023 | 12:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:22 | 15:50 | zakończone | Widzew | Tatrzańska 63 | uzupełniono oznakowanie słupek 4,5 m, A7, T6 |
| 12 | 16.01.2023 | 12:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:22 | 15:50 | zakończone | Widzew | Tatrzańska 63 | uzupełniono oznakowanie słupek 4,5 m, A7, T6 |
| 13 | 16.01.2023 | 12:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:22 | 15:50 | zakończone | Widzew | Tatrzańska 63 | uzupełniono oznakowanie słupek 4,5 m, A7, T6 |
| 14 | 25.01.2023 | 16:00 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 16:34 | 16:37 | zakończone | Widzew | Piłsudskiego przy Palmiarni | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 15 | 24.01.2023 | 10:47 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:09 | 17:25 | zakończone | Polesie | Lipowa / 6 Sierpnia | wstawiono słupek 4,5 m, D18 oraz T30h |
| 16 | 24.01.2023 | 10:47 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:09 | 17:25 | zakończone | Polesie | Lipowa / 6 Sierpnia | wstawiono słupek 4,5 m, D18 oraz T30h |
| 17 | 24.01.2023 | 10:47 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:09 | 17:25 | zakończone | Polesie | Lipowa / 6 Sierpnia | wstawiono słupek 4,5 m, D18 oraz T30h |
| 18 | 24.01.2023 | 16:40 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:09 | 20:00 | zakończone | Bałuty | Szklana 102 | wyprostowano słupek z D18 |
| 19 | 24.01.2023 | 16:40 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:20 | 20:23 | zakończone | Bałuty | Młynarska / Zawiszy Czarnego | wyprostowano słupek z D120, B22, D6 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|---------------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|------------------------------|---|
| 20 | 24.01.2023 | 16:40 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 21:00 | 21:06 | zakończone | Bałuty | Rojna / Wiernej Rzeki | wyprostowano słupek z D6b |
| 21 | 24.01.2023 | 16:40 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 21:15 | 21:17 | zakończone | Bałuty | Rojna 48 | wyprostowano słupek 2 x C13/16 |
| 22 | 24.01.2023 | 16:40 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 21:23 | 21:24 | zakończone | Bałuty | Rojna / Traktorowa | wyprostowano słupek z C13/16 |
| 23 | | | | samodzielne | | 15:44 | 15:45 | zakończone | Śródmieście | Traugutta | wyprostowano słupek z D18 |
| 24 | | | | samodzielne | | 15:57 | 15:58 | zakończone | Śródmieście | Sienkiewicza | wyprostowano słupek z B21 - słupek do wymiany |
| 25 | 18.01.2023 | 13:39 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:54 | 15:55 | zakończone | Śródmieście | Piotrkowska / Tymienieckiego | poprawiono znaki B36 i D6 |
| 26 | 25.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 16:28 | 16:30 | zakończone | Bałuty | Wałbrzyska 2a | nie stwierdzono wyrwy w podanej lokalizacji |
| 27 | 25.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:44 | 17:50 | zakończone | Polesie | Srebrzyńska / Kasprzaka | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 28 | 25.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:39 | 19:40 | zakończone | Bałuty | Boya - Żeleńskiego | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 29 | 25.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:58 | 19:59 | zakończone | Bałuty | Okólna / Serwituty | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 30 | 25.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 20:22 | 20:29 | zakończone | Śródmieście | Piotrkowska 155 | zamontowano słupek 3,8 m z B2 mini, T22 |
| 31 | 25.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 20:22 | 20:29 | zakończone | Śródmieście | Piotrkowska 155 | zamontowano słupek 3,8 m z B2 mini, T22 |
| 32 | 25.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 20:22 | 20:29 | zakończone | Śródmieście | Piotrkowska 155 | zamontowano słupek 3,8 m z B2 mini, T22 |
| 33 | 25.01.2023 | | Straż Miejska | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:44 | 20:45 | zakończone | Polesie | Sanitariuszek / Synów Pułku | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

Raport dzienny
26.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 26.01.2023 | 08:55 | CZK | zgłoszenie | telefoniczny | 09:50 | 09:52 | Zakończone | Widzew | Piłsudskiego / Wysoka | Wymieniono U21 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|--------------|-------|-------|------------|-------------|-------------------------|--|
| 2 | | | | samodzielne | | 10:09 | 10:12 | zakończone | Śródmieście | Nawrot 99 | zabrano U21 po załatanym ubytku |
| 3 | 05.01.2023 | 14:12 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:28 | 12:41 | zakończone | Śródmieście | Rondo Solidarności | zamontowano nowy znak A7 na wysięgniku |
| 4 | 05.01.2023 | 14:12 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:28 | 12:41 | zakończone | Śródmieście | Rondo Solidarności | zamontowano nowy znak A7 na wysięgniku |
| 5 | | | | samodzielne | | 13:01 | 13:02 | zakończone | Bałuty | Limanowskiego / Piwna | wyprostowano słupki D6, C9 |
| 6 | 26.01.2023 | 13:32 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczny | 14:28 | 14:29 | zakończone | Śródmieście | Wólczańska 94 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 7 | 26.01.2023 | 14:11 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:01 | 15:02 | zakończone | Górna | Pabianicka 234 | zabrano U21 po załatanym ubytku |
| 8 | 26.01.2023 | 14:27 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczny | 15:15 | 16:18 | zakończone | Górna | Antoniny 18/20 | wygradzono zapadlinę |
| 9 | 26.01.2023 | 16:10 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczny | 16:48 | 16:49 | zakończone | Górna | Kolumny / Rzgowska | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 10 | 26.01.2023 | 18:02 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczny | 18:34 | 18:37 | zakończone | Polesie | Krakowska / Biegunowa | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 11 | 26.01.2023 | 18:23 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczny | 19:15 | 19:31 | zakończone | Górna | Łaskowice 43 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 12 | 26.01.2023 | 19:02 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczny | 19:13 | 19:13 | zakończone | Bałuty | Szczecińska / Sianokosy | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 13 | 23.01.2023 | 13:51 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:26 | 20:53 | zakończone | Widzew | Plac Zwycięstwa 9 | wstawiono nowy słupki do D18a |
| 14 | 26.01.2023 | 21:00 | CZK | zlecenie awaryjne | telefoniczny | 21:20 | 21:21 | zakończone | Górna | Kongresowa 5/7 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

Raport dzienny
27.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 27.01.2023 | 07:09 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 07:47 | 07:48 | zakończone | Bałuty | Szczecińska/Granicze Miasta | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 2 | | | | samodzielne | | 07:53 | 07:54 | zakończone | Polesie | Złotno 210 | zabrano 1 x U21 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|---------|---------------------------------|--|
| 3 | | | | samodzielne | | 07:56 | 07:57 | zakończone | Polesie | Złotno 168 | zabrano 1 x U21 |
| 4 | | | | samodzielne | | 08:14 | 08:21 | zakończone | Bałuty | Lutomierska/Piwna | uzupełniono D6 |
| 5 | | | | samodzielne | | 08:14 | 08:21 | zakończone | Bałuty | Lutomierska/Piwna | uzupełniono D6 |
| 6 | 27.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 10:43 | 10:44 | zakończone | Polesie | Szczecińska/Panerniaków | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 7 | | | | samodzielne | | 09:50 | 10:01 | zakończone | Górna | Kalinowska/Franciszka | poprawiono B43 i B44 |
| 8 | 27.01.2023 | 09:53 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:50 | 16:51 | zakończone | Bałuty | Zgierska 167 | zabrano 1 x U21 |
| 9 | 27.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:20 | 18:24 | zakończone | Polesie | Maratońska/Waltera Janke | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 10 | 27.01.2023 | 14:16 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:30 | 17:31 | zakończone | Widzew | Marmurowa | zabrano 1 x U21 |
| 11 | 25.01.2023 | 08:01 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:37 | 18:40 | zakończone | Polesie | Pienista | wyprostowano słupki blokujące, oraz słupkę z B20 |
| 12 | 27.01.2023 | 18:55 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:05 | 19:06 | zakończone | Polesie | Srebrzyńska 45/47 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 13 | 27.01.2023 | 19:08 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:20 | 19:23 | zakończone | Bałuty | Łagiewnicka 30 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 14 | 25.01.2023 | 09:41 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:48 | 20:08 | zakończone | Górna | Tuszyńska 2 | wymieniono za krótki słupkę od D6 i T27, zamontowano zgodnie ze skrajnią |
| 15 | 27.01.2023 | 20:38 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 21:26 | 21:27 | zakończone | Górna | Św. Wojciecha | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 16 | 27.01.2023 | 23:40 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 23:52 | 23:56 | zakończone | Polesie | Unii Lubelskiej/Konstantynowska | zabezpieczono wyrwę w jezdni |

Raport dzienny
28.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|---------------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|--------------------------|---|
| 1 | | | | samodzielne | | 11:20 | 11:25 | | Śródmieście | Piotrkowska 144 | wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny |
| 2 | | | | samodzielne | | 11:27 | 11:28 | | Śródmieście | Piotrkowska 76 | wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne |
| 3 | 23.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:39 | 11:43 | zakończone | Śródmieście | 6 Sierpnia/Kościuszki | wymieniono T30i |
| 4 | 19.01.2023 | 08:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:01 | 12:03 | zakończone | Śródmieście | 6 Sierpnia/Kościuszki | poprawiono D41 |
| 5 | 19.01.2023 | 08:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:48 | 12:48 | zakończone | Bałuty | Drewnowska/Karaskiego | zabrano podstawę gumową |
| 6 | 28.01.2023 | 06:46 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 07:58 | 07:59 | zakończone | Bałuty | Hipoteczna 25 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 7 | 28.01.2023 | 07:00 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 07:44 | 07:45 | zakończone | Polesie | Konstantynowska/Krańcowa | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 8 | 28.01.2023 | 11:30 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 11:57 | 12:02 | zakończone | Górna | Rzgowska/Kurczaki | poprawiono obrócone znaki D4a, B36, T0, wyprostowano słupek z C13 |
| 9 | 28.01.2023 | 15:53 | Straż Miejska | zgłoszenie | telefonicznie | 19:21 | 19:29 | zakończone | Widzew | Piłsudskiego 94 | wyprostowano słupek z C9 |
| 10 | 19.01.2023 | 15:29 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:27 | 16:09 | zakończone | Śródmieście | Tuwima/Szwaczk | wstawiono w gniazdo nowy ozdobny słupek od D6, wyprostowano słupek z C2 |
| 11 | 28.01.2023 | 17:07 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 17:23 | 17:38 | zakończone | Widzew | Grabińska 10b | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 12 | 25.01.2023 | 14:10 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:23 | 17:38 | zakończone | Widzew | Wujaka/Puszkina | wymieniono słupek od A6b |
| 13 | 28.01.2023 | 18:00 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:45 | 18:48 | zakończone | Górna | Kolumny 497 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 14 | | | | samodzielne | | 18:49 | 18:51 | zakończone | Górna | Kolumny 494/506 | zabrano 2 x U21 |
| 15 | 28.01.2023 | 19:17 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:59 | 20:00 | zakończone | Górna | Kilińskiego/Słowackiego | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 16 | | | | samodzielne | | 19:30 | 19:31 | zakończone | Widzew | Piłsudskiego 94 | wyprostowano słupek z B2 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|-----|------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|---------------|---|
| 17 | 28.01.2023 | 23:14 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 23:43 | 00:34 | zakończone | Śródmieście | Kościuszki 69 | wyprostowano skrzywione słupki blokujące SEP, wycięto jeden uszkodzony, zabezpieczono |
|----|------------|-------|-----|------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|---------------|---|

Raport dzienny
29.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 28.01.2023 | 03:04 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 04:13 | 04:30 | zakończone | Górna | Świętojańska 4 | wyprostowano 3 słupki blokujące, 3 wycięto |
| 2 | | | | samodzielne | | 09:46 | 09:47 | zakończone | Górna | Tatrzańska 105 | zamontowano ponownie pylon |
| 3 | | | | samodzielne | | 09:59 | 09:59 | zakończone | Widzew | Piłsudskiego/Wysocka | zabrano 1 x U21 |
| 4 | 24.01.2023 | 16:50 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 14:47 | 15:08 | zakończone | Bałuty | Zawiszy Czarnego/Młynarska | uzupełniono F10 |
| 5 | 24.01.2023 | 16:50 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 14:47 | 15:08 | zakończone | Bałuty | Zawiszy Czarnego/Młynarska | uzupełniono F10 |
| 6 | 19.01.2023 | 15:28 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 15:40 | 15:56 | zakończone | Śródmieście | Sienkiewicza/Tylna | wymieniono wyblakłe B36 |
| 7 | 19.01.2023 | 08:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:18 | 17:37 | zakończone | Polesie | Nowe Sady/Waltera Janke | uzupełniono D6 |
| 8 | 19.01.2023 | 08:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:18 | 17:37 | zakończone | Polesie | Nowe Sady/Waltera Janke | uzupełniono D6 |
| 9 | 19.01.2023 | 08:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:43 | 17:44 | w toku | Polesie | Karolewska 62 | w lokalizacji brak azylu do dokręcenia |
| 10 | 19.01.2023 | 08:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:51 | 19:09 | zakończone | Polesie | Szeregowa/Złotno | wymieniono B20 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|--|-----------------------------------|
| 11 | 19.01.2023 | 08:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:40 | 20:06 | zakończone | Polesie | Rąbieńska/Traktowa | zamontowano przedłużkę do B5 i T0 |
| 12 | 19.01.2023 | 08:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 20:37 | 20:37 | zakończone | Śródmieście | 6 Sierpnia 3 | nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 13 | 19.01.2023 | 08:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:30 | 12:30 | zakończone | Polesie | Zielona przy Rynku | nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 14 | 19.01.2023 | 08:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:40 | 12:40 | zakończone | Polesie | Strzelców Kaniowskich/Składowskiej-Curie | nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 15 | | | | samodzielne | | 20:56 | 20:58 | zakończone | Górna | Milionowa/Grabowa | wyprostowano słupki z D6, A7 |
| 16 | 29.01.2023 | 22:00 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 22:34 | 22:36 | zakończone | Śródmieście | Legionów 21 | zabezpieczono studzienkę |

Raport dzienny
30.01.2023

Utrzymanie podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 20.01.2023 | 15:26 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:40 | 08:48 | zakończone | Śródmieście | Kamińskiego/Uniwersytecka | wymieniono słupki U12c |
| 2 | 23.01.2023 | 09:02 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:01 | 09:27 | zakończone | Śródmieście | Kilińskiego/Nawrot | słupki od D19/D20 nie jest złamany, brak możliwości wyczyszczenia U9 |
| 3 | 20.01.2023 | 14:54 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 10:14 | 12:19 | zakończone | Widzew | Hassa/Targowa | wymieniono słupki od C2 i T0 |
| 4 | 27.01.2023 | 14:15 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 12:43 | 12:43 | zakończone | Polesie | Namiotowa | zabrano 2 x U21 |
| 5 | 30.01.2023 | 07:33 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 08:52 | 08:53 | zakończone | Polesie | Unii Lubelskiej/Stadion | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 6 | 30.01.2023 | 07:33 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 08:57 | 08:58 | zakończone | Polesie | Unii Lubelskiej/Konstantynowska | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 7 | 19.01.2023 | 08:02 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 09:23 | 09:26 | zakończone | Śródmieście | Tuwima/Sass-Zdort | wyprostowano słupki ozdobny z D6 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|------------------------------|--|
| 8 | 30.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 11:55 | 11:59 | zakończone | Polesie | Pienista | wyprostowano 2 x SEP |
| 9 | 30.01.2023 | | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 13:05 | 13:10 | zakończone | Bałuty | Zgierska/Biegariskiego | 3 aktywne D6b sprawne, w 1 aktywnej zdjęto śnieg z solaria, aby ładował się akumulator |
| 10 | | | | samodzielne | | 15:45 | 15:47 | zakończone | Górna | Politechniki/Felstyńskiego | poprawiono obrócone A7, C2 |
| 11 | | | | samodzielne | | 16:56 | 16:57 | zakończone | Górna | Paderewskiego/Rondo Lotników | obrócono C12 |
| 12 | | | | samodzielne | | 18:11 | 18:14 | zakończone | Górna | Krzywa | poprawiono D4 |
| 13 | 25.01.2023 | 14:51 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 17:45 | 17:50 | zakończone | Widzew | Józefa 19 | wyprostowano słupki z D6 i T27 |
| 14 | 30.01.2023 | 18:00 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 19:00 | 19:03 | zakończone | Górna | Kolumny 305/307 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 15 | 19.01.2023 | 15:17 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:01 | 18:15 | zakończone | Śródmieście | Kilińskiego/Narutowicza | wymieniono A7 |
| 16 | | | | samodzielne | | 18:50 | 18:50 | zakończone | Górna | Kolumny 27 | zabrano 1 x U21 |
| 17 | 26.01.2023 | 12:56 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:24 | 19:29 | zakończone | Polesie | Mickiewicza/Gdańska | wymieniono B36 |
| 18 | | | | samodzielne | | 19:47 | 19:47 | zakończone | Bałuty | Zachodnia/Limanowskiego | zabrano 1 x U21 |
| 19 | 30.01.2023 | 19:55 | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 20:30 | 20:31 | zakończone | Górna | Kolumny 357 | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 20 | 30.01.2023 | 08:15 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 19:58 | 20:04 | zakończone | Bałuty | Pojezierska/Włóknarzy | poprawiono wysięgnik z A7 i D6 |
| 21 | 30.01.2023 | 20:51 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 20:56 | 20:57 | zakończone | Polesie | Srebrzyńska/Kasprzaka | poprawiono U21 |
| 22 | 27.01.2023 | 14:21 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 21:15 | 21:24 | zakończone | Bałuty | Rojna/Dylika | nie zlokalizowano przewróconego C13/16, wyprostowano słupki od Micińskiego |
| 23 | | | | samodzielne | | 21:29 | 21:30 | zakończone | Bałuty | Aleksandrowska/Szczecińska | zabrano 1 x U21 |

Raport dzienny
31.01.2023

Utrzymanie
podstawowe

| Lp. | Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego | Zgłaszający/zlecający | Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne) | Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail) | Godzina podjęcia czynności | Godzina zakończenia czynności | Zakończone/w toku | Dzielnica | Lokalizacja | Opis wykonywanych prac |
|-----|---|--|-----------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 19.01.2023 | 08:27 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 07:53 | 08:01 | zakończone | Polesie | Karolewska 62 | dokręcono azyl |
| 2 | 31.01.2023 | 08:20 | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 08:26 | 08:29 | zakończone | Śródmieście | 6 Sierpnia/Piotrkowska | poprawiono B2, T22, D40 |
| 3 | 26.01.2023 | 08:57 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 08:38 | 09:08 | zakończone | Śródmieście | Plac Komuny Paryskiej | przestawiono słupkę z D6 |
| 4 | 31.01.2023 | | CZK | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 11:15 | 11:16 | zakończone | Górna | Rozległa/Franciszka | zabezpieczono wyrwę w jezdni |
| 5 | 24.01.2023 | | CZK | zgłoszenie | telefonicznie | 17:08 | 17:10 | zakończone | Górna | Paradna / Matek Polskich | wstawiono D52/D53 na nowym słupku |
| 6 | 30.01.2023 | 08:05 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:46 | 11:59 | zakończone | Górna | Rzgowska przy Matce Polce | zamontowano D6 na wysięgniku |
| 7 | 30.01.2023 | 08:05 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 11:46 | 11:59 | zakończone | Górna | Rzgowska przy Matce Polce | zamontowano D6 na wysięgniku |
| 8 | 31.01.2023 | | Straż Miejska | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 12:28 | 13:08 | zakończone | Śródmieście | Narutowicza 51 | zabezpieczono walącą się kamienicę |
| 9 | 30.12.2022 | 12:16 | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 12:53 | 13:22 | zakończone | Bałuty | Uroczą 6 | uzupełniono próg |
| 10 | 30.12.2022 | 12:16 | ZDiT | zgłoszenie | telefonicznie | 12:53 | 13:22 | zakończone | Bałuty | Uroczą 6 | uzupełniono próg |
| 11 | 31.01.2023 | 10:21 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:27 | 16:28 | zakończone | Górna | Starorudzka/Pabianicka | wyprostowano słupki z B20, D6, C2, poprawiono mocowanie tarcz |
| 12 | 31.01.2023 | 10:20 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 16:59 | 17:41 | zakończone | Górna | Nałkowskiej-Rydla | wymieniono słupkę od D6 i T27 |
| 13 | 31.01.2023 | | ZDiT | zlecenie awaryjne | telefonicznie | 18:00 | 18:48 | zakończone | Śródmieście | Nawrot/Dowborczyków | zabezpieczono kamienicę |
| 14 | | | | samodzielne | | 20:27 | 20:30 | zakończone | Polesie | Krakowska/Siewna | poprawiono mini rondo |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|-------------|--------|-------|-------|------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| 15 | | | | samodzielne | | 20:35 | 20:35 | zakończone | Polesie | Rąbieńska 8/10 | zabrano 1 x U21 |
| 16 | | | | samodzielne | | 20:39 | 20:39 | zakończone | Polesie | Krakowska 101 | zabrano 1 x U21 |
| 17 | | | | samodzielne | | 20:48 | 20:49 | zakończone | Polesie | Unii Lubelskiej/Legion ów | zabrano 1 x U21 |
| 18 | 29.11.2022 | 11:58 | ZDiT | zgłoszenie | e-mail | 18:57 | 22:25 | zakończone | Górna | Rzgowska/Bartos zewskiego | uzupełniono bariery U12a |

Raport
realizacji
zleceń

| Nr zlecenia | Data przyjęcia zlecenia | Termin Realizacji | Dzielnica | Lokalizacja | Podjęte działania | Data wykonywania czynności |
|-------------|-------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Lawinowa/Pomorska | wymieniono D5 | 12.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Telefoniczna/Giewont | wymieniono A7 | 12.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Telefoniczna 73 | prosty słupek z A6 | 12.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Konstytucyjna 16 | pylon zamontowany prawidłowo | 12.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Małachowskiego 14/20 | poprawiono pylon | 12.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Jugosłowiańska/Rynek Nowosolna | wymieniono A7 | 13.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Brzezińska/Karkonoska | wymieniono A16 | 13.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Janosika/Wyżynna | wymieniono A16 | 13.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Józefa 13 | wyprostowano słupek z A11a, A17, B33 | 13.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Szpitalna 3 | wyprostowano słupek z B33 | 13.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Józefa 23 | wymieniono B33 | 13.12.2022 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|--|------------|
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Targowa 79 | słupek przy prostowaniu pękt, wymieniono słupek i A1 | 15.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Targowa 79 | słupek przy prostowaniu pękt, wymieniono słupek i A1 | 15.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Piłsudskiego 139 | wyprostowano słupek z D6 | 15.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Piłsudskiego/Wałowa | usunięto słupki | 15.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Wujaka 3 | wyprostowano słupek z A7 i D40 | 15.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Brodatego/Kołodzieja | poprawiono A7 i D2 | 15.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Zakładowa/Odnowiciela | wymieniono 1 siatkę, 1 zabrano na bazę | 15.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Piłsudskiego/Dowborczyków | do ustalenia miejsce montażu lustra | 17.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Śródmieście | Kamińskiego 11 | wymieniono B21 | 17.12.2022 |
| 489/2022 | 15.12.2022 | 15.01.2023 | Widzew | Malownicza/Rataja | wymieniono B36 | 19.12.2022 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Piłsudskiego/Dowborczyków | usunięto dwa słupki | 19.12.2022 |
| 447/2022 | 03.11.2022 | 10.01.2023 | Górna | Anczyca 6 | wstawiono aktywne znaki D6 | 02.01.2023 |
| 512/2022 | 30.12.2022 | 06.01.2023 | Śródmieście | Piotrkowska, Skorupki, Kostki | wdrożenie TOR (B36 + T0 od 06.01.2023) | 02.01.2023 |
| 485/2022 | 14.12.2022 | 28.02.2023 | Polesie | różne lokalizacje | zamontowano oznakowanie TAXI | 02.01.2023 |
| 435/2022 | 17.10.2022 | 28.02.2023 | Górna | Paderewskiego | zamontowano separatory | 18.10.2022 |
| 435/2022 | 17.10.2022 | 28.02.2023 | Górna | Paderewskiego | zamontowano separatory | 02.12.2022 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|--|------------|
| 435/2022 | 17.10.2022 | 28.02.2023 | Górna | Paderewskiego | wystawiono U21 z prośbą o nieparkowanie pojazdów | 08.12.2022 |
| 483/2022 | 14.12.2022 | 28.02.2023 | Widzew | Bartoka 43 | poprawiono oznakowanie | 03.01.2023 |
| 483/2022 | 14.12.2022 | 28.02.2023 | Widzew | Ćwiklińskiej 22 | uzupełniono D19 i D20 | 03.01.2023 |
| 483/2022 | 14.12.2022 | 28.02.2023 | Widzew | Puszkina 6 | uzupełniono D19 i D20 | 03.01.2023 |
| 483/2022 | 14.12.2022 | 28.02.2023 | Widzew | Widzewska przy Tesco | plac budowy osiedla, brak postoju TAXI | 03.01.2023 |
| 483/2022 | 14.12.2022 | 28.02.2023 | Widzew | Piłsudskiego 138/140 | brak postoju TAXI | 03.01.2023 |
| 483/2022 | 14.12.2022 | 28.02.2023 | Widzew | Konstytucyjna/Neonowa | uzupełniono D19 i D20 | 03.01.2023 |
| 483/2022 | 14.12.2022 | 28.02.2023 | Widzew | Tymienieckiego 25 | uzupełniono D19 i D20 | 03.01.2023 |
| 1/2023 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | Bałuty | Świtezianki/Bema | wprowadzono SOR | 03.01.2023 |
| 512/2022 | 30.12.2022 | 06.01.2023 | Śródmieście | Piotrkowska, Skorupki, Kostki | wdrożenie TOR | 03.01.2023 |
| 509/2022 | 30.12.2022 | 13.01.2023 | Górna | Sternfelda | wprowadzono SOR | 04.01.2023 |
| 509/2022 | 30.12.2022 | 13.01.2023 | Górna | Sternfelda | wprowadzono SOR | 04.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Głogowska | wymieniono B33 i A11a | 04.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Głogowska | wymieniono B33 i A11a | 04.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Zaolziańska/Ciasna | wyprostowano słupki z D6 | 04.01.2023 |
| 512/2022 | 30.12.2022 | 06.01.2023 | Śródmieście | Piotrkowska, Skorupki, Kostki | wdrożenie TOR | 05.01.2023 |
| 500/2022 | 27.12.2022 | 28.02.2023 | Górna | Plac Niepodległości | zamontowano oznakowanie TAXI | 05.01.2023 |
| 496/2022 | 20.12.2022 | 28.02.2023 | Bałuty | 11 Listopada/Krańcówka MPK | zamontowano oznakowanie TAXI | 05.01.2023 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---|------------|
| 512/2022 | 30.12.2022 | 06.01.2023 | Śródmieście | Piotrkowska, Skorupki, Kostki | wdrożenie TOR | 06.01.2023 |
| 512/2022 | 30.12.2022 | 06.01.2023 | Śródmieście | Piotrkowska, Skorupki, Kostki | zdemontowano TO | 06.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 07.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 07.01.2023 |
| 489/2022 | 15.12.2022 | 15.01.2023 | Widzew | Tatrzańska 69 | wprowadzono SOR | 09.01.2023 |
| 489/2022 | 15.12.2022 | 15.01.2023 | Widzew | Tatrzańska 69 | wprowadzono SOR | 09.01.2023 |
| 489/2022 | 15.12.2022 | 15.01.2023 | Widzew | Tatrzańska 69 | wprowadzono SOR | 09.01.2023 |
| 511/2022 | 30.12.2022 | 10.01.2023 | Górna | Deotymy 10 | usunięto słupki | 09.01.2023 |
| 502/2022 | 27.12.2022 | 20.01.2023 | Górna | Bartoszewskiego/Siostrzana | zamontowano barierki U12a | 10.01.2023 |
| 510/2022 | 30.12.2022 | 13.01.2023 | Górna | Paderewskiego 7A | wprowadzono SOR | 10.01.2023 |
| 510/2022 | 30.12.2022 | 13.01.2023 | Górna | Paderewskiego 7A | wprowadzono SOR | 10.01.2023 |
| 510/2022 | 30.12.2022 | 13.01.2023 | Górna | Paderewskiego 7A | wprowadzono SOR | 10.01.2023 |
| 7/2023 | 05.01.2023 | 10.01.2023 | Śródmieście | Lindleya | wprowadzono SOR | 10.01.2023 |
| 7/2023 | 05.01.2023 | 10.01.2023 | Śródmieście | Lindleya | wprowadzono SOR | 10.01.2023 |
| 7/2023 | 05.01.2023 | 10.01.2023 | Śródmieście | Lindleya | wprowadzono SOR | 10.01.2023 |
| 480/2022 | 08.12.2023 | 10.01.2023 | Górna | Pryncypalna 74 | zamontowano aktywne punktowe elementy odblaskowe | 10.01.2023 |
| 9/2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Bałuty | Strykowska/Jana i Cecylii | przeniesiono znak D6 i D4c, wymieniono zniszczone D4c | 10.01.2023 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|---------|-------------------------------------|---|------------|
| 9/2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Bałuty | Strykowska/Jana i Cecylii | przeniesiono znak D6 i D4c, wymieniono zniszczone D4c | 10.01.2023 |
| 9/2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Bałuty | Strykowska/Okólna | przeniesiono A16, usunięto A17 | 10.01.2023 |
| 9/2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Bałuty | Strykowska/Opolska | wstawiono D1, A18b z T3a | 10.01.2023 |
| 9/2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Bałuty | Strykowska/Opolska | wstawiono D1, A18b z T3a | 10.01.2023 |
| 9/2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Bałuty | Strykowska/Opolska | wstawiono D1, A18b z T3a | 10.01.2023 |
| 9/2023 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Bałuty | Strykowska/Opolska | wstawiono D1, A18b z T3a | 10.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Wiosenna przy SP | przycięto zieleń przy D6 i T27 | 12.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Kosmonautów 16 | poprawiono D52 | 12.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Zaolziańska/Wiwulskiego | poprawiono A7 | 12.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Paradna/Rzgowska | wymieniono A7 | 12.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Zygmunta/Kolumny | wymieniono B25 i B33 | 12.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Kolumny 278 | poprawiono F10 | 12.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Jedwabnicza/Kolumny | wymieniono B20 | 12.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Czternastu Straconych/Kalinowskiego | wymieniono A7 | 12.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Kolumny/Kalinowskiego | wymieniono A30 | 12.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Kolumny 112 | D6 istnieją w lokalizacji, wyprostowano słupki, poprawiono tarcze | 12.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 12.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 12.01.2023 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|---------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 510/2022 | 30.12.2022 | 13.01.2023 | Górna | Paderewskiego 7A | wprowadzono SOR | 12.01.2023 |
| 510/2022 | 30.12.2022 | 13.01.2023 | Górna | Paderewskiego 7A | wprowadzono SOR | 12.01.2023 |
| 510/2022 | 30.12.2022 | 13.01.2023 | Górna | Paderewskiego 7A | wprowadzono SOR | 12.01.2023 |
| 510/2022 | 30.12.2022 | 13.01.2023 | Górna | Paderewskiego 7A | wprowadzono SOR | 12.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Zapolskiej/Żmichowskiej | wymieniono B5 | 13.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Zapolskiej/Żmichowskiej | wymieniono B5 | 13.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Zapolskiej 55 | brak znaku w lokalizacji | 13.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 13.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 13.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 13.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 13.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 13.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 14.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 14.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 14.01.2023 |
| 484/2022 | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Polesie | Osiedle Grabieniec | wprowadzono SOR | 14.01.2023 |
| 16/2023 | 12.01.2023 | 16.01.2023 | Górna | Świętojańska 23D | wprowadzono SOR | 16.01.2023 |
| 16/2023 | 12.01.2023 | 16.01.2023 | Górna | Świętojańska 23D | wprowadzono SOR | 16.01.2023 |
| 483/2022 | 14.12.2022 | 28.02.2023 | Widzew | Tuwima/Nowa | uzupełniono D19 i D20 | 17.01.2023 |
| 17/2022 | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Górna | Bielska/Przyjacielska/Mysłowicka | zamontowano lustra | 17.01.2023 |
| 17/2022 | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Górna | Bielska/Przyjacielska/Mysłowicka | zamontowano lustra | 17.01.2023 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|---------|--------------------------|--|------------|
| 459/2022 | 14.11.2022 | 31.01.2023 | Bałuty | Zgierska/Biegańskiego | zamontowano konstrukcje wsporcze pod znaki aktywne | 17.01.2023 |
| 459/2022 | 14.11.2022 | 31.01.2023 | Bałuty | Zgierska/Biegańskiego | zamontowano aktywne znaki D6b | 19.01.2023 |
| 492/2022 | 16.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Wiskicka | zamontowano próg zwalniający | 19.01.2023 |
| 492/2022 | 16.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Wiskicka | zamontowano próg zwalniający | 19.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Henryka | wymieniono B33 | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Gładka/Pryncypalna | wyprostowano słupek z B43 | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Przedświt/Jutrzenki | wyprostowano słupek z B36 i D5 | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Przedświt/Pryncypalna | wymieniono A7, B5, D2 | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Przedświt/Pryncypalna | wymieniono A7, B5, D2 | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Przedświt/Pryncypalna | wymieniono A7, B5, D2 | 21.01.2023 |
| 22/2023 | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Polesie | Waltera Janke/Maratońska | wprowadzono SOR | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Mierzejowa | wyprostowano słupki ze znakami | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Farna/Patriotyczna | wyprostowano słupek z A7 | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Bierna/Jagielły | wyprostowano słupek z A7 | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Graniczna/Ekonomiczna | wymieniono B5 | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Paradna/Matek Polskich | wymieniono B36 | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Zamknięta 2 | wymieniono A11 | 21.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Zapolskiej 55 | wymieniono B33 | 21.01.2023 |
| 505/2022 | 28.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Kerna | zlikwidowano progi i oznakowanie | 22.01.2023 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|--------|------------------------------------|---|------------|
| 6/2023 | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Bałuty | Szczecińska | przeniesiono znaki | 23.01.2023 |
| 5/2023 | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Bałuty | Karskiego | wprowadzono SOR | 23.01.2023 |
| 5/2023 | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Bałuty | Karskiego | wprowadzono SOR | 23.01.2023 |
| 5/2023 | 05.01.2023 | 31.01.2023 | Bałuty | Karskiego | wprowadzono SOR | 24.01.2023 |
| 3/2023 | 04.01.2023 | 29.01.2023 | Widzew | Przędzalniana / Tuwima / Wierzbowa | wymieniono / zamontowano SEP03 | 24.01.2023 |
| 8/2023 | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Bałuty | Zagajnikowa | Wprowadzono zmiany w SOR | 24.01.2023 |
| 8/2023 | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Bałuty | Zagajnikowa | Wprowadzono zmiany w SOR | 24.01.2023 |
| 8/2023 | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Bałuty | Zagajnikowa | Wprowadzono zmiany w SOR | 24.01.2023 |
| 492/2022 | 16.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Wiskicka | zamontowano próg zwalniający | 24.01.2023 |
| 492/2022 | 16.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Wiskicka | zamontowano próg zwalniający | 24.01.2023 |
| 506/2022 | 29.12.2022 | 17.02.2023 | Górna | Anczyca | brak możliwości montażu progów z uwagi na zaparkowany samochód jak również montaż we wjeździe | 24.01.2023 |
| 464/2022 | 21.11.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Informatyczna - Dell | montaż barierek siatkowych | 25.01.2023 |
| 465/2022 | 21.11.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Informatyczna - Spedcont | montaż barierek siatkowych | 25.01.2023 |
| 475/2022 | 02.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | różne lokalizacje | wstawiono przęsło barierki siatkowej | 26.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Prądyńskiego/Zagłębie | wymieniono D1 | 27.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Familijna | wymieniono B5 | 27.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Franciszka/Dobrzyńska | wymieniono D1 | 27.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Franciszka/Zwrotnikowa | wymieniono D1 | 27.01.2023 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Franciszka/Szkoły Orłąt | wymieniono D1 | 27.01.2023 |
| 465/2022 | 21.11.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Rondo Tramiela | montaż barierek siatkowych | 27.01.2023 |
| 14/2023 | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Polesie | 1 Maja | uzupełniono D6 | 27.01.2023 |
| 14/2023 | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Polesie | 1 Maja | uzupełniono D6 | 27.01.2023 |
| 463/2022 | 21.11.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Józefiaka | wymieniono barierę energochłonną | 28.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Lodowa/Dąbrowskiego | poprawiono B2 i D6 | 29.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Kossaka/Dąbrowskiego | słupek od A7 wymieniony wcześniej | 29.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Dąbrowskiego/Gojawczyńskiej | wymieniono A32 | 29.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Tatrzańska 105 | uzupełniono D19 | 29.01.2023 |
| 13/2023 | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Śródmieście | Piłsudskiego/Sienkiewicza | wprowadzono SOR | 29.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Pustynna/Rozległa | wymieniono B22, B33, D1 | 29.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Pustynna/Rozległa | wymieniono B22, B33, D1 | 29.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Prądyńskiego/Zamojska | wymieniono U3cd | 29.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Prądyńskiego/Zamojska | wymieniono U3cd | 29.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Prądyńskiego/Zagłębnie | uzupełniono D19 | 29.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Milionowa/Grabowa | wyprostowano słupek z B2 | 29.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Politechniki/Felsztyńskiego | wymieniono D1 | 30.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Paderewskiego/Zaolziańska | wymieniono D1 | 30.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Rondo Lotników | wymieniono B2 | 30.01.2023 |
| 12/2023 | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Śródmieście | Kilińskiego | wprowadzono SOR | 30.01.2023 |

| | | | | | | |
|----------|------------|------------|--------|------------------------|-----------------|------------|
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Senatorska/Kilińskiego | wymieniono A7 | 30.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Senatorska/Dębowa | wymieniono B36 | 30.01.2023 |
| 501/2022 | 27.12.2022 | 31.01.2023 | Górna | Politechniki/Piękna | uzupełniono D19 | 30.01.2023 |
| 11/2023 | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Bałuty | Wielkopolska/Woronicza | wprowadzono SOR | 30.01.2023 |
| 11/2023 | 11.01.2023 | 31.01.2023 | Bałuty | Wielkopolska/Woronicza | wprowadzono SOR | 30.01.2023 |
| 21/2023 | 18.01.2023 | 15.02.2023 | Widzew | Opolska/Zjazdowa | zdemontowano D6 | 31.01.2023 |
| 504/2022 | 28.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Hańska | wprowadzono SOR | 31.01.2023 |
| 504/2022 | 28.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Hańska | wprowadzono SOR | 31.01.2023 |
| 504/2022 | 28.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Hańska | wprowadzono SOR | 31.01.2023 |
| 504/2022 | 28.12.2022 | 31.01.2023 | Widzew | Hańska | wprowadzono SOR | 31.01.2023 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| |
| |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |
| |
| |
| 1 x U21 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| |
| |
| 3 x U21 |
| |
| |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |
| |

| |
|------------------|
| |
| |
| 1 x B2 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 x A16 |
| 1 x stupek 4,2 m |
| 1 x U21 |
| 1 x B36 |
| |
| |
| 1 x U21 |
| |
| |
| 1 x U21 |

1 x U21

Wykorzystany materiał

13

1 x U21

1 x U21

Wykorzystany materiał

13

1 x U21

1 x U21

| |
|---------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| |
| |
| 1 x U21 |
| |
| |
| |

Wykorzystany materiał

13

4 x U20a

7 x separator

1 x słupek 4,2 m

2 x separator

1 x U12c

1 x słupek 4,2 m

1 x U21

1 x U21

| |
|------------|
| 1 x lustro |
| |
| |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x słupek 4,0 m |
| |
| |
| 1 x słupek 4,0 m |
| |
| |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |

| |
|---------|
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| |
| 1 x U21 |
| |
| |
| |

| |
|---------|
| 1 x U21 |
| |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |
| |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x stupek 4,5 m |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |

| |
|---------|
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x T22 |
| 1 x B2 |
| |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x U21 |
| |
| |
| |
| |

| |
|------------------|
| |
| 1 x U21 |
| |
| |
| 1 x D6b |
| 1 x słupek 4,0 m |
| 1 x U21 |
| |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x D6 |
| 1 x T27 |
| |
| |

| |
|------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 x stupek 4,5 m |
| |
| |
| 1 x D4b |
| |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x B5 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 x U21 |

| |
|------------------|
| 1 x słupek 4,5 m |
| 1 x A7 |
| 1 x D6 |
| |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |
| |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |



| |
|------------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x U21 |
| 1 x A11 |
| 1 x D4a |
| 1 x wysięgnik 2,7 m |
| 1 x B40 |
| |
| |
| 1 x tablica 500x750 mm |
| 1 x słupek 4,2 m |
| 1 x słupek 4,2 m |
| 1 x słupek 4,2 m |
| |

| |
|---------------------|
| 1 x słupek 4,0 m |
| 1 x słupek 4,0 m |
| 1 x D6 |
| 1 x wysięgnik 2,3 m |
| |
| |
| 1 x U21 |
| |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| |
| 1 x D6 |
| 1 x słupek 4,0 m |
| 1 x B35 |
| 1 x słupek 4,0 m |
| 1 x U21 |

| |
|------------------|
| |
| |
| |
| 1 x B36 |
| 1 x słupek 4,2 m |
| |
| |
| |
| 1 x słupek 4,2 m |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x D20, 2 x D19 |
| |
| |

| |
|------------------|
| |
| 1 x U5b |
| |
| 1 x słupek 4,0 m |
| 1 x C2 mini |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |

| |
|------------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| |
| |
| 1 x poduszka berlińska |
| 1 x D18 |
| 1 x T3a |
| 1 x U5b |
| 1 x A16 |

| |
|---------------------|
| |
| 1 x B33 |
| 1 x D6b |
| 1 x wysięgnik 2,3 m |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 x B20 |
| 1 x T0 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |
| |
| 1 x U5b |
| 1 x U5b |
| |
| |
| |

| |
|---------|
| 1 x U21 |
| |
| |
| |
| 1 x U21 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| |
| |
| |
| |
| 1 x D1, 1 x D4 |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|---------------------------|
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x słupek 4,5 m |
| 1 x D4a, 1 x D46, 1 x D47 |
| |
| |
| |
| 1 x D1 |
| 1 x słupek 4,2 m |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| |
| |

| |
|------------------|
| 1 x słupek 4,0 m |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 x D6 |
| 1 x słupek 4,0 m |
| |
| 2 x U21 |
| |
| |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |

| |
|------------------|
| |
| |
| |
| 1 x B36 |
| 1 x słupek 4,2 m |
| 1 x U21 |
| 1 x B2 |
| 1 x T27 |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x D6 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| |
| 1 x U21 |
| 3 x U21 |
| 1 x U21 |

| |
|---------|
| |
| |
| 1 x A3 |
| |
| |
| |
| 2 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| |
| |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x U21 |
| 1 x słupek 5,5 m |

| |
|-------------------|
| 1 x lustro 800 mm |
| 1 x słupek 4,2 m |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| |
| |
| |
| |
| 1 x D6 |

| |
|------------------|
| 1 x słupek 4,0 m |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |
| |
| |
| |

| |
|------------------|
| |
| 1 x D6 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |
| |
| 1 x A7 |
| 1 x B22 |
| 1 x słupek 4,5 m |
| 1 x B2 |
| |
| |
| |
| 1 x słupek 4,5 m |
| 1 x T30h |

| |
|---------|
| |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x A7 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x U21 |
| |

| |
|-----------------|
| |
| |
| 1 x D1 |
| |
| |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x A7 |
| 1 x T6 |
| 1 x stupek 4,5m |
| 1 x U21 |
| 1 x D18 |
| 1 x T30h |
| 1 x stupek 4,5m |
| |
| |

| |
|-----------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 2 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x słupek 3,8m |
| T22 mini |
| 1 x B2 mini |
| 1 x U21 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| |

| |
|---------------------|
| |
| 1 x A7 |
| 1 x wysięgnik 2,3 m |
| |
| 1 x U21 |
| |
| 3 x U21 z taśmą |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x słupek 4 m |
| 1 x U21 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x U21 |
| |

| |
|------------------|
| |
| 1 x D6 |
| 1 x słupek 4,0 m |
| 1 x U21 |
| |
| |
| 1 x U21 |
| |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| 1 x słupek 4,5 m |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |

| |
|-----------------------------|
| |
| |
| 1 x T30i |
| |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |
| |
| 1 x słupek ozdobny 4,2 m |
| 1 x U21 |
| 1 x słupek 4,2 m |
| 1 x U21 |
| |
| 1 x U21 |
| |

1 x U21

Wykorzystany materiał

13

1 x F10 1050x720 mm

1 x słupek 4,2 m

1 x B36

1 x D6

1 x słupek 4,0 m

1 x B20

| |
|--------------------|
| 1 x przedłużka 1 m |
| |
| |
| |
| |
| 1 x U21 |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| 1 x słupek U12c |
| |
| 1 x słupek 4,2 m |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x U21 |
| |

| |
|---------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x A7 |
| |
| 1 x B36 |
| |
| 2 x U21 |
| |
| |
| |
| |

| |
|-----------------------|
| Wykorzystany materiał |
| 13 |
| |
| |
| |
| 1 x U21 |
| 1 x słupek 4,0 m |
| 1 x D6 |
| 1 x wysięgnik 2,3 m |
| 3 x U21 + taśma |
| 2 x element końcowy |
| 3 x element środkowy |
| |
| 1 x słupek 4,2 m |
| |
| |

| |
|----------------------|
| |
| |
| |
| 16 mb x bariera U12a |